

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS		
				PREVISÃO	MEDIÇÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
<b>1</b>	<b>RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>							
<b>1.1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>							
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	m²	0,13	2.184,00	557,58	283,92	72,49	72,49
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>							
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	m²	95,97	2.184,00	557,58	209.598,48	53.510,95	53.510,95
<b>1.3</b>	<b>MEIO FIO</b>							
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ.VIARIQ).AF. 06/2016	M	76,66	624,00	145,50	47.835,84	11.154,11	11.154,11
<b>2</b>	<b>RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>							
<b>2.1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>							
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	m²	0,13	448,00	434,00	58,24	56,42	56,42
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>							
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	m²	95,97	448,00	434,00	42.994,56	41.650,98	41.650,98
<b>2.3</b>	<b>MEIO FIO</b>							
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USQ.VIARIQ).AF. 06/2016	M	76,66	128,00	124,00	9.812,48	9.505,84	9.505,84
<b>3</b>	<b>RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>							
<b>3.1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>							
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	m²	0,13	378,00	364,00	49,14	47,32	47,32

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

• Diretor de Obras •

Israel Ferreira de Andrade  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano de Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.972.147/0001-07  
Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06  
Centro - CEP: 54.735-320  
São Lourenço da Mata - PE


**AGENTE PROMOTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
**CONTRATADA:** TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07  
**LOCAL:** RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.


**VERTENTES, 29 DE SETEMBRO DE 2023.**  
**OBRAS:** EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS		ACUM.
				PREVISÃO	ANT.	PREVISÃO	ANT.	
3.2	PAVIMENTO							
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	378,00	364,00	36.276,66	34.933,08	34.933,08
3.3	MEIO FIO							
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	108,00	104,00	8.279,28	7.972,64	7.972,64
4	TRECHO AVENIDA PROJETADA 1 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)							
4.1	SERVICIOS PRELIMINARES							
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	787,50		102,38		
4.2	PAVIMENTO							
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	787,50		75.576,38		
4.3	MEIO FIO							
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	105,00		8.049,30		
5	ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA							
5.1	SERVICIOS PRELIMINARES							
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	5.706,00		741,78		

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

  
**Israel Ferreira de Andrade**  
 Secretário de Desenvolvimento Urbano de Vertentes-PE  
 CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

  
**Gustavo de Araújo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181907982-1

**TCS EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 47.972.147/0001-07  
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06  
 Centro - CEP: 54.735-320  
 São Lourenço da Mata - PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE


CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
5.2	PAVIMENTO										
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	5.706,00		547.604,82	-	-	-	-	-
5.3	MEIO FIO										
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	45,00		3.449,70	-	-	-	-	-
						990.712,95	94.166,28	64.737,54	158.903,82		

Valor do Boletim: SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS


  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**
  
 - Diretor de Obras -


  
**Israel Ferreira de Andrade**
  
 Secretário de Desenvolvimento
   
 Urbano de Vertentes-PE
   
 CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021


  
**Gustavo de Araújo Lima**
  
 Engenheiro Civil
   
 CREA-PE 181907982-1

**TCS EMPREENDIMENTOS LTDA**
  
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
   
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
   
 Centro - CEP: 54.735-320
   
 São Lourenço da Mata - PE