

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE OUTUBRO DE 2023.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1	RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m ²	0,13	2.184,00	557,58	1.638,00	2.195,58	283,92	72,49	212,94	285,43		
1.2	PAVIMENTO												
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m ²	95,97	2.184,00	557,58	1.638,00	2.195,58	209.598,48	53.510,95	157.198,86	210.709,81		
1.3	MEIO FIO												
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	76,66	624,00	145,50	484,00	629,50	47.835,84	11.154,11	37.103,44	48.257,55		
2	RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m ²	0,13	448,00	434,00		434,00	58,24			56,42		
2.2	PAVIMENTO												
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m ²	95,97	448,00	434,00		434,00	42.994,56	41.650,98		41.650,98		
2.3	MEIO FIO												
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	76,66	128,00	124,00		124,00	9.812,48	9.505,84		9.505,84		
3	RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m ²	0,13	378,00	364,00		364,00	49,14			47,32		

Israel
Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF: 000.000.000-00 - Portaria 003/2021

Gustavo
Gustavo de Araújo Lim.
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
CNPJ: 000.000.000-00

Raimundo
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE
CONTRATO N° 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 089/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 009/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE OUTUBRO DE 2023.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS				
				PREVISÃO	MEDIÇÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
3.2	PAVIMENTO									
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	378,00	364,00	364,00	36.276,66	34.933,08	-	34.933,08
3.3	MEIO FIO									
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	108,00	104,00	104,00	8.279,28	7.972,64	-	7.972,64
4	TRECHO AVENIDA PROJETADA 1 (LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO)									
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	787,50			102,38	-	-	-
4.2	PAVIMENTO									
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	787,50			75.576,38	-	-	-
4.3	MEIO FIO									
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	105,00			8.049,30	-	-	-
5	ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA									
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	5.706,00			741,78	-	-	-

Israel
Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 CPF: 020.895.404-78 - Portaria: 003/2021

Gustavo
Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TCS
TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
 Centro - CEX-54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE

Rafael
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE


CONTRATO N° 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 069/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 009/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE OUTUBRO DE 2023.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
5.2	PAVIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	5.706,00	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	MEIO FIO ASSENTAMENTO DE GUIÁ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	45,00	-	-	-	3.449,70	-	-	-	
Valor do Boletim: CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				990.712,95	-	-	-	158.903,82	-	-	-	353.419,06


Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 PF: 020.895.404-78 - Portaria 003/2021


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE


RAIMUNDO FERRAIRE DE LIMA
 - Diretor de Obras -