

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

OPRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1	RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	2.184,00	2.195,58		2.195,58	283,92	285,43						285,43
1.2	PAVIMENTO														
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF 05/2020	m²	95,97	2.184,00	2.195,58		2.195,58	209.598,48	210.709,81						210.709,81
1.3	MEIO FIO														
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	76,66	624,00	629,50		629,50	47.835,84	48.257,47						48.257,47
2	RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES														
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	448,00	434,00		434,00	58,24	56,42						56,42
2.2	PAVIMENTO														
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF 05/2020	m²	95,97	448,00	434,00		434,00	42.994,56	41.650,98						41.650,98
2.3	MEIO FIO														
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	76,66	128,00	124,00		124,00	9.812,48	9.505,84						9.505,84
3	RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
3.1	SERVÇOS PRELIMINARES														
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	378,00	364,00		364,00	49,14	47,32						47,32

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Israel Ferreira de Andrade

Secretário de Desenvolvimento

Urbano de Vertentes-PE

CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

Gustavo de Araújo Lima

Engenheiro Civil

CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
Vertentes - Mata - PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07


VERTENTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.


LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE


CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
3.2	PAVIMENTO												
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	95,97	378,00	364,00		364,00	36.276,66	34.933,08	-	-	-	34.933,08
3.3	MEIO FIO												
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.(USO VIÁRIO).AF 06/2016	M	76,66	108,00	104,00		104,00	8.279,28	7.972,64	-	-	-	7.972,64
4	TRECHO AVENIDA PROJETADA 1 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)												
4.1	SERVICOS PRELIMINARES												
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,13	787,50		390,00	390,00	102,38	-	50,70	-	-	50,70
4.2	PAVIMENTO												
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).AF 05/2020	m²	95,97	787,50		390,00	390,00	75.576,38	-	37.428,30	-	-	37.428,30
4.3	MEIO FIO												
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.(USO VIÁRIO).AF 06/2016	M	76,66	105,00		130,00	130,00	8.049,30	-	9.965,80	-	-	9.965,80
5	ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA												
5.1	SERVICOS PRELIMINARES												
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,13	5.706,00				741,78	-	-	-	-	-


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata - PE


Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO

AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

OPRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO

MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA

VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
5.2	PAVIMENTO												
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	95,97	5.706,00				547.604,82					
5.3	MEIO FIO												
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	76,66	45,00				3.449,70					
								990.712,95	353.418,99	47.444,80	400.863,79		

Valor do Boletim: QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Israel Ferraz de Andrade
 Secretário
 Urbano de V.

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE