

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: CIDADE DE VERTENTES/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE E DE UMA SALA DE OFICINA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
 CONTRATO Nº 119/2023 PROCESSO LICITATORIO 042/2023 - DISPENSA Nº 012/2023

VERTENTES, 12 DE JUNHO DE 2023.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1	CONSTRUÇÃO DE DIKE:														
1.0	ALVENARIA DE 1 VEZ														
1.1	Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m²	96,88	79,37		78,77	78,77	7.689,37			7.631,24		7.631,24	7.631,24	
2.0	CHAPISCO														
2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	9,58	85,81		84,61	84,61	822,06			810,56		810,56	810,56	
3.0	REVESTIMENTO														
3.1	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm. de espessura.	m²	41,22	76,82		84,61	84,61	3.166,52			3.487,62		3.487,62	3.487,62	
4.0	ATERRO														
4.1	fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com D.M.T. 12 km	M³	99,41	30,76		28,48	28,48	3.057,85			2.831,20		2.831,20	2.831,20	
5.0	CONCRETO ARMADO PRONTO.														
5.1	Concreto armado pronto FCK 20 MPa, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma escoramento e ferragem	m³	2.802,99	4,66		4,66	4,66	13.061,93			13.061,93		13.061,93	13.061,93	
6.0	LASTRO DE PISO														
6.1	Lastro de piso com 5,00 cm dec espessura em concreto 1:4:8.	M²	39,14	110,57		110,57	110,57	4.327,71			4.327,71		4.327,71	4.327,71	
II	CONSTRUÇÃO DE CASA DE MOTOR BOMBA														
1.0	ALVENARIA DE 1/2 VEZ														
1.1	alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m²	53,42	17,72				946,60							
2.0	CHAPISCO														
2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	9,58	17,72				169,76							
3.0	REVESTIMENTO														
3.1	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm. de espessura.	m²	41,22	17,72				730,42							
4.0	ESTRUTURA DE COBERTA														
4.1	estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas - vão ate 10 m	m²	142,96	9,18				1.031,65							
4.2	cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal	m²	47,35	9,18				434,67							

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Israel Ferreira de Andrade

Secretário de Desenvolvimento Urbano de Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima

Engenheiro Civil

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: CIDADE DE VERTENTES/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE E DE UMA SALA DE OFICINA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE

VERTENTES, 12 DE JUNHO DE 2023.

CONTRATO Nº 119/2023 PROCESSO LICITATORIO 042/2023 - DISPENSA Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS										
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.						
III	FECHAMENTO DA GARAGEM																
1.0	ALVENARIA																
1.1	alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	53,42	33,60	-	-	-	1.794,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	CHAPISCO																
2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	9,58	67,20	-	-	-	643,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	CONSTRUÇÃO DE SALA OFICINA																
1.0	ALVENARIA DE 1/2 VEZ																
1.1	alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	53,42	33,00	-	-	-	1.762,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	CHAPISCO																
2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	9,58	66,00	-	-	-	632,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	REVESTIMENTO																
3.1	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura.	m²	41,22	33,00	-	-	-	1.360,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURA DE COBERTA																
4.1	estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas - vão até 10 m.	m²	112,38	17,92	-	-	-	2.013,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	RECOBRIMENTO																
5.1	cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	47,35	17,92	-	-	-	848,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	ESQUADRIAS																
6.1	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitibá para portas internas, inclusive assentamento e ferragens	m²	373,60	1,68	-	-	-	627,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	PINTURA																
7.1	Calção branca em paredes externas, em obras com mais de um pavimento, três demãos	m²	7,45	120,80	-	-	-	899,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA																
8.1	cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 c, tipo bmf, 750V Foroplast ou similar, SM - 4 mm², inclusive instalação em eletro duto.	m	6,28	30,00	-	-	-	188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	fio de cobre, tempera mole, classe 1, isolamento de PVC - 70 c, tipo bmf, 750 V, Foroplast ou similar, SM - 1,5 mm², inclusive instalação em eletro duto.	m	4,59	30,00	-	-	-	137,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RAMONDO FERREIRA DE LIMA
Diretor de Obras

Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: CIDADE DE VERTENTES/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 12 DE JUNHO DE 2023.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE E DE UMA SALA DE OFICINA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 1191/2023 PROCESSO LICITATORIO 0421/2023 - DISPENSA Nº 0121/2023


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
8.3	Disjuntor monopolar termomagnético ate 30 A, 220, pial ou similar, inclusive inclusive instalação em quadro de distribuição.	unid	20,96	1,00				20,96					
8.4	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	Pt	120,90	1,00				120,90					
8.5	Ponto de interruptor de uma seção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	CJ	103,05	1,00				103,05					
8.6	fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w/feq 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico, demais acessórios e instalação	Und	205,80	1,00				205,80					
Valor do Boletim: TRINTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS								46.799,41				32.150,27	32.150,27



RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -



Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.095.404-70 - Portaria 003/2021



Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata - PE