

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: CAVALCANTE ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA

VERTENTES, 15 DE JANEIRO DE 2024.

LOCAL: Rua Luiz José de Lima, Bairro Gravatazinho, na Cidade de Vertentes-PE

OBRAS: Construção de um posto de saúde

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	365,55	10,00		10,00		10,00		3.655,50			3.655,50		3.655,50
1.1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	155,64	36,60		36,60		36,60		5.696,42			5.696,42		5.696,42
1.1.3	LOGCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,38			82,70		82,70		4.993,43			4.993,43		4.993,43
1.2	TRABALHOS EM TERRA														
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	37,60			63,73		63,73		2.396,25			2.396,25		2.396,25
1.2.2	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M³	99,39			55,40		55,40		5.506,21			5.506,21		5.506,21
1.2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	4,26			362,00		362,00		1.542,12			1.542,12		1.542,12
2	ESTRUTURA														
2.1	PLARES E VIGAS														
2.1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2.461,09			21,71		9,84		53.430,26			24.217,13		24.217,13
2.2	SAPATA														
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	19,26			29,79		29,79		573,76			573,76		573,76
2.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	1.723,82			9,02		9,02		15.548,86			15.548,86		15.548,86
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO														

RAMUNDO FERREIRA DE LIMA

Director de Obras -

Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urban - Vertentes-PE

CPF: 020.895.18 - 8 - Portaria: 005/2024

Guatavo de Araújo Lima

Engenheiro Civil

CREA-PE 181907

Rafael Bezerra de Andrade Santos

Engenheiro Civil

CREA-PE 181846586

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: CAVALCANTE ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA

LOCAL: Rua Luiz José de Lima, Bairro Gravatazinho, na Cidade de Vertentes-PE

OBRAS: Construção de um posto de saúde

CONTRATO Nº	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº	- TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS					
			ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	101,85	79,74	79,74	79,74	8.121,52	-	8.121,93	8.121,93		
3	VEDAÇÃO											
3.1	ALVENARIA											
3.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ	M²	56,17	681,79	32,92	32,92	38.296,14	-	1.849,12	1.849,12		
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO											
3.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	42,44	458,52	458,52	458,52	19.459,59	-	19.459,59	19.459,59		
3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	27,74	23,01	59,00	59,00	638,30	-	1.636,66	1.636,66		
							R\$ 536.576,83		R\$ 95.196,95	R\$ 95.196,95		

Valor do Boletim: NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

RAMONDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento

Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

Gustavo de Araújo Lima

Engenheiro Civil

CREA-PE 181907982-1

Rafael Bezerra de Andrade Santos

Engenheiro Civil

CREA-PE 1818465868