

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo Unit.	Quantidade			Financeiro			Percentuais										
				Previsão no contrato	Acumulado até esta medição	Medido no Período	Previsão no contrato	Medido no Período	Realizado até o Período	Medido no Período	acumulado									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	SERVIÇOS INICIAIS																			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	R\$ 366,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 3.665,50	R\$ 3.665,50	R\$ 3.665,50	R\$ 3.665,50	0,00%	0,00%	R\$ 14.345,35	R\$ 14.345,35	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.1.2	TAPIUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	m²	R\$ 155,64	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60	R\$ 5.696,42	R\$ 5.696,42	R\$ 5.696,42	R\$ 5.696,42	0,00%	0,00%	R\$ 5.696,42	R\$ 5.696,42	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	R\$ 60,38	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	R\$ 4.993,43	R\$ 4.993,43	R\$ 4.993,43	R\$ 4.993,43	0,00%	0,00%	R\$ 4.993,43	R\$ 4.993,43	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	TRABALHOS EM TERRA																			
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. EXECUÇÃO DE 1 TERÇO ABRIGANDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM. REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M³	R\$ 37,60	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73	R\$ 2.396,25	R\$ 2.396,25	R\$ 2.396,25	R\$ 2.396,25	0,00%	0,00%	R\$ 2.396,25	R\$ 2.396,25	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.2.2	UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM. REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M³	R\$ 99,39	55,40	55,40	55,40	55,40	55,40	R\$ 5.506,21	R\$ 5.506,21	R\$ 5.506,21	R\$ 5.506,21	0,00%	0,00%	R\$ 5.506,21	R\$ 5.506,21	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.2.3	ESTRUTURA																			
2	PILARES E VIGAS																			
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa	M³	R\$ 2.461,09	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.1.1	CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	R\$ 2.461,09	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.1.2	CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	R\$ 2.461,09	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	R\$ 53.430,26	R\$ 53.430,26	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.2	SAPATA																			
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m²	R\$ 19,26	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	R\$ 573,76	R\$ 573,76	R\$ 573,76	R\$ 573,76	0,00%	0,00%	R\$ 573,76	R\$ 573,76	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.2.2	CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	R\$ 1.723,82	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	R\$ 15.548,86	R\$ 15.548,86	R\$ 15.548,86	R\$ 15.548,86	0,00%	0,00%	R\$ 15.548,86	R\$ 15.548,86	0,00%	0,00%	99,45%	99,45%
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO																			
									R\$ 8.121,52	R\$ 8.121,52	R\$ 8.121,52	R\$ 8.121,52	0,00%	0,00%	R\$ 8.121,52	R\$ 8.121,52	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 Contratada: CAVALCANTE ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA
 Obra / Serviço: Construção de um posto de saúde, localizado na Rua Luiz José de Lima, Bairro Gravatazinho, na Cidade de Vertentes-PE

Processo: Modalidade: TOMADA DE PREÇO
 Contrato: Data do Contrato:
 Valor do Contrato: R\$ 536.576,83
 Início da Obra:
 Término da Obra:
 Origem do Recurso: VERTENTES PE

Aditivo: Data da Emissão: 24/10/2024
 Valor Medição: R\$ 68.611,13
 Período de Medição: 07/09/2024 a 24/10/2024
 Saldo Contrato: R\$ 86,23
 Número do Boletim: 6

CNPJ nº: 42.876.135/0001-65
 Localização: VERTENTES PE

2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	R\$ 101,85	79,74	79,74	R\$ 8.121,52	R\$ 0,00	R\$ 8.121,52	0,00%	100,00%
2.4	LAJES					R\$ 51.538,15	R\$ 0,00	R\$ 51.538,15	0,00%	100,00%
2.4.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	m²	R\$ 185,79	277,40	277,40	R\$ 51.538,15	R\$ 0,00	R\$ 51.538,15	0,00%	100,00%
3	VEDAÇÃO									
3.1	ALVENARIA									
3.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M²	R\$ 56,17	681,79	681,79	R\$ 61.587,17	R\$ 0,00	R\$ 61.587,17	0,00%	100,00%
3.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS									
3.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	R\$ 54,52	16,80	16,80	R\$ 38.296,14	R\$ 0,00	R\$ 38.296,14	0,00%	100,00%
3.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	R\$ 40,26	34,30	34,30	R\$ 38.296,14	R\$ 0,00	R\$ 38.296,14	0,00%	100,00%
3.2.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	R\$ 53,35	16,80	16,80	R\$ 3.193,14	R\$ 0,00	R\$ 3.193,13	0,00%	100,00%
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO									
3.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	R\$ 42,44	458,52	458,52	R\$ 915,94	R\$ 0,00	R\$ 915,94	0,00%	100,00%
3.3.2	ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	m²	R\$ 27,74	23,01	23,01	R\$ 1.380,92	R\$ 0,00	R\$ 1.380,92	0,00%	100,00%
4	COBERTURA									
4.1	TELHADO									
4.1.1	TRAVIA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	R\$ 26,54	287,40	287,40	R\$ 20.097,89	R\$ 0,00	R\$ 20.097,89	0,00%	100,00%
4.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	m²	R\$ 67,08	287,40	287,40	R\$ 19.459,59	R\$ 0,00	R\$ 19.459,59	0,00%	100,00%
5	ACABAMENTO									
5.1	REVESTIMENTO EM PAREDES									
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	R\$ 4,70	1.364,20	1.364,20	R\$ 15.193,70	R\$ 15.193,70	R\$ 15.193,70	9,53%	100,00%
5.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 6M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	R\$ 45,00	487,30	487,30	R\$ 21.928,50	R\$ 0,00	R\$ 21.928,50	0,00%	100,00%
5.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	R\$ 46,17	878,04	878,04	R\$ 40.539,11	R\$ 0,00	R\$ 40.539,11	0,00%	100,00%
5.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	R\$ 3,29	878,04	878,04	R\$ 2.888,75	R\$ 0,00	R\$ 2.888,75	0,00%	100,00%

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 033.965.284-77
Portaria nº. 051/2024

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1108 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 191007952 1

5.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	R\$ 16,57	648,88	548,88	548,88	548,88	R\$ 8.546,06	R\$ 0,00	R\$ 8.546,06	0,00%	100,00%
5.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	R\$ 12,21	878,04	-	878,04	878,04	R\$ 10.720,87	R\$ 10.720,87	R\$ 10.720,87	100,00%	100,00%
5.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	R\$ 26,17	320,16	320,16	320,16	320,16	R\$ 8.058,43	R\$ 0,00	R\$ 8.058,43	0,00%	100,00%
5.1.8	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI1, ELIANE, PORTO RICO, SA- MARS, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMAÇA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SA MARS, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMAÇA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	R\$ 38,69	440,48	440,48	440,48	440,48	R\$ 17.042,17	R\$ 0,00	R\$ 17.042,17	0,00%	100,00%
5.1.9	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SA MARS, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMAÇA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	R\$ 64,21	42,82	42,82	42,82	42,82	R\$ 2.749,47	R\$ 0,00	R\$ 2.749,47	0,00%	100,00%
5.2	REVESTIMENTO EM TETO	M²	R\$ 36,93	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 11.446,55	R\$ 3.274,99	R\$ 11.446,55	28,61%	100,00%
5.2.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017, PS	m²	R\$ 36,93	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 8.171,56	R\$ 0,00	R\$ 8.171,56	0,00%	100,00%
5.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 14,40	227,43	-	227,43	227,43	R\$ 3.274,99	R\$ 3.274,99	R\$ 3.274,99	100,00%	100,00%
5.3	REVESTIMENTO EM PISOS	M²	R\$ 30,87	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 27.870,51	R\$ 0,00	R\$ 27.870,51	0,00%	100,00%
5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	R\$ 30,87	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 7.020,76	R\$ 0,00	R\$ 7.020,76	0,00%	100,00%
5.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	R\$ 31,25	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 7.107,19	R\$ 0,00	R\$ 7.107,19	0,00%	100,00%
5.3.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 36X36 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 - PE	m²	R\$ 63,71	227,43	227,43	227,43	227,43	R\$ 12.215,27	R\$ 0,00	R\$ 12.215,27	0,00%	100,00%
5.3.4	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 36X36CM. AF_02/2023	M	R\$ 7,60	200,96	200,96	200,96	200,96	R\$ 1.527,30	R\$ 0,00	R\$ 1.527,30	0,00%	100,00%
5.4	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO	M	R\$ 7,60	200,96	200,96	200,96	200,96	R\$ 1.197,84	R\$ 1.197,84	R\$ 1.197,84	100,00%	100,00%
5.4.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	R\$ 15,48	77,38	-	77,38	77,38	R\$ 1.197,84	R\$ 1.197,84	R\$ 1.197,84	100,00%	100,00%
6	ESQUADRIAS	m²	R\$ 15,48	77,38	-	77,38	77,38	R\$ 28.230,27	R\$ 1.970,29	R\$ 28.230,27	6,98%	100,00%
6.1	JANELAS	m²	R\$ 15,48	77,38	-	77,38	77,38	R\$ 4.673,72	R\$ 0,00	R\$ 4.673,72	0,00%	100,00%
6.1.1	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$ 306,11	12,40	12,40	12,40	12,40	R\$ 3.783,36	R\$ 0,00	R\$ 3.783,36	0,00%	100,00%
6.1.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	R\$ 693,67	1,50	1,50	1,50	1,50	R\$ 890,36	R\$ 0,00	R\$ 890,36	0,00%	100,00%
6.2	PORTAS DE VIDRO	m²	R\$ 1.970,29	1,50	1,50	1,50	1,50	R\$ 1.970,29	R\$ 1.970,29	R\$ 1.970,29	100,00%	100,00%

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-DF: 141607952

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Gertúlio Tinóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urban. e Transportes
Vertentes - PE
CEP: 55.770-000
CNPJ: 09.985.284-77
Cartaria Nº: 0511/2024

6.2.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	R\$ 1.970,29	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.970,29	R\$ 1.970,29	R\$ 1.970,29	100,00%
6.3	PORTAS DE MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 1.011,34	15,00	15,00	15,00	15,00	R\$ 15.170,10	R\$ 15.170,10	R\$ 15.170,10	100,00%
6.3.1	PORTAS DE MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 1.069,36	6,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 6.416,16	R\$ 6.416,16	R\$ 6.416,16	100,00%
7	INSTALAÇÕES										
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1.1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 160 DAN, TIPO D	UN	R\$ 662,67	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 662,67	R\$ 662,67	R\$ 662,67	100,00%
7.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	R\$ 2.020,80	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.020,80	R\$ 2.020,80	R\$ 2.020,80	100,00%
7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 532,18	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 532,18	R\$ 532,18	R\$ 532,18	100,00%
7.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 107,77	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 107,77	R\$ 107,77	R\$ 107,77	100,00%
7.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 13,34	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 26,68	R\$ 26,68	R\$ 26,68	100,00%
7.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 13,94	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 27,88	R\$ 27,88	R\$ 27,88	100,00%
7.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 15,14	7,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 105,98	R\$ 105,98	R\$ 105,98	100,00%
7.1.8	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	R\$ 163,40	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 163,40	R\$ 163,40	R\$ 163,40	100,00%
7.1.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 46,99	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 46,99	R\$ 46,99	R\$ 46,99	100,00%
7.1.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$ 101,39	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 101,39	R\$ 101,39	R\$ 101,39	100,00%
7.1.11	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRI- BUICAO.	PT	R\$ 127,12	37,00	37,00	37,00	37,00	R\$ 4.703,44	R\$ 4.703,44	R\$ 4.703,44	100,00%
7.1.12	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMIA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	R\$ 108,32	20,00	20,00	20,00	20,00	R\$ 2.166,40	R\$ 2.166,40	R\$ 2.166,40	100,00%

7.1.13	PT	R\$ 163,97	1,00	1,00	1,00	R\$ 163,97	R\$ 0,00	R\$ 163,97	0,00%	100,00%
7.1.14	PT	R\$ 192,46	32,00	32,00	32,00	R\$ 6.158,72	R\$ 0,00	R\$ 6.158,72	0,00%	100,00%
7.1.15	PT	R\$ 194,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.358,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358,00	0,00%	100,00%
7.1.16	UN	R\$ 39,87	37,00	37,00	37,00	R\$ 1.475,19	R\$ 0,00	R\$ 1.475,19	0,00%	100,00%
7.1.17	m	R\$ 24,13	30,00	30,00	30,00	R\$ 723,90	R\$ 0,00	R\$ 723,90	0,00%	100,00%
7.1.18	M	R\$ 14,86	120,00	120,00	120,00	R\$ 1.783,20	R\$ 0,00	R\$ 1.783,20	0,00%	100,00%
7.2						R\$ 10.879,18	R\$ 2.766,37	R\$ 10.879,18	25,34%	100,00%
7.2.1	UN	R\$ 441,39	1,00	1,00	1,00	R\$ 441,39	R\$ 441,39	R\$ 441,39	100,00%	100,00%
7.2.2	UN	R\$ 43,99	1,00	1,00	1,00	R\$ 43,99	R\$ 0,00	R\$ 43,99	0,00%	100,00%
7.2.3	UN	R\$ 61,67	4,00	4,00	4,00	R\$ 246,28	R\$ 0,00	R\$ 246,28	0,00%	100,00%
7.2.4	UN	R\$ 96,17	12,00	12,00	12,00	R\$ 1.142,04	R\$ 0,00	R\$ 1.142,04	0,00%	100,00%
7.2.5	UN	R\$ 90,35	2,00	2,00	2,00	R\$ 180,70	R\$ 0,00	R\$ 180,70	0,00%	100,00%
7.2.6	un	R\$ 120,07	5,00	5,00	5,00	R\$ 600,35	R\$ 600,35	R\$ 600,35	100,00%	100,00%
7.2.7	UN	R\$ 118,18	1,00	1,00	1,00	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ 118,18	100,00%	100,00%
7.2.8	UN	R\$ 132,23	6,00	6,00	6,00	R\$ 793,38	R\$ 793,38	R\$ 793,38	100,00%	100,00%
7.2.9	UN	R\$ 138,30	22,00	22,00	22,00	R\$ 3.042,60	R\$ 0,00	R\$ 3.042,60	0,00%	100,00%
7.2.10	M	R\$ 21,91	72,00	72,00	72,00	R\$ 1.577,52	R\$ 0,00	R\$ 1.577,52	0,00%	100,00%

Gertúlio Motez Bezerra
Sec. de Planejamento
Urbanismo e Transportes
Vertentes - PE
CPF: 089.385.284-77
Portaria Nº. 09/12024

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1108 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Gustavo Araújo Lin
Engenheiro Civil
CREA-PE 151507952

7.3.3	PT	R\$ 89,44	7,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 626,08	R\$ 0,00	R\$ 626,08	0,00%	100,00%
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.											
7.3.4	pt	R\$ 98,95	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 494,75	R\$ 0,00	R\$ 494,75	0,00%	100,00%
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.											
7.3.5	pt	R\$ 96,48	13,00	13,00	13,00	13,00	R\$ 1.254,24	R\$ 0,00	R\$ 1.254,24	0,00%	100,00%
LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-TOR.											
7.3.6	M	R\$ 50,27	76,65	76,65	76,65	76,65	R\$ 3.853,20	R\$ 0,00	R\$ 3.853,20	0,00%	100,00%
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021											
7.3.7	M	R\$ 14,34	19,00	19,00	19,00	19,00	R\$ 272,46	R\$ 0,00	R\$ 272,46	0,00%	100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 08/2022											
7.4							R\$ 1.503,78	R\$ 146,35	R\$ 1.503,78	9,73%	100,00%
AGUAS PLUVIAIS											
7.4.1	M	R\$ 60,33	22,50	22,50	22,50	22,50	R\$ 1.357,43	R\$ 0,00	R\$ 1.357,43	0,00%	100,00%
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019											
7.4.2	M	R\$ 29,27	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 146,35	R\$ 146,35	R\$ 146,35	100,00%	100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 08/2022											
8							R\$ 8.711,22	R\$ 8.711,22	R\$ 8.711,22	100,00%	100,00%
BANCADA DE GRANITO											
8.1	M²	R\$ 352,29	1,92	1,92	1,92	1,92	R\$ 676,40	R\$ 676,40	R\$ 676,40	100,00%	100,00%
FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.											
8.1.1	M	R\$ 389,76	2,20	2,20	2,20	2,20	R\$ 879,47	R\$ 879,47	R\$ 879,47	100,00%	100,00%
FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO											
8.1.2	M	R\$ 208,99	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 208,99	R\$ 208,99	R\$ 208,99	100,00%	100,00%
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.1.3	UN	R\$ 292,77	6,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 1.756,62	R\$ 1.756,62	R\$ 1.756,62	100,00%	100,00%
PIA BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.2	UN	R\$ 445,18	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 5.189,74	R\$ 5.189,74	R\$ 5.189,74	100,00%	100,00%
LOUÇAS											
8.2.1	UN	R\$ 292,77	6,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 1.756,62	R\$ 1.756,62	R\$ 1.756,62	100,00%	100,00%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.3	UN	R\$ 314,10	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 2.225,90	R\$ 2.225,90	R\$ 2.225,90	100,00%	100,00%
LOUÇAS											
8.3.1	UN	R\$ 445,18	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 5.189,74	R\$ 5.189,74	R\$ 5.189,74	100,00%	100,00%
LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5 CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.3.2	UN	R\$ 314,10	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 2.225,90	R\$ 2.225,90	R\$ 2.225,90	100,00%	100,00%
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.3.3	UN	R\$ 713,81	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 713,81	R\$ 713,81	R\$ 713,81	100,00%	100,00%
MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020											
8.3.4	UN	R\$ 679,53	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 679,53	R\$ 679,53	R\$ 679,53	100,00%	100,00%
ESTACIONAMENTO E PASSEIO											
9							R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	100,00%	100,00%
PAVIMENTO											
9.1							R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	100,00%	100,00%

9.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	R\$ 73,27	506,00	505,00	505,00	R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	R\$ 37.001,35	100,00%	100,00%	100,00%
						TOTAL	536.577,06	536.490,83	58.611,13	12,79%	99,98%	99,98%

QUADRO RESUMO ATUAL DO CONTRATO			
Valor em R\$	Valor em R\$		Porcentuais %
	Medido	Acumulado	
Contrato	536.577,06	536.490,83	Saldo
Medido	68.611,13	86,23	Saldo
Contrato	100,00%	99,98%	Saldo
Medido	12,79%	0,02%	Saldo

Gertulio Amoteo Bezerra
 Gerente de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 0931/2024

Gustavo
Gustavo de Araújo Jir
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 16169982-1

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes - PE
 CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60