

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
<b>1</b>	<b>RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>												
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	2.184,00	2.195,58		2.195,58	283,92	285,43	-	-	285,43	
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>												
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	2.184,00	2.195,58		2.195,58	209.598,48	210.709,81	-	-	210.709,81	
<b>1.3</b>	<b>MEIO FIO</b>												
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	624,00	629,50		629,50	47.835,84	48.257,47	-	-	48.257,47	
<b>2</b>	<b>RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>												
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	448,00	434,00		434,00	58,24	56,42	-	-	56,42	
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>												
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	448,00	434,00		434,00	42.994,56	41.650,98	-	-	41.650,98	
<b>2.3</b>	<b>MEIO FIO</b>												
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	128,00	124,00		124,00	9.812,48	9.505,84	-	-	9.505,84	
<b>3</b>	<b>RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>												
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	378,00	364,00		364,00	49,14	47,32	-	-	47,32	

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
<b>3.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>													
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	378,00	364,00		364,00	36.276,66	34.933,08	-	-	-	34.933,08	-
<b>3.3</b>	<b>MEIO FIO</b>													
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	108,00	104,00		104,00	8.279,28	7.972,64	-	-	-	7.972,64	-
<b>4</b>	<b>TRECHO AVENIDA PROJETADA 1 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)</b>													
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	787,50	390,00		390,00	102,38	50,70	-	-	-	50,70	-
<b>4.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>													
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	787,50	390,00		390,00	75.576,38	37.428,30	-	-	-	37.428,30	-
<b>4.3</b>	<b>MEIO FIO</b>													
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	105,00	130,00		130,00	8.049,30	9.965,80	-	-	-	9.965,80	-
<b>5</b>	<b>ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA</b>													
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	5.706,00	3.300,00	<b>600,00</b>	3.900,00	741,78	429,00	-	-	78,00	507,00	-

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO N° 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 0699/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
5.2	PAVIMENTO												
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	95,97	5.706,00	3.300,00	600,00	3.900,00	547.604,82	316.701,00	57.582,00	374.283,00		
5.3	MEIO FIO												
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	76,66	45,00				3.449,70					
								990.712,95	717.993,79	57.660,00	775.653,79		

Valor do Boletim: CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS