

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
VERTENTES, 24 DE ABRIL DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1	RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	2.184,00	2.195,58		2.195,58	283,92	285,43					285,43	
1.2	PAVIMENTO														
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	95,97	2.184,00	2.195,58		2.195,58	209.598,48	210.709,81					210.709,81	
1.3	MEIO FIO														
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	76,66	624,00	629,50		629,50	47.835,84	48.257,47					48.257,47	
2	RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	448,00	434,00		434,00	58,24	56,42					56,42	
2.2	PAVIMENTO														
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	95,97	448,00	434,00		434,00	42.994,56	41.650,98					41.650,98	
2.3	MEIO FIO														
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	76,66	128,00	124,00		124,00	9.812,48	9.505,84					9.505,84	
3	RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)														
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	0,13	378,00	364,00		364,00	49,14	47,32					47,32	

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0004-07

VERTENTES, 24 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
5.2	PAVIMENTO											
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	m²	95,97	5.706,00	3.900,00	600,00	4.500,00	547.604,82	374.283,00	57.582,00	431.865,00	-
5.3	MEIO-FIO											
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS, USO VÁRIOS, AF 06/2016	M	76,66	45,00			-	3.449,70	-	-	-	-
				990.712,95	775.653,79	57.660,00	833.313,79					

Valor do Boletim: CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS