

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 069/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 009/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1	RUA PROJETADA 10 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	2.184,00	2.195,58		2.195,58	283,92	285,43		285,43	
1.2	PAVIMENTO											
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	2.184,00	2.195,58		2.195,58	209.598,48	210.709,81		210.709,81	
1.3	MEIO FIO											
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	624,00	629,50		629,50	47.835,84	48.257,47		48.257,47	
2	RUA PROJETADA 25 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	448,00	434,00		434,00	58,24	56,42		56,42	
2.2	PAVIMENTO											
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	448,00	434,00		434,00	42.994,56	41.650,98		41.650,98	
2.3	MEIO FIO											
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	128,00	124,00		124,00	9.812,48	9.505,84		9.505,84	
3	RUA PROJETADA 24 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	378,00	364,00		364,00	49,14	47,32		47,32	

André
André Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

Raimundo
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA


- Diretor de Obras -

Gustavo
Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS	
				PREVISÃO	ANT.	PREVISÃO	ANT.
3.2	PAVIMENTO						
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	378,00	364,00	36.276,66	34.933,08
3.3	MEIO FIO						
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	108,00	104,00	8.279,28	7.972,64
4	TRECHO AVENIDA PROJETADA 1 (LOTEAMENTO SANTO ANTONIO)						
4.1	SERVÇOS PRELIMINARES						
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,13	787,50	390,00	102,38	50,70
4.2	PAVIMENTO						
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	95,97	787,50	390,00	75.576,38	37.428,30
4.3	MEIO FIO						
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	76,66	105,00	130,00	8.049,30	9.965,80
5	ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA						
5.1	SERVÇOS PRELIMINARES						
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	m²	0,13	5.706,00	1.800,00	741,78	234,00
					900,00	2.700,00	117,00
							351,00


Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 CPF: 820.895.404-78 - Portaria: 063/2021


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24, 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 02 DE FEVEREIRO DE 2024.


VERTENTES, 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 172/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
5.2	PAVIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS.												
5.2.1	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95,97	5.706,00	1.800,00	900,00	2.700,00	547.604,82	172.746,00	86.373,00	259.119,00		
5.3	MEIO FIO												
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,66	45,00				3.449,70					
Valor do Boletim: OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS								990.712,95	573.843,79	86.490,00	660.333,79		


 Rafael Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 CPF: 820.895.404-78 - Porteira: 003/2021


 RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


 Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço, da Mata - PE