


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
 LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA
 CIDADE DE VERTENTES-PE.


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05


VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024


CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
1	SERVICIOS PRELIMINARES													
1.1	LIMPEZA DO TERRENO													
1.1.1	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M2	3,97	2.046,00	1.295,90		1.295,90	8.122,62	5.144,71					5.144,71
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO													
2.1	ESCAVAÇÃO													
2.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO. E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 2 KM.	M3	10,52	190,96	164,10		164,10	2.008,90	1.726,33					1.726,33
2.2	ALVENARIA DE PEDRA													
2.2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M3	381,54	625,67	345,36	41,46	386,82	238.718,13	131.768,65					147.587,30
2.3	ATERRO													
2.3.1	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	83,45	2.912,85	516,12	337,82	853,94	243.077,33	43.070,21					71.261,29
2.4	MEIO-FIO													
2.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	32,70	1.581,00	76,63	198,00	274,63	51.698,70	2.505,74					8.980,34
2.5	PAVIMENTAÇÃO													
2.5.1	PAVIMENTO COM PARALELEPIEDOS GRANITICOS AS SENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M2	55,04	1.203,00	667,80	365,00	1.032,80	66.213,12	36.755,71					56.845,31
2.6	PASSEIO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS													


Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE
 CEP: 55.935-404-78 - Portaria 003/2021


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Sandro Hermenegildo do Silva
 Sócio Administrador
 CPF 681.070.544-20


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
 LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA
 CIDADE DE VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.6.1	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	64,33	2.046,00	504,00	475,20	979,20	131.619,18	32.422,32	30.569,62	62.991,94
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.7.1	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO	M	11,22	1.918,00	200,00	200,00	400,00	21.519,96	2.244,00	2.244,00	4.488,00
2.7.2	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UN	1.384,47	38,00	9,00	9,00	18,00	52.609,86	12.460,23	12.460,23	24.920,46
2.7.3	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO	UN	252,91	38,00	9,00	9,00	18,00	9.610,58	2.276,19	2.276,19	4.552,38
2.7.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.583,68	38,00	9,00	9,00	18,00	60.179,84	14.253,12	14.253,12	28.506,24
2.7.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	38,51	38,00	9,00	9,00	18,00	1.463,38	346,59	346,59	693,18
Valor do Boletim: CENTO E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS								886.841,60	284.973,81	132.723,67	417.697,48


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF: 030.895.404-78 - Portaria 003/2021


Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 861.070.544-20


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007092-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024