


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.

VERTENTES, 19 DE FEVEREIRO DE 2024


CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS | | | FINANCEIROS | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|---------------|----------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM. | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LIMPEZA DO TERRENO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | M2 | 3,97 | 2.046,00 | 1.295,90 | | 1.295,90 | 8.122,62 | 5.144,71 | | | | | | | | | 5.144,71 |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T.2 KM. | M3 | 10,52 | 190,96 | 164,10 | | 164,10 | 2.008,90 | 1.726,33 | | | | | | | | | 1.726,33 |
| 2.2 | ALVENARIA DE PEDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 381,54 | 625,67 | 386,82 | 109,02 | 495,84 | 238.718,13 | 147.587,30 | | | | | | | | | 189.182,79 |
| 2.3 | ATERRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM. | M3 | 83,45 | 2.912,85 | 853,94 | | 853,94 | 243.077,33 | 71.261,29 | | | | | | | | | 71.261,29 |
| 2.4 | MEIO-FIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2. | M | 32,70 | 1.581,00 | 274,63 | | 274,63 | 51.698,70 | 8.980,34 | | | | | | | | | 8.980,34 |
| 2.5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS AS SENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2. | M2 | 55,04 | 1.203,00 | 1.032,80 | | 1.032,80 | 66.213,12 | 56.845,31 | | | | | | | | | 56.845,31 |
| 2.6 | PASSEIO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


MFO - Construtora LTDA
Manoel Firmamento da Silva
Sócio Administrador
CPF 681.670.544-20


Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.


VERTENTES, 19 DE FEVEREIRO DE 2024


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS | | | FINANCEIROS | | | | |
|---|--|-----|----------|---------------|--------|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM. |
| 2.6.1 | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA | M2 | 64,33 | 2.046,00 | 979,20 | | 979,20 | 131.619,18 | 62.991,94 | | 62.991,94 |
| 2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 11,22 | 1.918,00 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 21.519,96 | 4.488,00 | 3.366,00 | 7.854,00 |
| 2.7.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UN | 1.384,47 | 38,00 | 18,00 | 8,00 | 26,00 | 52.609,86 | 24.920,46 | 11.075,76 | 35.996,22 |
| 2.7.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UN | 252,91 | 38,00 | 18,00 | 26,00 | 44,00 | 9.610,58 | 4.552,38 | 6.575,66 | 11.128,04 |
| 2.7.4 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1.583,68 | 38,00 | 18,00 | 26,00 | 44,00 | 60.179,84 | 28.506,24 | 41.175,68 | 69.681,92 |
| 2.7.5 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 38,51 | 38,00 | 18,00 | 26,00 | 44,00 | 1.463,38 | 693,18 | 1.001,26 | 1.694,44 |
| Valor do Boletim: CENTO E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS. | | | | | | | | 886.841,60 | 417.697,48 | 104.789,85 | 522.487,33 |


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


HPS - Construtora LTDA
Sandro Hermelegildo da Silva
Socio Administrador
CPF 881.670.544-20


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria: 0002/2021