

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.

VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024

CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO																		
1.1.1	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M2	3,97	2.046,00	1.295,90		1.295,90	8.122,62	5.144,71										5.144,71
2	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO																		
2.1	ESCAVAÇÃO																		
2.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T.2 KM.	M3	10,52	190,96	164,10		164,10	2.008,90	1.726,33										1.726,33
2.2	ALVENARIA DE PEDRA																		
2.2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M3	381,54	625,67	495,84		495,84	238.718,13	189.182,79										189.182,79
2.3	ATERRO																		
2.3.1	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M3	83,45	2.912,85	853,94	362,42	1.216,36	243.077,33	71.261,29										101.505,24
2.4	MEIO-FIO																		
2.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO PENSADO (PADRÃO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	32,70	1.581,00	274,63		274,63	51.698,70	8.980,34										8.980,34
2.5	PAVIMENTAÇÃO																		
2.5.1	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS AS SENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M2	55,04	1.203,00	1.032,80		1.032,80	66.213,12	56.845,31										56.845,31
2.6	PASSEIO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS																		




Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021



Raimundo Ferreira de Lima
- Diretor de Obras -



HPS - Construtora LTDA
Sandro Hornung de Silva
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20



Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05
LOCAL: RODOVIA PE-90, VERTENTES-PE.


VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 216/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.6.1	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MÍNIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	64,33	2.046,00	979,20	333,32	1.312,52	131.619,18	62.991,94	21.442,48	84.434,41
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
2.7.1	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE	M	11,22	1.918,00	700,00	400,00	1.100,00	21.519,96	7.854,00	4.488,00	12.342,00
2.7.2	INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO, POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UN	1.384,47	38,00	26,00	5,00	31,00	52.609,86	35.996,22	6.922,35	42.918,57
2.7.3	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	252,91	38,00	44,00	10,00	54,00	9.610,58	11.128,04	2.529,10	13.657,14
2.7.4	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1.563,68	38,00	44,00	10,00	54,00	60.179,84	69.681,92	15.836,80	85.518,72
2.7.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	38,51	38,00	44,00	10,00	54,00	1.463,38	1.694,44	385,10	2.079,54
								886.841,60	522.487,33	81.847,77	604.335,11

Valor do Boletim: OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA T SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS


Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1