

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.


VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

CONTRATO Nº 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
1.0	LAGOA RASA - MARGENS PE-090																	
1.1	SERVICOS PRELIMINARES																	
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	474,00						66,36								
1.2	PAVIMENTO																	
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	474,00						40.503,30								
1.3	MEIO-FIO																	
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	158,00						9.337,80								
2.0	RUA AS MARGENS DA PE-090 (PEPA DO BAR)																	
2.1	SERVICOS PRELIMINARES																	
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	531,00						74,34								
2.2	PAVIMENTO																	
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	531,00						45.373,95								
2.3	MEIO-FIO																	
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	236,00						13.947,60								
3.0	TRAVESSA DA RUA ALMIRANTE BARROSO (JUNCO)																	
3.1	SERVICOS PRELIMINARES																	


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gerônimo Zimoteo Bezerra
Sec. Desenvolvimento Urbano
CPF: 088.985.284.77


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA - PF 15100005-1

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.04.10 13:39:37
TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M²	0,14	300,00	-	-	-	42,00	-	-	-
3.2	PAVIMENTO										
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	85,45	300,00	-	-	-	25.635,00	-	-	-
3.3	MEIO-FIO										
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	59,10	200,00	-	-	-	11.820,00	-	-	-
4.0	LADEIRA DE RITA GOUVEIA										
4.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M²	0,14	1.200,00	-	-	-	168,00	-	-	-
4.2	PAVIMENTO										
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	85,45	1.200,00	-	-	-	102.540,00	-	-	-
4.3	MEIO-FIO										
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	59,10	400,00	-	-	-	23.640,00	-	-	-
5.0	RUA NO DISTRITO DE SERRA SERRA SECA										
5.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M²	0,14	1.236,00	-	-	-	173,04	-	-	-
5.2	PAVIMENTO										

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA-07114134444
Dados: 2024.04.10 13:39:53
-03'00"

Gustavo de Araújo Lima
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertúlio Antunes Bezerra
Gertúlio Antunes Bezerra
Sec. Desenvolvimento Urbano
CPF: 088.985.284.77

Raimundo Ferreira de Lima
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	1.236,00	-	-	-	105.616,20	-	-	-
5.3	MEIO-FIO										
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	412,00	-	-	-	24.349,20	-	-	-
6.0	RUA DE ACESSO AO PSE DA CHÁ DO JUNCO										
6.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	167,60	-	-	-	23,46	-	-	-
6.2	PAVIMENTO										
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	167,60	-	-	-	14.321,42	-	-	-
6.3	MEIO-FIO										
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	63,20	-	-	-	3.735,12	-	-	-
7.0	#1 LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA										
7.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	330,00	952,75	952,75	952,75	46,20	133,39	-	133,39
7.2	PAVIMENTO										
7.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	330,00	952,75	952,75	952,75	28.198,50	81.412,49	-	81.412,49


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gerônimo Bezerra
 Sec. Desenvolvimento Urbano
 CPF: 088.985.284.77


Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO
 DA
 SILVA:071 14134444

Assinado de forma digital por
 TYSON CIPRIANO DA
 SILVA:07114134444
 Dados: 2024.04.10 13:40:09
 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÁ LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÁ LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
7.3	MEIO-FIO												
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	110,00	319,00		319,00	6.501,00	18.852,90		18.852,90		18.852,90
8.0	#2 LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA												
8.1	SERVICOS PRELIMINARES												
8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	804,00	1.131,75	678,00	1.809,75	112,56	158,45	94,92	253,37		
8.2	PAVIMENTO												
8.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	804,00	1.131,75	678,00	1.809,75	68.701,80	96.708,04	57.935,10	154.643,14		
8.3	MEIO-FIO												
8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	268,00	372,00	226,00	598,00	15.838,80	21.985,20	13.356,60	35.341,80		
9.0	#3 LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA												
9.1	SERVICOS PRELIMINARES												
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	1.902,00	624,00		624,00	266,28	87,36		87,36		
9.2	PAVIMENTO												
9.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	1.902,00	624,00		624,00	162.525,90	53.320,80		53.320,80		
9.3	MEIO-FIO												


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gerulio Timoteo Bezerra
 Sec. Desenvolvimento Urbano
 CPF: 088.985.284.77


Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO
 DA
 SILVA:07114134444

Assinado de forma digital por
 TYSON CIPRIANO DA
 SILVA:07114134444
 Dados: 2024.04.10 13:40:20 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃO DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRAS LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃO DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRAS LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	634,00	208,00		208,00	37.469,40	12.292,80		12.292,80
10.0	#4 LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA										
10.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	801,00				112,14			
10.2	PAVIMENTO										
10.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	801,00				68.445,45			
10.3	MEIO-FIO										
10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	267,00				15.779,70			
11.0	RUA DE ACESSO À BARRAGEM DE SERRA SECA										
11.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	2.700,00				378,00			
11.2	PAVIMENTO										
11.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	2.700,00				230.715,00			
11.3	MEIO-FIO										

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gertúlio Timóteo Bezerra
(Sec. Desenvolvimento Urbano)
CPF: 088.985.284.77

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 161907982-1

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.04.10 13:40:32
-03'00

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 10 DE ABRIL DE 2024.

LOCAL: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÃ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 045/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 088/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	900,00				53.190,00			
12.0	TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE										
12.1	SERVÇOS PRELIMINARES										
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,14	795,34	360,00	372,00	732,00	111,35	50,40	52,08	102,48
12.2	PAVIMENTO										
12.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	85,45	795,34	360,00	372,00	732,00	67.961,80	30.762,00	31.787,40	62.549,40
12.3	MEIO-FIO										
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,10	265,20	120,00	124,00	244,00	15.673,32	7.092,00	7.328,40	14.420,40
Valor do Boletim: CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								1.193.393,99	322.855,83	110.554,50	433.410,33


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gerônimo Bezerra
 Sec. Desenvolvimento Urbano
 CPF: 088.985.284.77


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Assinado de forma digital
 por TYSON CIPRIANO DA
 SILVA:07114134444
 Dados: 2024.04.10 13:40:42
 -03'00'

TYSON CIPRIANO
 DA
 SILVA:07114134444