

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAVALCANTE ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA

VERTENTES, 15 DE JANEIRO DE 2024.

LOCAL: Rua Luiz José de Lima, Bairro Gravatazinho, na Cidade de Vertentes-PE

OBRAS: Construção de um posto de saúde

CONTRATO Nº		PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	MEDIÇÃO	ACUM.
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	365,55	10,00		10,00			3.655,50	-	3.655,50	3.655,50
1.1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	155,64	36,60		36,60			5.696,42	-	5.696,42	5.696,42
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,38	82,70		82,70			4.993,43	-	4.993,43	4.993,43
1.2	TRABALHOS EM TERRA											
1.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	37,60	63,73		63,73			2.396,25	-	2.396,25	2.396,25
1.2.2	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M³	99,39	55,40		55,40			5.506,21	-	5.506,21	5.506,21
1.2.3	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	4,26	362,00		362,00			1.542,12	-	1.542,12	1.542,12
2	ESTRUTURA											
2.1	PILARES E VIGAS											
2.1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2.461,09	21,71		21,71			53.430,26	-	53.430,26	24.217,13
2.2	SAPATA											
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	19,26	29,79		29,79			573,76	-	573,76	573,76
2.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	1.723,82	9,02		9,02			15.548,86	-	15.548,86	15.548,86
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO											

**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
- Diretor de Obras -

Israel Ferreira de Andrade  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano de Vertentes-PE  
CPF: 020.895.404-78 - Portaria 003/2023

**Gustavo de Araújo Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Rafael Bezerra de Andrade Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181846586

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: CAVALCANTE ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA  
 LOCAL: Rua Luiz José de Lima, Bairro Gravatazinho, na Cidade de Vertentes-PE

OBRAS: Construção de um posto de saúde

ITEM	CONTRATO N°	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
					PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.1		ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	101,85	79,74		79,74	79,74	8.121,52	-	8.121,93	8.121,93
3		VEDAÇÃO										
3.1		ALVENARIA										
3.1.1		ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ	M²	56,17	681,79		32,92	32,92	38.296,14	-	1.849,12	1.849,12
3.3		IMPERMEABILIZAÇÃO										
3.3.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	42,44	458,52		458,52	458,52	19.459,59	-	19.459,59	19.459,59
3.3.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	27,74	23,01		59,00	59,00	638,30	-	1.636,66	1.636,66
									R\$ 536.576,83		R\$ 95.196,95	R\$ 95.196,95


Valor do Boletim: NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**

- Diretor de Obras -

  
**Gustavo de Araujo Lima**  
 Engenheiro Civil

CREA - PE 181907982-1

  
 Isyael Ferreira de Andrade  
 Secretário de Desenvolvimento

Urbano de Vertentes-PE  
 CPF 826.895.404-78 - Portaria 003/2021