



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO																		
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	0,12	13.147,00		3.150,00		3.150,00		1.577,64		378,00		378,00					
1.1.1.1	AF 11/2019																		
1.2	DEMOLIÇÃO																		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	55,88	64,26		43,12		43,12		3.590,85		2.409,55		2.409,55					
2.0	MURO																		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	37,62	52,29		66,10		66,10		1.967,15		2.486,68		2.486,68					
2.2	ALVENARIA																		
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	54,51	412,20		244,55		244,55		22.469,02		13.330,42		13.330,42					
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	78,74	105,30		105,30		105,30		8.291,32		8.291,32		8.291,32					
2.3	CONCRETO ARMADO																		
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.786,22	23,21		4,32		4,32		64.668,17		12.036,47		12.036,47					
2.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDADORES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.671,73	18,18						30.392,05									
2.4	CHAPISCO E REBOCO																		
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3	M2	10,07	1.244,40						12.531,11									
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	43,34	1.244,40						53.932,30									
2.5	PINTURA																		
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	3,97	1.244,40						4.940,27									
2.5.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	11,83	1.244,40						14.721,25									
3.0	ARQUIBANCADA																		
3.1	TRBALHOS EM TERRA																		


RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -
 Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
 Centro - São Lourenço da Mata - PE


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181000089-1


BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº 13.962.001/0001-65
 Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
 Centro - São Lourenço da Mata - PE
 CEP: 52.010-000

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M3	37,62	4,57	4,57	4,57	4,57	171,92	-	171,92	171,92
3.1.2		M3	62,14	40,32		32,76	32,76	2.505,48	-	2.035,71	2.035,71
3.2	ALVENARIA										
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	78,74	102,96		102,96	102,96	8.107,07	-	8.107,07	8.107,07
3.3	CONCRETO ARMADO										
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.786,22	3,26				9.083,08	-	-	-
3.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDADORES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.671,73	6,09				10.180,84	-	-	-
3.4	CHAPISCO E REBOCO										
3.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1	M2	10,07	149,76				1.508,08	-	-	-
3.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	43,34	149,76				6.490,60	-	-	-
3.5	PINTURA										
3.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	3,97	149,76				594,55	-	-	-
3.5.2	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	11,83	149,76				1.771,66	-	-	-
3.6	PISO E CONTRAPISO										
3.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	74,68	108,00				8.065,44	-	-	-
3.6.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC.	M2	41,55	108,00				4.487,40	-	-	-
4.0	EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA										
4.1	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRAO										
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-65
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
Centro - São Lourenço da Mata - P.
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907082-1

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Israel Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE

(Handwritten signature)

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.
CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
6.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	56,70	328,00	-	-	-	18.597,60	-	-
6.2	PISO INTERTRAVADO									
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	56,85	1.874,15	-	-	-	106.545,43	-	-
7.0	ILUMINAÇÃO									
7.1	POSTES									
7.1.1	POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/5M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UN	1.038,41	20,00	-	-	-	20.768,20	-	-
7.1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	638,39	20,00	-	-	-	12.767,80	-	-
7.1.3	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	126,78	20,00	-	-	-	2.535,60	-	-
7.1.4	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,75	20,00	-	-	-	135,00	-	-
7.1.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELEITRODUTO.	M	5,28	660,00	-	-	-	3.484,80	-	-
7.2	ENTRADA DE ENERGIA									
7.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1.338,51	1,00	-	-	-	1.338,51	-	-
7.2.2	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLA T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 140M, INCLUSIVE COLOCACAO	UN	623,21	1,00	-	-	-	623,21	-	-
8.0	ITENS DE SERRALHARIA									
8.1	BARRAS									

Barros Construções Ltda
CNPJ Nº 13.962.001/0001-66
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
Centro - São Lourenço da Mata - PE
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lim.
Engenheiro Civil
CREA-PE 18190982-1

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CNPJ: 000.404.70 - Dataria 003/2021

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 18 DE MARÇO DE 2024.


CONTRATO Nº 014/2024 PROCESSO LICITATORIO 089/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081871

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY, TUBO 4 POL, REF. 413, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	4.052,75	1,00	-	-	-	4.052,75	-	-	-
8.2	PORTÕES										
8.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M2	462,14	9,60	-	-	-	4.436,54	-	-	-
								610.365,42	-	-	49.247,14
Valor do Boletim: QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS											


Rafael Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
FONE: 895.404-78 - Portaria 003/2021


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-65
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02
Centro - São Lourenço da Mata - PE
CEP: 54.735-320