

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 23 DE JANEIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS		FINANCEIROS	
				PREVISÃO	ACUM	ANT.	ACUM.
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA)						
1.1	TRABALHOS EM TERRA						
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M ³	7,54	39,60	-	298,58	-
1.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M ³	8,49	39,60	-	336,20	-
1.2	TUBULAÇÃO						
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	111,42	220,00	-	24.512,40	-
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						
1.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	4,00	-	1.655,20	-
2.0	RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO)						
2.1	TRABALHOS EM TERRA						
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M ³	7,54	14,40	-	108,58	-
2.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M ³	8,49	14,40	-	122,26	-
2.2	TUBULAÇÃO						
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	111,42	80,00	-	8.913,60	-
2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1



Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano de Vertentes-PE

DANILSON FERREIRA DE LIMA



TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÃ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 23 DE JANEIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	3,00				1.241,40			
3.0	LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU)										
3.1	TRABALHOS EM TERRA										
3.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	36,00				271,44			
3.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	36,00				305,64			
3.2	TUBULACAO										
3.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	200,00				22.284,00			
3.3	CAIXA DE INSPECAO										
3.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00				2.069,00			
4.0	CHÃ DO JUNCO (NEGO DA VAN)										
4.1	TRABALHOS EM TERRA										
4.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	25,20		13,92	13,92	190,01			104,96
4.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	25,20		4,35	4,35	213,95			36,93
4.2	TUBULACAO										

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Israel Ferreira de Andrade
 Secretário de Desenvolvimento Urbano de Vertentes-PE
 CPF 620.895.504-78 - Portfólio 003/2021

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Vertentes - CEP: 54.735-320

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
 CONTRATO Nº 013/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0871/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 23 DE JANEIRO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	140,00		116,00	116,00	15.598,80	-	12.924,72	12.924,72
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
4.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:4 DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	5,00		6,00	6,00	2.069,00	-	2.482,80	2.482,80
5.0	SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO)										
5.1	TRABALHOS EM TERRA										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	180,00		45,00	45,00	1.357,20	-	339,30	339,30
5.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	180,00		15,75	15,75	1.528,20	-	133,72	133,72
5.2	TUBULAÇÃO										
5.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	1.000,00		300,00	300,00	111.420,00	-	33.426,00	33.426,00
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
5.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:4 DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	35,00		15,00	15,00	14.483,00	-	6.207,00	6.207,00
6.0	LOTEAMENTO ADALBERTO										
6.1	TRABALHOS EM TERRA										
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	375,00		54,09	54,09	2.850,12	-	407,84	407,84

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Andrade
Andrade Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF: 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
N.º 35, Sala 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
 VERTENTES, 23 DE JANEIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.1.2	REATERRO SEM APIOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	378,00		9,00	9,00	3.209,22	-	76,41	76,41
6.2	TUBULAÇÃO										
6.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	2.100,00		150,00	150,00	233.982,00	-	16.713,00	16.713,00
6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
6.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	55,00		6,00	6,00	22.759,00	-	2.482,80	2.482,80
7.0	RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA										
7.1	TRABALHOS EM TERRA										
7.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	7,20				54,29	-	-	-
7.1.2	REATERRO SEM APIOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	7,20				61,13	-	-	-
7.2	TUBULAÇÃO										
7.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	40,00				4.456,80	-	-	-
7.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
7.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	2,00				827,60	-	-	-
Valor do Boletim: SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS								477.478,62		75.335,48	75.335,48

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil

Isracl Ferreira de Andrade
Secretário de Desenvolvimento
Urbano de Vertentes-PE
CPF 820.895.404-78 - Portaria 003/2021

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
R. ... N.º 45, Sala 06