

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES


CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07


LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE


VERTENTES, 12 DE MARÇO DE 2024.  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA)														
1.1	TRABALHOS EM TERRA														
1.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	39,60						298,58					
1.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	39,60						336,20					
1.2	TUBULAÇÃO														
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_ 01/2021	M	111,42	220,00						24.512,40					
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO														
1.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	4,00						1.655,20					
2.0	RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO)														
2.1	TRABALHOS EM TERRA														
2.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	14,40	9,60	9,60	19,20	108,58	72,38						144,76
2.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	14,40	2,52	2,52	5,04	122,26	21,39						42,78
2.2	TUBULAÇÃO														
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_ 01/2021	M	111,42	80,00	48,00	48,00	96,00	8.913,60	5.348,16						10.696,32
2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO														

  
Israel Ferreira de Andrade  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano de Vertentes-PE  
FONE: 095.404-78 - Paraíba 033/2021

  
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA  
- Diretor de Obras -

  
Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.972.147/0001-07  
Rua João Teixeira, N° 35, Sala 06  
Centro - CEP: 54.735-320  
São Lourenço da Mata - PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 12 DE MARÇO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	3,00	2,00	2,00	4,00	1.241,40	827,60	827,60	1.655,20
3.0	<b>LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU)</b>										
3.1	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	36,00	24,00	20,00	44,00	271,44	180,96	150,80	331,76
3.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	36,00	6,75	5,25	12,00	305,64	57,31	44,57	101,88
3.2	<b>TUBULAÇÃO</b>										
3.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	200,00	100,00	100,00	200,00	22.284,00	11.142,00	11.142,00	22.284,00
3.3	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO</b>										
3.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	5,00	4,00	2,00	6,00	2.069,00	1.655,20	827,60	2.482,80
4.0	<b>CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN)</b>										
4.1	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	25,20	13,92	13,92	13,92	190,01	104,96	-	104,96
4.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	25,20	4,35	4,35	4,35	213,95	36,93	-	36,93
4.2	<b>TUBULAÇÃO</b>										

Israel Ferreira de Andrade  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano de Vertentes-PE  
F: 02-695.494-78 - Portaria 003/2021

*Raimundo Ferreira de Lima*  
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA  
- Diretor de Obras -

*Gustavo de Araujo Lima*  
Gustavo de Araujo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181000000-0

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.972.147/0001-07  
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06  
Vertentes - PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03


VERTENTES, 12 DE MARÇO DE 2024.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	140,00	116,00		116,00	15.598,80	12.924,72		12.924,72
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
4.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80		2.482,80
5.0	SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO)										
5.1	TRABALHOS EM TERRA										
5.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	180,00	129,00	25,60	154,60	1.357,20	972,66	193,02	1.165,68
5.1.2	REATERRO SEM APOLOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	180,00	38,25	7,20	45,45	1.528,20	324,75	61,13	385,88
5.2	TUBULACÃO										
5.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	1.000,00	600,00	80,00	680,00	111.420,00	66.852,00	8.913,60	75.765,60
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
5.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	35,00	30,00	6,00	36,00	14.483,00	12.414,00	2.482,80	14.896,80
6.0	LOTEAMENTO ADALBERTO										
6.1	TRABALHOS EM TERRA										
6.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	378,00	54,09	24,00	78,09	2.850,12	407,84	180,96	588,80

  
**RAIMUNDO FERRERA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

  
 Suzel Ferreira de Andrade  
 Secretária de Desenvolvimento  
 Urbano de Vertentes-PE

  
**Gustavo de Araújo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA DE PERNAMBUCO

**TCS EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 47.972.147/0001-07  
 Rua João Teixeira, N. 35, Sala 06  
 VERTENTES - PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 12 DE MARÇO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.1.2	REATERRO SEM APOILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	378,00	9,00	6,30	15,30	3.209,22	76,41	53,49	129,90
6.2	TUBULAÇÃO										
6.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	2.100,00	150,00	120,00	270,00	233.982,00	16.713,00	13.370,40	30.083,40
6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
6.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	55,00	6,00	3,00	9,00	22.759,00	2.482,80	1.241,40	3.724,20
7.0	RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA										
7.1	TRABALHOS EM TERRA										
7.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	7,20				54,29			
7.1.2	REATERRO SEM APOILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	7,20				61,13			
7.2	TUBULAÇÃO										
7.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	40,00				4.456,80			
7.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
7.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	2,00				827,60			
Valor do Boletim: QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS				477.178,62				135.097,87	44.931,30		180.029,17

Israel Ferreira de Andrade  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano de Vertentes-PE

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA  
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.972.147/0001-07  
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06  
Centro - CEP: 54.735-320