

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA, DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 28 DE JUNHO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA)										
1.1	TRABALHOS EM TERRA										
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	39,60			-	298,58	-	-	-
1.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	39,60			-	336,20	-	-	-
1.2	TUBULAÇÃO										
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	220,00			-	24.512,40	-	-	-
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
1.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	4,00			-	1.655,20	-	-	-
2.0	RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO)										
2.1	TRABALHOS EM TERRA										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	14,40	19,20		19,20	108,58	144,77	-	144,77
2.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	14,40	5,04		5,04	122,26	42,79	-	42,79
2.2	TUBULAÇÃO										
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	80,00	96,00		96,00	8.913,60	10.696,32	-	10.696,32
2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
Gerente Administrativo
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CRE: 098.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO DA
SILVA: 07114134444

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA: 07114134444
Dados: 2024.06.28 11:06:55 -03'00'

- Diretor de Obras -

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

VERTENTES, 28 DE JUNHO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÃO DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
2.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	3,00	4,00		4,00	1.241,40	1.655,20	-	1.655,20
3.0	LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU)						-	-	-	-	-
3.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
3.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	36,00	44,00		44,00	271,44	331,76	-	331,76
3.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	36,00	12,00		12,00	305,64	101,88	-	101,88
3.2	TUBULACÃO						-	-	-	-	-
3.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	200,00	200,00		200,00	22.284,00	22.284,00	-	22.284,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
3.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1:4,DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
4.0	CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN)						-	-	-	-	-
4.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
4.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	25,20	13,92		13,92	190,01	104,96	-	104,96

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.912.77
Portaria Nº 31/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.06.28 11:07:15 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07


LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÃO DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
4.1.2	REATERRO SEM APLILAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	25,20	4,35		4,35	213,95	36,93		36,93
4.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
4.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	140,00	116,00		116,00	15.598,80	12.924,72	-	12.924,72
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
4.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO. REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
5.0	SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO)						-	-	-	-	-
5.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO..	M³	7,54	180,00	191,08	37,00	228,08	1.357,20	1.440,74	278,98	1.719,72
5.1.2	REATERRO SEM APLILAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	180,00	54,57	8,32	62,89	1.528,20	463,31	70,64	533,95
5.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
5.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	1.000,00	832,00	185,00	1.017,00	111.420,00	92.701,44	20.612,70	113.314,14
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gerulio Tibateo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 18190/982-1

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.06.28 11:07:42 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÃO DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07


VERTENTES, 28 DE JUNHO DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIDAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIDAÇÃO	ACUM.
5.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1.4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	35,00	52,00	12,00	64,00	14.483,00	21.517,60	4.965,60	26.483,20
6.0	LOTEAMENTO ADALBERTO						-	-		-	-
6.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-		-	-
6.1.1	ESCAVACAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	378,00	211,59		211,59	2.850,12	1.595,39	-	1.595,39
6.12	REATERRO SEM APLILOCAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	378,00	53,32		53,32	3.209,22	452,69	-	452,69
6.2	TUBUACAÇÃO						-	-		-	-
6.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	2.100,00	1.115,00		1.115,00	233.982,00	124.233,30	-	124.233,30
6.3	CAIXA DE INSPECAÇÃO						-	-		-	-
6.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1.4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	55,00	46,00		46,00	22.759,00	19.034,80	-	19.034,80
7.0	RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA						-	-		-	-
7.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-		-	-
7.1.1	ESCAVACAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	7,20			-	54,29	-	-	-


RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
Diretor de Obras


Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 08.16.284-77
Portaria 051/2024


Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CPF: 08.16.284-77
Portaria 051/2024

TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2024.06.28 11:07:54 -03'00'