

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA), RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO), LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LÍD), CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN),
SERRA DA CACHOEIRA (ZÉ IVANILDO), LOTEAMENTO ADALBERTO, RUA JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA,
E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA)						-			
1.1	TRABALHOS EM TERRA						-			
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	39,60			-	298,58	-	-
1.1.2	REATERRO SEM APROVEITAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	NP	8,49	39,60			-	336,20	-	-
1.2	TUBULAÇÃO						-			
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	NI	111,42	220,00			-	24.512,40	-	-
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-			
1.3.1	CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	LND	413,80	4,00			-	1.655,20	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA						-			
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	14,40	19,20		19,20	108,58	144,77	144,77
2.1.2	REATERRO SEM APROVEITAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	NP	8,49	14,40	5,04		5,04	122,26	42,79	42,79
2.2	TUBULAÇÃO						-			
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	NI	111,42	80,00	96,00		96,00	8.913,60	10.696,32	10.696,32
2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-			

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.09.16 11:34:21 -03'00'

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUBINA E ZEFINHA), RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUEL ZINHO), LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LUI), CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN), SERRA DA CACHOEIRA (ZÉ IVANILDO), LOTEAMENTO ADALBERTO, RUA JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA, RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM
2.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	3,00	4,00		4,00	1.241,40	1.655,20	-	1.655,20
3.0	LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LUI)						-	-	-	-	-
3.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	36,00	44,00		44,00	271,44	331,76	-	331,76
3.1.2	REATERRO SEM APROVEITAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	NP	8,49	36,00	12,00		12,00	305,64	101,88	-	101,88
3.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
3.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	200,00	200,00		200,00	22.284,00	22.284,00	-	22.284,00
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
3.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
4.0	CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN)						-	-	-	-	-
4.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	25,20	13,92		13,92	190,01	104,96	-	104,96
4.1.2	REATERRO SEM APROVEITAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	NP	8,49	25,20	4,35		4,35	213,95	36,93	-	36,93
4.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.09.16 11:34:30 -03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2024.

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEPINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUEL ZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LUI); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZÉ IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA. MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - PORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	140,00	116,00	-	116,00	15.598,80	12.924,72	-	12.924,72
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
4.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAmente COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00	-	6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
5.0	SERRA DA CACHOEIRA (ZÉ IVANILDO)						-	-	-	-	-
5.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	180,00	228,08	-	228,08	1.357,20	1.719,72	-	1.719,72
5.1.2	REATERRO SEM APILAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	NP	8,49	180,00	62,89	-	62,89	1.528,20	533,95	-	533,95
5.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
5.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	1.000,00	1.017,00	-	1.017,00	111.420,00	113.314,14	-	113.314,14
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
5.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAmente COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	35,00	64,00	-	64,00	14.483,00	26.483,20	-	26.483,20
6.0	LOTEAMENTO ADALBERTO						-	-	-	-	-
6.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	NP	7,54	378,00	211,59	-	211,59	2.850,12	1.595,39	-	1.595,39

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2024.09.16 11:34:41
-03'00"

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEPINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LUI); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZÉ IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA. MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM
6.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	378,00	53,32		53,32	3.209,22	452,69	-	452,69
6.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
6.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	2.100,00	1.115,00		1.115,00	233.982,00	124.233,30	-	124.233,30
6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
6.3.1	CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UNID	413,80	55,00	46,00		46,00	22.759,00	19.034,80	-	19.034,80
7.0	RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA						-	-	-	-	-
7.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
7.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	7,20		3,60	3,60	54,29	-	27,14	27,14
7.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	7,20		2,25	2,25	61,13	-	19,10	19,10
7.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
7.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	40,00		30,00	30,00	4.456,80	-	3.342,60	3.342,60
7.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
7.3.1	CAIXA COLETORES DE INSPEÇÃO OU DE ÁREA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UNID	413,80	2,00		3,00	3,00	1.827,60	-	1.241,40	1.241,40
Valor do Boletim: QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS								477.178,62	340.656,10	4.630,24	345.286,34

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA 07114134444
Dados: 2024.09.16 11:34:52 -03'00'