

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO N° PE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO																	
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF. 11/2019	M2	0,12	13.147,00	-	-	-	-	-	1.577,64	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO																	
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																	
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	36,24	36,24	-	36,24	-	36,24	1.104,23	1.104,23	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ALVENARIA																	
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	49,11	268,00	267,99	-	267,99	-	267,99	13.161,48	13.160,99	-	-	-	-	-	-	13.160,99
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87,24	160,80	160,80	-	160,80	-	160,80	14.028,19	14.028,19	-	-	-	-	-	-	14.028,19
2.3	CONCRETO ARMADO																	
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	6,80	6,80	-	6,80	-	6,80	16.243,27	16.234,87	-	-	-	-	-	-	16.234,87
2.4	CHAPISCO E REBOCO																	
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	536,00	536,00	-	536,00	-	536,00	4.373,76	4.373,76	-	-	-	-	-	-	4.373,76
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	35,10	536,00	536,00	-	536,00	-	536,00	18.813,60	18.813,60	-	-	-	-	-	-	18.813,60
2.5	PINTURA																	
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	3,96	536,00	-	-	-	-	-	2.122,56	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	11,79	536,00	-	-	-	-	-	6.319,44	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	TELA DE PROTEÇÃO																	
2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA CONFECIONADA COM FIOS GALVANIZADOS Nº 12	M2	50,28	321,60	-	-	-	-	-	16.170,05	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	VESTIÁRIO																	
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																	
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	1,69	-	-	-	-	-	51,49	-	-	-	-	-	-	-	51,49
3.2	ALVENARIA																	

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gerlúcio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.28 15:14:31 -0300'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
 CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	49,11	61,80	-	-	-	3.035,00	-	-	-
3.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	87,24	5,64	-	5,64	5,64	492,03	-	492,03	492,03
3.3	CONCRETO ARMADO										
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	1,55	-	0,48	0,48	3.700,59	-	1.145,99	1.145,99
3.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	1,00	-	0,09	0,09	1.598,15	-	143,84	143,84
3.4	LAJE										
3.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	177,84	20,46	-	-	-	3.638,61	-	-	-
3.5	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO										
3.5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3	M2	8,16	113,82	-	-	-	928,77	-	-	-
3.5.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3, COM 2,0 CM DE ESPESURA	M2	35,10	100,71	-	-	-	3.594,92	-	-	-
3.5.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	30,75	13,11	-	-	-	403,13	-	-	-
3.6	TELHADO										
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	80,18	20,46	-	-	-	1.640,48	-	-	-
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	48,63	20,46	-	-	-	994,97	-	-	-
3.7	PORTAS										

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
 Dados: 2024.08.28 15:14:43 -03'00'

Gerulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	916,59	1,00	-	-	-	916,59	-	-	-
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	956,13	1,00	-	-	-	956,13	-	-	-
3.8	REVESTIMENTO TETO										
3.8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	41,52	17,64	-	-	-	732,41	-	-	-
3.9	PINTURA										
3.9.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,96	100,71	-	-	-	398,81	-	-	-
3.9.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,79	100,71	-	-	-	1.187,37	-	-	-
3.9.3	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,89	17,64	-	-	-	192,10	-	-	-
3.9.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMÃO.	M2	17,63	6,30	-	-	-	111,07	-	-	-
3.10	PISO E CONTRAPISO										
3.10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1.4.8.	M2	33,33	17,64	-	-	-	587,94	-	-	-
3.10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI/FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33,66	17,64	-	-	-	593,59	-	-	-
3.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	51,77	17,64	-	-	-	913,22	-	-	-
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

Guil
Guilherme de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Raimundo
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gertulio
Gertulio Aimeteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.264-77
Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.28 15:14:53
-03'00'
PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.11.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	102,98	2,00	-	-	-	205,96	-	-	-
3.11.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA'CAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	87,76	2,00	-	-	-	175,52	-	-	-
3.11.3	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	114,86	2,00	-	-	-	229,72	-	-	-
3.11.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	157,54	3,00	-	-	-	472,62	-	-	-
3.11.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1.316,88	1,00	-	-	-	1.316,88	-	-	-
3.11.6	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLA T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	504,80	1,00	-	-	-	504,80	-	-	-
3.11.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	60,55	1,00	-	-	-	60,55	-	-	-
3.11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	12,70	2,00	-	-	-	25,40	-	-	-
3.12	INSTALACOES HIDRAULICAS										
3.12.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	60,35	2,00	-	-	-	120,70	-	-	-
3.12.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	87,75	1,00	-	-	-	87,75	-	-	-
3.12.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	80,53	1,00	-	-	-	80,53	-	-	-

gestão
Júlio de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
Raimundo Ferreira de Lima
- Diretor de Obras -
- Diretor de Obras -

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.28 15:15:09
-03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	783,09	1,00	-	-	-	783,09	-	-	-
3.13	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE										
3.13.1	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR; ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	33,21	13,11	-	-	-	435,38	-	-	-
3.14	LOUCAS SANITÁRIAS										
3.14.1	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 36,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	294,95	1,00	-	-	-	294,95	-	-	-
3.14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	430,25	1,00	-	-	-	430,25	-	-	-
4.0	ARQUIBANCADA										
4.1	TRBALHOS EM TERRA										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M3	30,47	4,57	-	-	-	139,25	-	-	-
4.2	ALVENARIA										
4.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ	M2	87,24	102,96	-	102,96	102,96	8.982,23	-	8.982,23	8.982,23
4.3	CONCRETO ARMADO										
4.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,48	3,26	-	-	-	7.783,18	-	-	-

Gustavo
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Raimundo
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gertulio
Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.28 15:15:19
-03'00"

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
4.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	6,09	-	-	-	9.732,73	-	-
4.4	CHAPISCO E REBOCO									
4.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3.	M2	8,16	149,76	-	-	-	1.222,04	-	-
4.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	35,10	149,76	-	-	-	5.256,58	-	-
4.5	PINTURA									
4.5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,96	149,76	-	-	-	593,05	-	-
4.5.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,79	149,76	-	-	-	1.765,67	-	-
4.6	PISO E CONTRAPISO									
4.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 14.8.	M2	60,49	108,00	-	-	-	6.532,92	-	-
4.6.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC.	M2	33,65	108,00	-	-	-	3.634,20	-	-
5.0	PISTA DE COOPER									
5.1	MEIO FIO									
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M3	56,51	184,84	-	-	-	10.445,31	-	-
5.2	PISO INTERTRAVADO									
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M3	56,60	580,00	-	-	-	32.828,00	-	-
6.0	REDE DE PROTEÇÃO									
6.1	INSTALAÇÃO DE POSTE									
6.1.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLA T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	504,80	10,00	-	-	-	5.048,00	-	-
6.2	TELA DE PROTEÇÃO									

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.28 15:15:30
-03'00


PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
 CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03


VERTENTES, 27 DE AGOSTO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA COM FIO 4 MALHA 15X15	M2	20,83	1.608,00	-	-	-	33.494,64	-	-	-
7.0	ITENS DE SERRALHARIA										
7.1	BARRAS										
7.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY, TUBO 4 POL, REF. 413, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	3.287,88	1,00	-	-	-	3.287,88	-	-	-
7.2	PORTÕES										
7.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M2	374,34	2,10	-	-	-	786,11	-	-	-
Valor do Boletim: DEZ MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS								259.814,82	67.715,64	10.815,59	78.531,23


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gertuio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.988.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Assinado de forma
 digital por PATRICK
CIPRIANO DA SILVA-0584259
 8400
 Dados: 2024.08.28
 15:15:43 -03'00'


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18180798-1