

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, MUNICÍPIO DE VERTENTES
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO NO SÍTIO LAGOA RASA, EM VERTENTES/PE.
CONTRATO Nº 169/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 010/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 12 DE JULHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1.0	CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO														
1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDI M3 C 10,93 A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	12,77	269,30	108,40	0,70	109,10	3.438,96	1.384,27	8,94	1.393,21				
1.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023	M3	21,75	86,34	-	25,52	25,52	1.877,90	-	555,06	555,06				
1.2	ALVENARIA														
1.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.	M2	89,62	139,20	72,72	1,44	74,16	12.475,10	6.517,17	129,05	6.646,22				
1.3	ESTRUTURA														
1.3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM. AF 03/2024	M	65,69	144,40	2,58	94,62	97,20	9.485,64	169,48	6.215,59	6.385,07				
1.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM AF 06/2022	KG	15,60	33,78	-	18,84	18,84	526,97	-	293,90	293,90				
1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF 06/2022	KG	14,35	88,14	-	43,60	43,60	1.264,81	-	625,66	625,66				
1.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	61,87	22,32	-	11,04	11,04	1.380,94	-	683,04	683,04				
1.3.5	CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 347 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL. PREPARO.	M3	517,89	2,01	-	1,10	1,10	1.040,96	-	569,68	569,68				
1.3.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	162,58	21,76	-	34,20	34,20	3.537,74	5.560,24	-	5.560,24				

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gertúlio Timoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
F: 088.985.284-77
Portaria N.: 0911/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 18190/982-1


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETIERRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, MUNICÍPIO DE VERTENTES
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO NO SÍTIO LAGOA RASA, EM VERTENTES/PE.
CONTRATO Nº 169/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 010/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 12 DE JULHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.3.7	CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, COM VAO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATÉ 250 KG/M2.	M2	194,39	61,88	34,20	15,00	49,20	12.028,85	6.648,14	2.915,85	9.563,99
1.4	LASTRO DE BRITA										
1.4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	192,87	4,01	-	3,99	3,99	773,41	-	769,55	769,55
1.5	REVESTIMENTO										
1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	4,64	160,00	-	73,92	73,92	742,40	-	342,99	342,99
1.5.2	REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA.	M2	35,68	160,00	-	26,40	26,40	5.708,80	-	941,95	941,95
1.6	TUBULAÇÃO										
1.6.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, M JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	39,62	10,00	-	10,00	10,00	396,20	-	396,20	396,20
Valor do Boletim: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS				54.678,68	20.279,30	14.447,46	34.726,76				


RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gerúlio Timoteo Botelho
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.986.204-77
Portaria Nº: 051/2024


RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
Arquiteta Civil
CREA - PE 035902


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1