



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
 LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
 VERTENTES, 05 DE JUNHO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE
 CONTRATO Nº 136/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 007/2024 - DISPENSA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
1.0	PASSAGEM MOLHADA - LIVRAMENTO													
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO													
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M²	R\$ 70,44	40,96		20,16	20,16	2.885,22		-	1.420,07	-	1.420,07	-
1.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL), (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	M²	R\$ 94,04	142,08		118,40	118,40	13.361,20		-	11.134,34	-	11.134,34	-
1.2	ALVENARIA													
1.2.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	M³	R\$ 641,04	107,64		49,00	49,00	69.001,55		-	31.410,96	-	31.410,96	-
1.3	TUBOS													
1.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	R\$ 280,47	8,00		8,00	8,00	2.243,76		-	2.243,76	-	2.243,76	-
2.0	PASSAGEM MOLHADA - LIVRAMENTO													
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO													
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M²	R\$ 70,44	10,00		-	-	704,40		-	-	-	-	-
2.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL), (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	M²	R\$ 94,04	45,00		-	-	4.231,80		-	-	-	-	-
2.2	ALVENARIA													
2.2.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	M³	R\$ 641,04	20,00		-	-	12.820,80		-	-	-	-	-
2.3	TUBOS													


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


Getúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.988.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

THS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 23.448.644/0001-42

