

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
1.0	MURO													
1.1	ESCAVAÇÃO													
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 66,45	13,92		13,92	13,92	924,98			924,98			924,98
1.2	ALVENARIA													
1.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 78,23	180,70		46,87	46,87	14.136,16			3.666,64			3.666,64
1.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1/2 VEZ	M2	R\$ 63,91	208,80		189,72	189,72	13.344,41			12.125,01			12.125,01
1.3	CONCRETO													
1.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 2.142,20	7,33		3,70	3,70	15.702,33			7.926,14			7.926,14
1.4	REVESTIMENTO													
1.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	R\$ 4,09	417,60		417,60	417,60	1.707,98			1.707,98			1.707,98
1.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/201	M2	R\$ 38,54	208,80				8.047,15						
1.4.3	CAIMAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS.	M2	R\$ 12,16	950,40				11.556,86						
1.5	PORTÃO													
1.5.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M2	R\$ 298,91	10,50				3.138,56						
2.0	ILUMINAÇÃO													
2.1	POSTES													

Mariane M. Viana Rodrigues
 Engenheira Civil
 CRACK-PE 133247-D

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE

Gertulio Vinícius Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 CRACK-PE 284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lit
 Engenheiro Civil
 CRACK-PE 1800093-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
2.1.1	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UND	R\$ 1.097,21	8,00	-	-	-	8.777,68	-	-
2.1.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	R\$ 36,56	8,00	-	-	-	292,48	-	-
2.1.3	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	R\$ 134,44	16,00	-	-	-	2.151,04	-	-
2.1.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	R\$ 563,56	16,00	-	-	-	9.016,96	-	-
2.1.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRÓDUTO.	M	R\$ 11,13	170,35	-	-	-	1.896,00	-	-
3.0	VELATÓRIO									
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO									
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 66,45	15,40	-	-	-	1.023,33	-	-
3.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILHO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 74,48	15,40	-	-	-	1.147,00	-	-
3.2	ALVENARIA									
3.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 78,23	25,67	-	-	-	2.008,16	-	-
3.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1/2 VEZ	M2	R\$ 63,91	113,55	-	-	-	7.256,98	-	-
3.3	ESTRUTURA									

Gertúlio Tinotéo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Viviane M. de Aguiar Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA-PE 033241-D


Gustavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	MEDIÇÃO	ACUM.
				ANT.	ANT.	ANT.	ANT.	ANT.	ANT.
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ES TRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 2.142,20	2,07	-	-	4.434,35	-	-
3.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	R\$ 180,01	6,45	-	-	1.161,06	-	-
3.4	TELHADO								
3.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 74,44	81,20	-	-	6.044,53	-	-
3.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 46,15	81,20	-	-	3.747,38	-	-
3.5	REVESTIMENTO PAREDE								
3.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,09	224,40	-	-	917,80	-	-
3.5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 38,54	184,83	-	-	7.123,35	-	-
3.5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 37,25	39,60	-	-	1.475,10	-	-


CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes - PE
 CPF: 633.335.234-77
 Portaria Nº: 091/2024

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, Nº 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Viviane de Miana Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA-PE 033241-D


Gustavo Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.


VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
				ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
3.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 51,77	39,60			2.050,09	-	-	-	-
3.5.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,84	184,83			709,75	-	-	-	-
3.5.6	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 8,77	184,83			1.620,96	-	-	-	-
3.6	REVESTIMENTO PISO										
3.6.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRACO 1:4:8. CONSTRUÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 37,11	77,00			2.857,47	-	-	-	-
3.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 28,87	77,00			2.222,99	-	-	-	-
3.7	REVESTIMENTO TETO										
3.7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 46,09	5,20			239,67	-	-	-	-
3.7.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,71	5,20			24,49	-	-	-	-
3.7.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,93	5,20			56,84	-	-	-	-
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 8,98	13,00			116,74	-	-	-	-
3.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 2,44	56,80			138,59	-	-	-	-

Gustavo de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CEP: 068-985.284-77
 Portaria Nº: 0911/2024

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
 Centro - CEP: 54.735-320
 São Lourenço da Mata - PE


Fernando Rodrigues
 Diretor de Obras

033247-D
 033247-D

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
3.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 3,48	66,90	-	-	-	232,81	-	-
3.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 5,33	4,00	-	-	-	21,32	-	-
3.8.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 45,30	15,45	-	-	-	699,89	-	-
3.8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 27,91	2,00	-	-	-	55,82	-	-
3.8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 42,58	1,00	-	-	-	42,58	-	-
3.8.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 16,19	10,00	-	-	-	161,90	-	-
3.8.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 93,05	1,00	-	-	-	93,05	-	-
3.8.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 12,81	1,00	-	-	-	12,81	-	-
3.8.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 13,41	1,00	-	-	-	13,41	-	-
3.8.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 14,63	1,00	-	-	-	14,63	-	-
3.9	INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA									
3.9.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	R\$ 714,50	1,00	-	-	-	714,50	-	-
3.9.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	M2	R\$ 126,53	4,00	-	-	-	506,12	-	-

Raimundo

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Gertúlio Timoteo Bezerra

Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.985.284-77
Portaria N.º: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima

Engenheiro Civil
CREA-PE 18190782-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, Nº 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata - PE

Wagner M. Wander Rodrigues
Eng. Civil
CRA-PE 033247-0



DESENVOLVIMENTO URBANO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
 LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.9.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 36,75	1,00				36,75	-	-	-
3.9.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 9,78	2,00				19,56	-	-	-
3.9.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 341,15	2,00				682,30	-	-	-
3.9.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 216,69	2,00				433,38	-	-	-
3.10	INSTALAÇÃO DE ESGOTO										
3.10.1	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	R\$ 149,24	2,00				298,48	-	-	-
3.10.2	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	R\$ 154,59	2,00				309,18	-	-	-
3.10.3	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR	UN	R\$ 124,81	2,00				249,62	-	-	-
3.10.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$ 32,70	20,00				654,00	-	-	-
3.10.5	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 124,38	2,00				248,76	-	-	-
3.11	PORTAS E ESQUADRIAS										

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Gertúlio Timóteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Esportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Viviane M. Viana
 Engenheira
 CREA-PE 03320-1-0

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 29 DE MAIO DE 2024.

CONTRATO Nº 132/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 023/2024 - CONCORRENCIA Nº 002/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA; SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	R\$ 715,40	2,00				1.430,80	-	-	-
3.11.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	M2	R\$ 278,33	3,15				876,74	-	-	-
3.11.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	R\$ 225,02	2,40				540,05	-	-	-
3.11.4	ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 407,51	0,32				130,40	-	-	-
								149.000,00	-	-	26.350,75
											26.350,75

Valor do Boletim: VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


Gustavo de Araújo Lim.
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Gertúlio Timóteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 030.925.284-77
 Portaria nº: 091/2024

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 47.972.147/0001-07
 Rua João Teixeira, nº 35, Sala 06
 Centro - CEP: 53.735-320
 São Lourenço da Mata - PE


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Viviane M. de A. Rodrigues
 Eng. Civil
 CRÉDITO Nº 3247-D