

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS DO DISTRITO DE CAPELA NOVA												
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO												
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	82,37		97,92	97,92	5.801,32	-	6.896,51		6.896,51	
1.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	37,00		24,48	24,48	2.019,09	-	1.335,87		1.335,87	
1.2	ASSENTAMENTO DE TUBO												
1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 280,40	74,00		68,00	68,00	20.749,60	-	19.067,20		19.067,20	
1.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO												
1.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	3,52		6,08	6,08	320,67	-	553,89		553,89	
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	3,52		7,36	7,36	16,58	-	34,67		34,67	
1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	3,52		7,36	7,36	156,85	-	327,96		327,96	
1.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRACO 1:4:8, CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	1,28		2,24	2,24	88,49	-	154,85		154,85	
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO												
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO												
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	41,14		-	-	2.897,49	-	-		-	
2.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO		R\$ 54,57	22,50		-	-	1.227,83					
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO												

Gustavo de Araujo Lima.

Engenheiro Civil

CREA-PE 181907982-1

Gertúlio Tinóteo Bezerra

Sec. de Desenvolvimento
Urbanos e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 0911/2024

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEANTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTEANTES-PE


OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTEANTES, 06 DE JUNHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M2	R\$ 151,68	45,00	-	-	-	6.825,60	-	-	-
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	2,40	-	-	-	218,64	-	-	-
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	2,40	-	-	-	11,30	-	-	-

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


Gerônimo Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/201	M2	R\$ 44,56	2,40	-	-	-	106,94	-	-	-
2.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,36	-	-	-	24,89	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS POR TRÁS DO ESTÁDIO MUNICIPAL										
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
3.1.1	2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	114,86	-	-	-	8.089,59	-	-	-
3.1.2	REATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	-	-	-	2.728,50	-	-	-
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	R\$ 280,40	100,00	-	-	-	28.040,00	-	-	-
3.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
3.3.1	ALVENARIA DE TUDOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	19,20	-	-	-	1.749,12	-	-	-
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	19,20	-	-	-	90,43	-	-	-
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/201	M2	R\$ 44,56	19,20	-	-	-	855,55	-	-	-
3.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	3,20	-	-	-	221,22	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1810988-1

Gerônimo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N°: 091/2024

THS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 23.448.644/0001-42

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,
CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0091/2024 - DISPENSA N° 0091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	PREVISÃO	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
					ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
4.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NA AVENIDA SERGIO GUERRA														
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO														
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	80,97											
4.1.2	REATERRO APLI OADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00											
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO														
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	R\$ 128,08	100,00											
4.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO														
4.3.1	ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	5,40											
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	5,40											
4.3.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/201	M2	R\$ 44,56	5,40											
4.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8. CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,25											
5.0	INSTALAÇÃO DE TUBO NA CHÁ DO JUNCO														
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO														
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	36,64											
5.1.2	REATERRO APLI OADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50											
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO														

Gustavo de Araújo Lim.
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907082-1

Gertílio Rimoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N°: 091/2024

THS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 23.448.644/0001-42



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 06 DE JUNHO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
5.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	R\$ 128,08	45,00	-	-	-	5.763,60	-	-	-	
5.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO											
5.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	3,60	-	-	-	327,96	-	-	-	
5.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	3,60	-	-	-	16,96	-	-	-	
5.3.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/201	M2	R\$ 44,56	3,60	-	-	-	160,42	-	-	-	
5.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8: CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,25	-	-	-	17,28	-	-	-	
Valor do Boletim: VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS								114.348,80			28.370,95	28.370,95

SAE
Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907987-1

Bez
Gertulio Timoteo Bez
 Set. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

THS
THS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 23.448.644/0001-42