



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42  
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE  
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,  
 LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02  
 VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2024.

TRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS DO DISTRITO DE CAPELA NOVA											
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	RS 70,43	82,37	97,92	-	97,92	5.801,32	6.896,51	-	-	6.896,51
1.1.2	REATERRO A PILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	RS 54,57	37,00	24,48	-	24,48	2.019,09	1.335,67	-	-	1.335,67
1.2	ASSENTAMENTO DE TUBO											
1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	RS 280,40	74,00	68,00	-	68,00	20.749,60	19.067,20	-	-	19.067,20
1.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO											
1.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	RS 91,10	3,52	6,08	-	6,08	320,67	553,89	-	-	553,89
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	RS 4,71	3,52	7,36	-	7,36	16,58	34,67	-	-	34,67
1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/201	M2	RS 44,56	3,52	7,36	-	7,36	156,85	327,96	-	-	327,96
1.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8, CONSTRUÇÃO.	M2	RS 69,13	1,28	2,24	-	2,24	88,49	154,85	-	-	154,85
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO											
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	RS 70,43	41,14	-	-	-	2.897,49	-	-	-	-
2.1.2	REATERRO A PILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO		RS 54,57	22,50	-	-	-	1.227,83	-	-	-	-

**Gertúlio Timoteo Bezerra**  
 Sec. de Desenvolvimento  
 Urbano e Transportes  
 Vertentes-PE  
 CPF: 088.986.264-77  
 Portaria N°: 091/2024

**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

**Gustavo de Araujo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/BABC-A2DF-EDC7-66D8> e informe o código BABC-A2DF-EDC7-66D8





AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42  
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02  
VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO											
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M2	R\$ 151,63	45,00	-	-	-	6.825,60	-	-	-	-
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO											
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	2,40	-	-	-	218,64	-	-	-	-
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	2,40	-	-	-	11,30	-	-	-	-

  
**Gertúlio Timoteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
- Diretor de Obras -

  
**Gustavo de Araujo Lim.**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/BABC-A2DF-EDC7-66D8> e informe o código BABC-A2DF-EDC7-66D8





AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.443.644/0001-42  
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2024.


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF_06/201	M2	R\$ 44,56	2,40	-	-	-	106,94	-	-	-
2.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8, CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,36	-	-	-	-	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS POR TRÁS DO ESTÁDIO MUNICIPAL							24,69	-	-	-
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	114,86	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	-	-	-	6,089,59	-	-	-
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO							2,728,50	-	-	-
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	R\$ 280,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO							28,040,00	-	-	-
3.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	19,20	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	19,20	-	-	-	1,749,12	-	-	-
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF_06/201	M2	R\$ 44,56	19,20	-	-	-	90,43	-	-	-
								855,55	-	-	-

  
**Gertulio Timoteo Bezerra**  
 Sec. de Desenvolvimento  
 Urbano e Transportes  
 Vertentes-PE  
 CPF: 088.985.284-77  
 Portaria Nº: 091/2024

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

  
**Gustavo de Araujo Lim.**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/BABC-A2DF-EDC7-66D8> e informe o código BABC-A2DF-EDC7-66D8





AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42  
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE  
OBRAS: , EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,  
LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02  
VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	RS 69,13	3,20	-	-	-	221,22	-	-	-
4.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NA AVENIDA SERGIO GUERRA										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	RS 70,43	80,97	-	67,73	67,73	5.702,72	-	4.770,22	4.770,22
4.1.2	REA TERRO APILADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	RS 54,57	50,00	-	40,95	40,95	2.728,50	-	2.234,54	2.234,54
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	RS 128,08	100,00	-	120,00	120,00	12.808,00	-	15.369,60	15.369,60
4.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
4.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	RS 91,10	5,40	-	9,32	9,32	491,94	-	849,05	849,05
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	RS 4,71	5,40	-	7,00	7,00	25,43	-	32,97	32,97
4.3.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_C6 201	M2	RS 44,56	5,40	-	7,00	7,00	240,62	-	311,92	311,92
4.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	RS 69,13	0,25	-	1,98	1,98	17,28	-	136,88	136,88
5.0	INSTALAÇÃO DE TUBO NA CHÃ DO JUNCO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	RS 70,43	36,64	-	-	-	2.580,56	-	-	-

  
**Gerulio Timoteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

  
**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
- Diretor de Obras -

  
**Gustavo de Araujo Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/BABC-A2DF-EDC7-66D8> e informe o código BABC-A2DF-EDC7-66D8





AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42  
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE  
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,  
 LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02  
 VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.1.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	-	-	-	1.227,83	-	-	-
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
5.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	R\$ 128,03	45,00	-	-	-	5.763,60	-	-	-
5.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
5.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 = 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	3,60	-	-	-	327,96	-	-	-
5.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	3,60	-	-	-	16,96	-	-	-
5.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/201	M2	R\$ 44,56	3,60	-	-	-	160,42	-	-	-
5.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,25	-	-	-	17,28	-	-	-
								114.348,80	28.370,95	23.705,28	52.076,23

Valor do Boletim: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

**Gertúlio Timoteo Bezerra**  
 Sec. de Desenvolvimento  
 Urbano e Transportes  
 Vertentes-PE  
 CPF: 088.985.284-77  
 Portaria Nº: 091/2024

**RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA**  
 - Diretor de Obras -

**Gustavo de Araújo Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/BABC-A2DF-EDC7-66D8> e informe o código BABC-A2DF-EDC7-66D8

