



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE AGOSTO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
 CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS DO DISTRITO DE CAPELA NOVA												
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO												
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	82,37	97,92	-	97,92	5.801,32	6.896,51	-	-	6.896,51	
1.1.2	REATERO APILADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	37,00	24,48	-	24,48	2.019,09	1.335,87	-	-	1.335,87	
1.2	ASSENTAMENTO DE TUBO												
1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 280,40	74,00	68,00	-	68,00	20.749,60	19.067,20	-	-	19.067,20	
1.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO												
1.3.1	ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	3,52	6,08	-	6,08	320,67	553,89	-	-	553,89	
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	3,52	7,36	-	7,36	16,58	34,67	-	-	34,67	
1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	3,52	7,36	-	7,36	156,85	327,96	-	-	327,96	
1.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8. CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	1,28	2,24	-	2,24	88,49	154,85	-	-	154,85	
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO												
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO												
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	41,14	-	40,50	40,50	2.897,49	-	-	2.852,42	2.852,42	

Gertulio Timoteo Bezerra
 Séc de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.986.264.77
 Portaria Nº: 091/2024

Quilva
 Assistente de Engenharia Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907873-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.1.2	REATERRO APILADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	-	21,60	21,60	1.227,83	-	1.178,71	1.178,71
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M2	R\$ 151,68	45,00	-	45,00	45,00	6.825,60	-	6.825,60	6.825,60
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	2,40	-	-	-	218,64	-	-	-
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	2,40	-	-	-	11,30	-	-	-


Gerúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/4BC8-3A80-8BD4-6BA3> e informe o código 4BC8-3A80-8BD4-6BA:

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

VERTENTES, 30 DE AGOSTO DE 2024.

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.3	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	2,40	-	-	-	106,94	-	-	-
2.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8. CONSTRUÇÃO	M2	R\$ 69,13	0,36	-	-	-	24,89	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS POR TRÁS DO ESTÁDIO MUNICIPAL										
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRIO										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	114,86	-	-	-	8.089,59	-	-	-
3.1.2	REATERRO APILADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	-	-	-	2.728,50	-	-	-
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 280,40	100,00	-	-	-	28.040,00	-	-	-
3.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
3.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	19,20	-	-	-	1.749,12	-	-	-
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	19,20	-	-	-	90,43	-	-	-

Gustavo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 0931/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907987-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE AGOSTO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	19,20	-	-	-	855,55	-	-	-
3.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	3,20	-	-	-	221,22	-	-	-
4.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NA AVENIDA SÉRGIO GUERRA										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	80,97	67,73	-	67,73	5.702,72	4.770,22	-	4.770,22
4.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	40,95	-	40,95	2.728,50	2.234,64	-	2.234,64
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 128,08	100,00	120,00	-	120,00	12.808,00	15.369,60	-	15.369,60
4.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
4.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	5,40	9,32	-	9,32	491,94	849,05	-	849,05
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	5,40	7,00	-	7,00	25,43	32,97	-	32,97

Gertulio Timoteo Bezerra
Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 88.985.284-77
 Port. N.º: 0511/2024

Gustava de Araújo Lima
Gustava de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 EA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 30 DE AGOSTO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0091/2024 - DISPENSA Nº 0091/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.3.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	5,40	7,00	-	7,00	240,62	311,92	-	311,92
4.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	0,25	1,98	-	1,98	17,28	136,88	-	136,88
5.0	INSTALAÇÃO DE TUBO NA CHÃ DO JUNCO										
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	36,64	-	-	-	2.580,56	-	-	-
5.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	-	-	-	1.227,83	-	-	-
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
5.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 128,08	45,00	-	-	-	5.763,60	-	-	-
5.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
5.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	3,60	-	-	-	327,96	-	-	-
5.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	3,60	-	-	-	16,96	-	-	-


Getulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 A-PE 181997982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,
LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	3,60	-	-	-	160,42	-	-	-
5.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8: CONSTRUÇÃO	M2	R\$ 69,13	0,25	-	-	-	17,28	-	-	-
Valor do Boletim: DEZ MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS								114.348,80	52.076,23	10.856,73	62.932,96


Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 091/2024


Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 101907992-1