



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA,
 LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS DO DISTRITO DE CAPELA NOVA											
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,42	82,37	97,92	-	97,92	5.801,32	6.896,51	-	6.896,51	
1.1.2	REATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	37,00	24,48	-	24,48	2.019,09	1.335,87	-	1.335,87	
1.2	ASSENTAMENTO DE TUBO											
1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	M	R\$ 280,40	74,00	68,00	-	68,00	20.749,60	19.067,20	-	19.067,20	
1.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO											
1.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	3,52	6,08	-	6,08	320,67	553,89	-	553,89	
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$ 4,71	3,52	7,36	-	7,36	16,58	34,67	-	34,67	
1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF. 06/201	M2	R\$ 44,56	3,52	7,36	-	7,36	156,85	327,96	-	327,96	
1.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8. CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	1,28	2,24	-	2,24	88,49	154,85	-	154,85	
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO											
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,42	41,14	40,50	-	40,50	2.897,49	2.852,42	-	2.852,42	
2.1.2	REATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	21,60	-	21,60	1.227,83	1.178,71	-	1.178,71	

Gertúlio Imotoe Bezerra
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907087-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/1A3F-B6D7-DB48-D3DD> e informe o código 1A3F-B6D7-DB48-D3DD






AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 03/2024	M2	R\$ 151,68	45,00	45,00	-	45,00	6.825,60	6.825,60	-	6.825,60
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	2,40	-	-	-	218,64	-	-	-
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF: 10/2022	M2	R\$ 4,71	2,40	-	-	-	11,30	-	-	-


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araujo Lini
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007082-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/1A3F-B6D7-DB48-D3DD> e informe o código 1A3F-B6D7-DB48-D3DD





BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

VERTENTES, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBJETIVO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/201	M2	R\$ 44,58	2,40	-	-	-	105,94	-	-	-
2.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8, CONSTRUÇÃO	M2	R\$ 59,13	0,35	-	-	-	24,89	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS POR TRÁS DO ESTÁDIO MUNICIPAL										
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	114,85	-	-	-	8.089,59	-	-	-
3.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	-	-	-	2.728,50	-	-	-
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	M	R\$ 289,40	100,00	-	-	-	28.940,00	-	-	-
3.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
3.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	19,20	-	-	-	1.749,12	-	-	-
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	19,20	-	-	-	90,43	-	-	-
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/201	M2	R\$ 44,58	19,20	-	-	-	855,55	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria N°: 091/2024

Gustavo de Araujo Lim.
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/1A3F-B6D7-DB48-D3DD> e informe o código 1A3F-B6D7-DB48-D3DD





BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ 23.448.644/0001-42
 LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8. CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	3,20	-	-	-	221,22	-	-	-
4.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NA AVENIDA SERGIO GUERRA										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	80,97	67,73	-	67,73	6.702,72	4.770,22	-	4.770,22
4.1.2	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	40,95	-	40,95	2.728,50	2.234,64	-	2.234,64
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 128,08	100,00	120,00	-	120,00	12.808,00	15.369,60	-	15.369,60
4.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
4.3.1	ALVENARIA DE TUILOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	5,40	9,32	-	9,32	491,94	848,05	-	848,05
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	5,40	7,00	-	7,00	25,43	32,97	-	32,97
4.3.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	R\$ 44,56	5,40	7,00	-	7,00	240,62	311,92	-	311,92
5.0	INSTALAÇÃO DE TUBO NA CHÁ DO JUNCO										
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	36,64	-	28,35	28,35	2.580,56	1.996,69	-	1.996,69

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.965.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Justavo de Araujo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificador/1A3F-B6D7-DB48-D3DD> e informe o código 1A3F-B6D7-DB48-D3DD





BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42
LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO EM VERTENTES-PE
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE


VERTENTES, 09 DE SETEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA Nº 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.1.2	REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	-	10,80	10,80	1.227,63	-	589,36	589,36
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
5.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA PÉDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF: 03/2024	M	R\$ 128,08	45,00	-	45,00	45,00	5.763,60	-	5.763,60	5.763,60
5.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
5.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	3,60	-	1,68	1,68	327,96	-	152,05	152,05
5.3.2	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF: 10/2022	M2	R\$ 4,71	3,60	-	0,84	0,84	16,96	-	3,96	3,96
5.3.3	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF: 09/201	M2	R\$ 44,56	3,60	-	0,84	0,84	160,42	-	37,43	37,43
5.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4,8, CONSTRUÇÃO	M2	R\$ 69,13	0,25	-	0,10	0,10	17,28	-	6,91	6,91
								114.348,80	62.932,96	8.551,00	71.483,96

Valor do Boletim: OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS


Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Assinado por 1 pessoa: FELIPE DA FONTE TARGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://wasiadvogados.1doc.com.br/verificacao/1A3F-B6D7-DB48-D3DD> e informe o código 1A3F-B6D7-DB48-D3DD

