

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1.0	MURO														
1.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NA CHÁ DO JUNCO														
1.1	MOVIMENTOS EM TERRA														
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	R\$ 82,58	1,05	-	1,05		86,71	-	86,71				86,71	
1.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 91,04	10,36	-	10,36		943,17	-	943,17				943,17	
1.2	ESTRUTURA														
1.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.264,31	0,88	-	0,88		1.992,59	-	1.992,59				1.992,59	
1.3	ALVENARIA PAREDES														
1.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 88,23	12,78	-	12,78		1.127,58	-	1.127,58				1.127,58	
1.3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 69,76	42,10	-	42,10		2.936,90	-	2.936,90				2.936,90	
1.4	TElhADO														
1.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	R\$ 26,48	14,00	-	14,00		370,72	-	370,72				370,72	

*Gustavo*  
**Gustavo de Araújo Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA-PF: 181907982-1

**Gertúlio Timóteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria N.º 091/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES, DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, o=6654525479, c=BR, email=atyla@vertentes-pe.gov.br, ou=Certificado PF A1  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 2601/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0171/2024 - DISPENSA Nº 0171/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 62,81	14,00	-	14,00		879,34	-	879,34	879,34
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	1,00	R\$ 232,95	1,00	-	1,00		232,95	-	232,95	232,95
1.5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	0,00	R\$ 250,55	1,00	-	1,00		250,55	-	250,55	250,55
1.5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	18,00	R\$ 319,99	1,00	-	1,00		319,99	-	319,99	319,99
1.5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 19,91	1,00	-	1,00		19,91	-	19,91	19,91
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES										
1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	95,20	-	95,20		433,16	-	433,16	433,16
1.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	95,20	-	95,20		3.865,12	-	3.865,12	3.865,12



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0177/2024 - DISPENSA Nº 0177/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS						
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
1.7	PINTURA												
1.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	95,20	-	95,20	451,25	-	451,25	451,25	-	451,25	451,25
1.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	95,20	-	95,20	955,81	-	955,81	955,81	-	955,81	955,81
1.8	REVESTIMENTO DE PISO												
1.8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	21,56	-	21,56	913,71	-	913,71	913,71	-	913,71	913,71
1.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 33,89	21,57	-	21,57	730,91	-	730,91	730,91	-	730,91	730,91
1.9	PORTAS E ESQUADRIAS												
1.9.1	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 332,77	2,73	-	2,73	908,46	-	908,46	908,46	-	908,46	908,46
2.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NO FERRAZ												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 55,39	6,67	-	-	369,45	-	-	369,45	-	-	-
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	R\$ 82,58	0,94	-	-	77,63	-	-	77,63	-	-	-

  
Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181407982-1

**Gertílio Tinotero Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.935.284-77  
Portaria Nº: 01/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUMARAES 08854525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES, o=8854525479 e=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0171/2024 - DISPENSA Nº 0171/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.1.3	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 91,04	15,48	-	-	-	1.409,30	-	-	-
2.2	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.264,31	1,37	-	-	-	3.102,10	-	-	-
2.3	ALVENARIA PAREDES ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 88,23	12,88	-	-	-	1.136,40	-	-	-
2.3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 69,76	15,83	-	-	-	1.104,30	-	-	-
2.4	TELHADO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 26,48	3,00	-	-	-	79,44	-	-	-
2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 62,81	3,00	-	-	-	188,43	-	-	-
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	-	-		-	-	-

*Gustavo*  
**Gustavo de Araujo Lima:**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Gertulio T. Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 086.983.264-77  
Portaria nº. 031/2024



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
2.5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	1,00	R\$ 232,95	1,00	-	-	232,95	-	-	-
2.5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	0,00	R\$ 250,55	1,00	-	-	250,55	-	-	-
2.5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	18,00	R\$ 319,99	1,00	-	-	319,99	-	-	-
2.5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 19,91	1,00	-	-	19,91	-	-	-
2.6	REVESTIMENTO DE PAREDES									
2.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	51,44	-	-	234,05	-	-	-
2.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	51,44	-	-	2.088,46	-	-	-
2.7	PINTURA									
2.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	51,44	-	-	243,83	-	-	-
2.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	51,44	-	-	516,46	-	-	-
2.8	REVESTIMENTO DE PISO									

*Gustavo*  
**Gustavo de Araujo Lim.**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Gertulio Tibório Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria N.º 091/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654628478  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES,ou=08654628478, c=BR  
Reason: I am the author of the document  
Location: Caruaru-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÃ DO JUNCO, FERRAZ. SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
2.8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	17,40	-	-	737,41	-	-	-
2.8.2	AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 33,89	17,40	-	-	589,69	-	-	-
2.9	PORTAS E ESQUADRIAS				-	-	-	-	-	-
2.9.1	PORTAS EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 332,77	2,73	-	-	908,46	-	-	-
2.10	TUBULAÇÃO				-	-	-	-	-	-
2.9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 20,50	20,00	-	-	410,00	-	-	-
3.0	REFORMA DE CASA DE MÁQUINA NA SERRA DA CACHOEIRA				-	-	-	-	-	-
3.1	TELHADO				-	-	-	-	-	-
3.1.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 56,70	23,78	-	-	1.348,33	-	1.348,33	1.348,33
3.2	LAJE				-	-	-	-	-	-
3.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE [ENCHIMENTO+CAPA] =(8+3). AF_11/2020. PA	M2	R\$ 210,17	22,04	-	-	4.632,15	-	4.632,15	4.632,15
3.3	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES				-	-	-	-	-	-

*Gustavo*  
**Gustavo de Araújo Lim:**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Certidão Timoteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES, 08654526478  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, o=08654526478 c=BR  
e=atyla@atyla.com.br, ou=Certificado PF 41  
Reason: I am the author of this document  
Location: Caruaru-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 6,74	20,00	-	20,00		134,80	-	134,80	134,80
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	20,00	-	20,00		91,00	-	91,00	91,00
3.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	20,00	-	20,00		812,00	-	812,00	812,00
3.4	<b>PINTURA</b>										
3.4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	155,13	-	137,31		735,32	-	650,85	650,85
3.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	155,13	-	137,31		1.557,51	-	1.378,59	1.378,59
3.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 26,22	2,68	-	2,68		70,27	-	70,27	70,27
4.0	<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA EM SERRA SECA</b>										
4.1	<b>MOVIMENTOS EM TERRA</b>										

*Gustavo*  
**Gustavo de Araújo Lima:**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Gerúlio Antônio Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria nº: 031/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES, 08654525-77  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, 08654525-77, c=BR, ou=PE, email=atyla@vertentes-pe.gov.br  
Location: Caramuru-PE




AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33


VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 04712/2024 - DISPENSA Nº 01717/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	R\$ 82,58	1,05	-	-	-	86,71	-	-	-
4.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILLO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 91,04	10,94	-	-	-	995,98	-	-	-
4.2	ESTRUTURA				-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.264,31	1,15	-	-	-	2.603,96	-	-	-
4.3	ALVENARIA PAREDES				-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 88,23	26,81	-	-	-	2.365,45	-	-	-
4.3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 69,76	44,75	-	-	-	3.121,76	-	-	-
4.4	TElhADO				-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	R\$ 26,48	13,18	-	-	-	349,01	-	-	-

  
Gustavo de Araujo Lin.  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181007982-1

  
Gerulio Amoroso Bezerra  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº 0917/2024

Digitally signed by ATYLA COSTINES GUIMARÃES 9895452519  
ou=CA, ou=VERTENTES, ou=SIGILADOS, ou=03/25/19, c=BR, o=PE, ou=PE  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0777/2024 - DISPENSA Nº 0177/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 62,81	13,18	-	-	-	827,84	-	-	-
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
4.5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	R\$ 232,95	1,00	-	-	-	232,95	-	-	-
4.5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	R\$ 250,55	3,00	-	-	-	751,65	-	-	-
4.5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	R\$ 319,99	1,00	-	-	-	319,99	-	-	-
4.5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 19,91	1,00	-	-	-	19,91	-	-	-
4.6	REVESTIMENTO DE PAREDES										
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	103,43	-	-	-	470,61	-	-	-
4.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	103,43	-	-	-	4.199,26	-	-	-

*Gustavo*  
**Gustavo de Araújo Lim.**  
Engenheiro Civil  
CREA-DE 181007082-1

**Gertúlio Tinóbio Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbanos e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria: 11.110024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, o=08654525479, c=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba, PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ. SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
4.7	PINTURA														
4.7.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	103,43	-	-	490,26	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	103,43	-	-	1.038,44	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	REVESTIMENTO DE PISO														
4.8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	21,58	-	-	914,56	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 33,89	21,59	-	-	731,57	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	PORTAS E ESQUADRIAS														
4.9.1	PORTA EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 332,77	2,73	-	-	908,46	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10	RESERVATÓRIO														
4.10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	R\$ 5.545,36	1,00	-	-	5.545,36	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NO RIACHO DIREITO														
5.1	MOVIMENTOS EM TERRA														
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	R\$ 82,58	1,06	-	1,06	87,53	-	-	87,53	-	87,53	-	87,53	-



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVENBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 91,04	11,10	-	11,10	-	1.010,54	-	1.010,54	1.010,54
5.2	ESTRUTURA										
5.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.264,31	1,15	-	1,15	-	2.603,96	-	2.603,96	2.603,96
5.3	ALVENARIA PAREDES										
5.3.1	ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 88,23	19,92	-	19,92	-	1.757,54	-	1.757,54	1.757,54
5.3.2	ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS ASSENTADOS E REUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 69,76	42,27	-	42,27	-	2.948,76	-	2.948,76	2.948,76
5.4	TELHADO										
5.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 26,48	13,50	-	13,50	-	357,48	-	357,48	357,48
5.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 62,81	13,50	-	13,50	-	847,94	-	847,94	847,94
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

*Gustavo de Araújo Lima*  
Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

*Certidão*  
Certidão Intelecto Bezerra  
Sec. de Desenvolvimento  
U. Capote Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 038.985.284-77  
Portaria nº: 091/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUMARAES 08654525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES, o=08654525479, c=BR  
o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
5.5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	R\$ 232,95	1,00	-	1,00	232,95	-	232,95	232,95
5.5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	R\$ 250,55	3,00	-	3,00	751,65	-	751,65	751,65
5.5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	R\$ 319,99	1,00	-	1,00	319,99	-	319,99	319,99
5.5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 19,91	1,00	-	1,00	19,91	-	19,91	19,91
5.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN CR 13,63 INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 15,68	2,00	-	2,00	31,36	-	31,36	31,36
5.5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 84,87	1,00	-	1,00	84,87	-	84,87	84,87
5.6	REVESTIMENTO DE PAREDES									
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	98,46	-	98,46	447,99	-	447,99	447,99
5.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	98,46	-	98,46	3.997,48	-	3.997,48	3.997,48

*Gustavo*  
Gustavo de Araujo Lim.  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181007982-1

**Gertulio Timoteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
Cf: 068.385.234-77  
Portaria nº 0.17/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES, DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES, o=01CP-Brazil, ou=certificado PF AT Reason: I am the author of this document Location: Caruaru-PE




AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES


VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33  
LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.		
5.7	PINTURA											
5.7.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	98,46	-	98,46	466,70	-	466,70	-	466,70	-
5.7.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	98,46	-	98,46	988,54	-	988,54	-	988,54	-
5.8	REVESTIMENTO DE PISO											
5.8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	21,90	-	21,90	928,12	-	928,12	-	928,12	-
5.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 33,89	21,90	-	21,90	742,19	-	742,19	-	742,19	-
5.9	PORTAS E ESQUADRIAS											
5.9.1	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 332,77	2,73	-	2,73	908,46	-	908,46	-	908,46	-
5.10	RESERVATÓRIO											
5.10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	R\$ 5.545,36	1,00	-	1,00	5.545,36	-	5.545,36	-	5.545,36	-
6.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NAS CASINHAS											
6.1	MOVIMENTOS EM TERRA											
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	R\$ 82,58	1,06	-	1,06	87,53	-	87,53	-	87,53	-

  
Gustavo de Araujo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181407082-1

  
Gertulio Tinotéo Bezerra  
Sec. de Desenvolvimento  
Urb. e Transporte  
Vertentes-PE  
CPF: 038.905.284-77  
Portaria

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARÃES/0865452478  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARÃES/0865452478, c=br, o=CPD-Brazil  
Reason: I am the author of this document  
Location: Curitiba-PE



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.1.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	M3	R\$ 91,04	11,10	-	11,10	-	1.010,54	-	1.010,54	1.010,54
6.2	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.264,31	1,15	-	1,15	-	2.603,96	-	2.603,96	2.603,96
6.3	ALVENARIA PAREDES										
6.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 88,23	19,92	-	19,92	-	1.757,54	-	1.757,54	1.757,54
6.3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 69,76	42,27	-	42,27	-	2.948,76	-	2.948,76	2.948,76
6.4	TELHADO										
6.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 26,48	13,50	-	13,50	-	357,48	-	357,48	357,48
6.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 62,81	13,50	-	13,50	-	847,94	-	847,94	847,94
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										

*Gustavo de Araújo Lima*  
Gustavo de Araújo Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1

**Gerúlio Gimotão Bezerra**  
Soc. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº. 091/2024

Digitally signed by ATILA SOUTHEIS GUIMARAES, DN: cn=ATILA SOUTHEIS GUIMARAES, o=096452479, email=atila@kcp-brasil.com.br, c=BR, Reason: I am the author of this document Location: Camarajé



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.264.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÃ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE  
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO, SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 2601/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0171/2024 - DISPENSA Nº 0171/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 0,1 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	R\$ 232,95	1,00	-	1,00		232,95	-	232,95	232,95
6.5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	R\$ 250,55	3,00	-	3,00		751,65	-	751,65	751,65
6.5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	R\$ 319,99	1,00	-	1,00		319,99	-	319,99	319,99
6.5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 19,91	1,00	-	1,00		19,91	-	19,91	19,91
6.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 15,68	2,00	-	2,00		31,36	-	31,36	31,36
6.5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 84,87	1,00	-	1,00		84,87	-	84,87	84,87
6.6	REVESTIMENTO DE PAREDES										
6.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,55	98,46	-	98,46		447,99	-	447,99	447,99
6.6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 40,60	98,46	-	98,46		3.997,48	-	3.997,48	3.997,48



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 49.284.227/0001-33

VERTENTES, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

LOCAL: CHÁ DO JUNCO, FERRAZ, SERRA DA CACHOEIRA, SERRA SECA, RIACHO DIREITO E CASINHAS EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE MÁQUINA NOS DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, SERRA DA

CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 260/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 017/2024 - DISPENSA Nº 017/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
6.7	PINTURA													
6.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,74	98,46	-	98,46	466,70	-	466,70	-	466,70	-	466,70	-
6.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 10,04	98,46	-	98,46	988,54	-	988,54	-	988,54	-	988,54	-
6.8	REVESTIMENTO DE PISO													
6.8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 42,38	21,90	-	21,90	928,12	-	928,12	-	928,12	-	928,12	-
6.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 33,89	21,90	-	21,90	742,19	-	742,19	-	742,19	-	742,19	-
6.9	PORTAS E ESQUADRIAS													
6.9.1	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 332,77	2,73	-	2,73	908,46	-	908,46	-	908,46	-	908,46	-
							111.406,03		71.150,09		71.150,09		71.150,09	

Valor do Boletim: SETENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS

*Gertilio Timoteo Bezerra*  
Gertilio Timoteo Bezerra  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 086.985.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

Digitally signed by ATYLA SOSTENES  
GUIMARÃES:08654325479  
DN: cn=Atylo SOSTENES, ou=GUIMARÃES:08654325479  
c=br, o=CPD, email=sostenes@cpd.com.br  
Reason: I am the author of the document  
Location: Caruaru-PE

*Gustavo*  
Gustavo de Araujo Lim.  
Engenheiro Civil