

Objeto: Execução de Obra, de Engenharia Civil, Destinada à Construção de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Bairro São José, em Vertentes - PE

Medição: 3ª - Medição Parcial

Firma: NIEMALIA CONSTRUÇÕES LTDA

Ord. de Serviço:

Prazo decorrido:

19/08/2024

66 dias



PREFEITURA DAS
VERTENTES
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
CADA VEZ MELHOR

Contrato: 238/2024

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	CONTRATO INICIAL			DESENV. FISICO			FINANCEIRO (R\$)			% EXEC.
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	ACUMUL.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMUL.	
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS												
1.1.1	AF 02/2016	m²	12,00	1.286,00	15.432,00	12,00	-	12,00	15.432,00	-	32.865,60	100,00 %
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS												
1.1.2	AF 02/2016	m²	20,00	871,68	17.433,60	20,00	-	20,00	17.433,60	-	17.433,60	100,00 %
1.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00	370,36	3.703,60	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ADMINISTRAÇÃO												
ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												
1.2.1	AF 07/2020	mês	4,00	6.268,50	25.074,00	2,00	1,00	3,00	12.537,00	10.205,11	30.615,33	75,00 %
1.2.2	COMPLEMENTARES	mês	4,00	3.936,61	15.746,44	2,00	1,00	3,00	7.873,22	3.936,61	11.809,83	75,00 %
2.1 RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA E RUA INACIO JOSÉ DA SILVA (ALINHAMENTO 05)												
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019												
2.1.1	AF 11/2019	m²	4.580,56	2,83	12.962,98	4.580,56	-	4.580,56	12.962,98	-	306.731,17	100,00 %
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020												
2.1.2	AF 07/2020	m³	137,42	8,94	1.228,53	137,42	-	137,42	1.228,53	-	1.228,53	100,00 %
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019												
2.1.3	AF 11/2019	m³	68,71	1.653,68	113.624,35	68,71	-	68,71	113.624,35	-	113.624,35	100,00 %
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019												
2.1.4	AF 11/2019	m³	68,71	1.956,49	134.430,43	68,71	-	68,71	134.430,43	-	134.430,43	100,00 %
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020												
2.1.5	AF 07/2020	TXKM	10.532,17	1,64	17.272,76	10.532,17	-	10.532,17	17.272,76	-	17.272,76	100,00 %
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020												
2.1.6	AF 07/2020	TXKM	24.188,89	0,67	16.206,56	24.188,89	-	24.188,89	16.206,56	-	16.206,56	100,00 %
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016												
2.1.7	AF 02/2016	TXKM	13.101,86	0,84	11.005,56	13.101,86	-	13.101,86	11.005,56	-	11.005,56	100,00 %
2.2 RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA (ALINHAMENTO 05)												
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019												
2.2.1	AF 11/2019	m²	7.099,28	2,83	20.090,96	7.099,28	-	7.099,28	20.090,96	-	475.387,87	100,00 %
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020												
2.2.2	AF 07/2020	m³	212,98	8,94	1.904,04	212,98	-	212,98	1.904,04	-	1.904,04	100,00 %

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 09/172024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
Página 1

Bruzo Adriano Fernandes
Engenheiro Civil
CREMPE 18088717-7
Rua Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.334.1109 - CNPJ: 10.296.877/0001-00

Boletim: Nº 03

Objeto: Execução de Obra. de Engenharia Civil, Destinada à Construção de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Bairro São José, em Vertentes - PE

Medição: 3ª. Medição Parcial

Ord. de Serviço: 19/08/2024

Período: 01/10/2024 a 24/10/2024

Prazo decorrido: 66 dias

Firma: NIFMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 238/2024



PREFEITURA DAS
VERTENTES
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
CADA VEZ MELHOR

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		ANTERIOR	ACUMUL.	ANTERIOR	ACUMUL.	FINANCEIRO (R\$)	% EXEC.
			QUANT. PREVISTA	UNID. (R\$)		ATUAL	ATUAL						
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	106,49	1.653,68	176.100,38	106,49	106,49	176.100,38	106,49	176.100,38	106,49	1.882.880,34	100,00 %
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	106,49	1.956,49	208.346,62	106,49	106,49	208.346,62	106,49	208.346,62	106,49	1.850.683,89	100,00 %
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	16.323,52	1,64	26.770,57	16.323,52	16.323,52	26.770,57	16.323,52	26.770,57	16.323,52	32.196,45	100,00 %
2.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	37.489,68	0,67	25.118,09	37.489,68	37.489,68	25.118,09	37.489,68	25.118,09	37.489,68	25.118,09	100,00 %
2.2.7	CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	20.306,20	0,84	17.057,21	20.306,20	20.306,20	17.057,21	20.306,20	17.057,21	20.306,20	17.057,21	100,00 %
2.3	RUA MARIA ROSALINA DO NASCIMENTO (ALINHAMENTO B4)				49.332,98			49.332,98				49.332,98	
2.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	m²	736,98	2,83	2.085,65	736,98	736,98	2.085,65	736,98	2.085,65	736,98	2.085,65	100,00 %
2.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	22,11	8,94	197,66	22,11	22,11	197,66	22,11	197,66	22,11	197,66	100,00 %
2.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	11,05	1.653,68	18.273,16	11,05	11,05	18.273,16	11,05	18.273,16	11,05	18.273,16	100,00 %
2.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	11,05	1.956,49	21.619,21	11,05	11,05	21.619,21	11,05	21.619,21	11,05	21.619,21	100,00 %
2.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.694,55	1,64	2.779,06	1.694,55	1.694,55	2.779,06	1.694,55	2.779,06	1.694,55	2.779,06	100,00 %
2.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3.891,82	0,67	2.607,52	3.891,82	3.891,82	2.607,52	3.891,82	2.607,52	3.891,82	2.607,52	100,00 %
2.3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	2.108,00	0,84	1.770,72	2.108,00	2.108,00	1.770,72	2.108,00	1.770,72	2.108,00	1.770,72	100,00 %
2.4	RUA MANOEL CABRAL DA SILVA (ALINHAMENTO 05)				58.657,58			58.657,58				58.657,58	
2.4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	m²	875,88	2,83	2.478,74	875,88	875,88	2.478,74	875,88	2.478,74	875,88	2.478,74	100,00 %
2.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	26,28	8,94	234,94	26,28	26,28	234,94	26,28	234,94	26,28	234,94	100,00 %
2.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	13,14	1.653,68	21.729,36	13,14	13,14	21.729,36	13,14	21.729,36	13,14	21.729,36	100,00 %

Gustavo de Araujo Lami.
Engenheiro Civil

Gertúlio Henrique Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes - PE

Bruno Aguiar Farias
Engenheiro Civil
DRE/ARPE 18088074-7

Rua Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 - F. 6076 - Vertentes - PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024 (GP: 58.776-006 - FONE: 81.4734.1100 - CNPJ: 10.296.887/0001-60)



Valor do Contrato Atualizado (R\$): 1.882.880,34
 Valor Acum. Medições (R\$): 1.850.683,89
 Saldo do Contrato (R\$): 32.196,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.	
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)		ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		ACUMUL.
2.6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.565,24	1,64	2.566,99	1.565,24	-	2.566,99	-	2.566,99	100,00 %
2.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.594,83	0,67	2.408,54	3.594,83	-	2.408,54	-	2.408,54	100,00 %
2.6.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.947,13	0,84	1.635,59	1.947,13	-	1.635,59	-	1.635,59	100,00 %
2.7	RUA ODILOM CAVALCANTE ALBUQUERQUE (ALINHAMENTO 08 E 09)				100.982,92			100.982,92		100.982,92	
2.7.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.508,28	2,83	4.268,43	1.508,28	-	4.268,43	-	4.268,43	100,00 %
2.7.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	45,25	8,94	404,54	45,25	-	404,54	-	404,54	100,00 %
2.7.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	22,62	1.653,68	37.406,24	22,62	-	37.406,24	-	37.406,24	100,00 %
2.7.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	22,62	1.956,49	44.255,80	22,62	-	44.255,80	-	44.255,80	100,00 %
2.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.468,02	1,64	5.687,55	3.468,02	-	5.687,55	-	5.687,55	100,00 %
2.7.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.964,88	0,67	5.336,47	7.964,88	-	5.336,47	-	5.336,47	100,00 %
2.7.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.314,16	0,84	3.623,89	4.314,16	-	3.623,89	-	3.623,89	100,00 %
2.8	F TRAVESSA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA (ALINHAMENTO 10)				55.576,81			55.576,81		55.576,81	
2.8.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	829,84	2,83	2.348,45	829,84	-	2.348,45	-	2.348,45	100,00 %
2.8.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	24,90	8,94	222,61	24,90	-	222,61	-	222,61	100,00 %
2.8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,45	1.653,68	20.588,32	12,45	-	20.588,32	-	20.588,32	100,00 %
2.8.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,45	1.956,49	24.358,30	12,45	-	24.358,30	-	24.358,30	100,00 %
2.8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.908,07	1,64	3.129,23	1.908,07	-	3.129,23	-	3.129,23	100,00 %

Boletim: N.º 03

Objeto: Execução de Obra de Engenharia Civil, Destinada à Construção de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Bairro São José, em Vertentes - PE

Medição: 3ª - Medição Parcial

Ord. de Serviço: 19/08/2024

Prazo decorrido: 66 dias

Firma: NIEMALIA CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 238/2024

Período: 01/10/2024 a 24/10/2024



PREFEITURA DAS
VERTENTES
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
CADA VEZ MELHOR

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		CONTRATO ATUALIZADO		DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.	
			QUANT. PREVISTA	UNID. (R\$)	PREGO TOTAL (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ACUMUL.		ACUMUL.
			QUANT. REALIZADA	UNID. (R\$)	PREGO TOTAL (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ACUMUL.		ACUMUL.
2.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.382,20	0,67	2.936,07	4.382,20	4.382,20	2.936,07	-	2.936,07	100,00 %	
2.8.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.373,61	0,84	1.993,83	2.373,61	2.373,61	1.993,83	-	1.993,83	100,00 %	
2.9	TRAVESSA RUA JOSÉ MENDES DA COSTA (ALINHAMENTO II)				67.946,47			67.946,47				
2.9.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.014,82	2,83	2.871,94	1.014,82	1.014,82	2.871,94	-	2.871,94	100,00 %	
2.9.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,44	8,94	272,13	30,44	30,44	272,13	-	272,13	100,00 %	
2.9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,22	1.653,68	25.169,01	15,22	15,22	25.169,01	-	25.169,01	100,00 %	
2.9.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,22	1.956,49	29.777,78	15,22	15,22	29.777,78	-	29.777,78	100,00 %	
2.9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.333,40	1,64	3.826,78	2.333,40	2.333,40	3.826,78	-	3.826,78	100,00 %	
2.9.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.359,03	0,67	3.590,55	5.359,03	5.359,03	3.590,55	-	3.590,55	100,00 %	
2.9.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.902,71	0,84	2.438,28	2.902,71	2.902,71	2.438,28	-	2.438,28	100,00 %	
2.10	RUA JOSÉ MENDES DA COSTA (ALINHAMENTO I2)				93.883,66			93.883,66				
2.10.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.396,32	2,83	3.951,59	1.396,32	1.396,32	3.951,59	-	3.951,59	100,00 %	
2.10.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	41,89	8,94	374,50	41,89	41,89	374,50	-	374,50	100,00 %	
2.10.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,94	1.653,68	34.628,06	20,94	20,94	34.628,06	-	34.628,06	100,00 %	
2.10.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,94	1.956,49	40.968,90	20,94	20,94	40.968,90	-	40.968,90	100,00 %	
2.10.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.210,59	1,64	5.265,37	3.210,59	3.210,59	5.265,37	-	5.265,37	100,00 %	
2.10.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.373,65	0,67	4.940,35	7.373,65	7.373,65	4.940,35	-	4.940,35	100,00 %	

Gustavo de Araújo Luna
Engenheiro Civil
Página 5

Gertulio Simoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes - PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 091/2024

Bruno Araújo Ferreira
Engenheiro Civil
CPF: 55.790.099-4055, 81.5734.1109 - CNPJ: 19.296.887/0001-66
Rua Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes - PE

Boletim: Nº 03

Objeto: Execução de Obra, de Engenharia Civil, Destinada à Construção de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Bairro São José, em Vertentes - PE

Medição: 3ª Medição Parcial

Ord. de Serviço: 19/08/2024

Período: 01/10/2024 a 24/10/2024

Prazo decorrido: 66 dias

Firma: NIEMALIA CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 238/2024



Valor do Contrato Atualizado (R\$): 1.882.880,34
 Valor Acum. Medições (R\$): 1.850.683,89
 Saldo do Contrato (R\$): 32.196,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.	
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)		ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		ACUMUL.
2.10.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	3.993,92	0,84	3.354,89	3.993,92	-	3.993,92	-	3.354,89	100,00 %
2.11	RUA SEVERINO JOSE LUIZ (ALINHAMENTO 13)				69.862,20			69.862,20		69.862,20	
2.11.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	1.043,18	2,83	2.952,20	1.043,18	-	1.043,18	-	2.952,20	100,00 %
2.11.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	31,30	8,94	279,82	31,30	-	31,30	-	279,82	100,00 %
2.11.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	15,65	1.653,68	25.880,09	15,65	-	15,65	-	25.880,09	100,00 %
2.11.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	15,65	1.956,49	30.619,07	15,65	-	15,65	-	30.619,07	100,00 %
2.11.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2.398,60	1,64	3.933,70	2.398,60	-	2.398,60	-	3.933,70	100,00 %
2.11.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.508,80	0,67	3.690,90	5.508,80	-	5.508,80	-	3.690,90	100,00 %
2.11.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	2.983,83	0,84	2.506,42	2.983,83	-	2.983,83	-	2.506,42	100,00 %
2.12	TRAVESSA JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA (TRECHO 02) - ADITIVO				14.242,35			14.242,35		14.242,35	
2.12.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	212,80	2,83	602,22	212,80	-	212,80	-	602,22	100,00 %
2.12.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	6,38	8,94	57,04	6,38	-	6,38	-	57,04	100,00 %
2.12.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	3,19	1.653,68	5.275,24	3,19	-	3,19	-	5.275,24	100,00 %
2.12.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	3,19	1.956,49	6.241,20	3,19	-	3,19	-	6.241,20	100,00 %
2.12.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	489,30	1,64	802,45	489,30	-	489,30	-	802,45	100,00 %
2.12.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.123,75	0,67	752,91	1.123,75	-	1.123,75	-	752,91	100,00 %



Gertúlio Timóteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes

Bruno Araújo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREMPE 10800717

Fina De: Emílio Cavalcanti nº 97 - Centro - Vertentes - PE
 CEP: 55.770-000 - FONE: 81.373.4.109 - CNPJ: 10.295.857/0001-60
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Objeto: Execução de Obra, de Engenharia Civil, Destinada à Construção de Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Bairro São José, em Vertentes - PE

Medição: 3.ª Medição Parcial

Firma: NIEMAJA CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 238/2024

Período: 01/10/2024 a 24/10/2024

Ord. de Serviço: 19/08/2024

Prazo decorrido: 66 dias



Valor do Contrato Atualizado	(R\$):	1.882.880,34
Valor Acum. Medições	(R\$):	1.850.683,89
Saldo do Contrato	(R\$):	32.196,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)		ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
2.12.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	608,68	0,84	511,29	608,68	511,29	608,68	511,29	100,00 %
2.13 TRAVESSA RUA JOSE MENDES DA COSTA (TRINCHO 02) - ADITIVO					13.301,12					
2.13.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	198,50	2,83	561,76	198,50	561,76	198,50	561,76	100,00 %
2.13.2	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	5,96	8,94	53,28	5,96	53,28	5,96	53,28	100,00 %
2.13.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	2,98	1.653,68	4.927,97	2,98	4.927,97	2,98	4.927,97	100,00 %
2.13.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	2,98	1.956,49	5.830,34	2,98	5.830,34	2,98	5.830,34	100,00 %
2.13.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	456,42	1,64	748,53	456,42	748,53	456,42	748,53	100,00 %
2.13.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.048,23	0,67	702,31	1.048,23	702,31	1.048,23	702,31	100,00 %
2.13.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	567,77	0,84	476,93	567,77	476,93	567,77	476,93	100,00 %
2.14 RUA DO IPSEP					73.702,23					
2.14.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	1.100,58	2,83	3.114,64	1.100,58	3.114,64	1.100,58	3.114,64	100,00 %
2.14.2	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	33,02	8,94	295,20	33,02	295,20	33,02	295,20	100,00 %
2.14.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	16,51	1.653,68	27.302,26	16,51	27.302,26	16,51	27.302,26	100,00 %
2.14.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	16,51	1.956,49	32.301,65	16,51	32.301,65	16,51	32.301,65	100,00 %
2.14.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2.530,59	1,64	4.150,17	2.530,59	4.150,17	2.530,59	4.150,17	100,00 %
2.14.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.811,91	0,67	3.893,98	5.811,91	3.893,98	5.811,91	3.893,98	100,00 %



Bruno Araújo Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 108001747




Gestulim
Sec de Desenvolvimento
Urbano e Transportes - PE
Vertentes - PE



Valor do Contrato Atualizado (R\$): 1.882.880,34
Valor Acum. Medições (R\$): 1.850.683,99
Saldo do Contrato (R\$): 32.196,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)		ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
2.14.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	3.148,01	0,84	2.644,33	3.148,01	3.148,01	2.644,33	2.644,33	100,00 %
2.15	RUA JEQUÁ				19.504,37			19.504,37	19.504,37	
2.15.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	291,02	2,83	823,59	291,02	291,02	823,59	823,59	100,00 %
2.15.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	8,73	8,94	78,05	8,73	8,73	78,05	78,05	100,00 %
2.15.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	4,37	1.653,68	7.226,58	4,37	4,37	7.226,58	7.226,58	100,00 %
2.15.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	4,37	1.956,49	8.549,86	4,37	4,37	8.549,86	8.549,86	100,00 %
2.15.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	669,15	1,64	1.097,41	669,15	669,15	1.097,41	1.097,41	100,00 %
2.15.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.536,81	0,67	1.029,66	1.536,81	1.536,81	1.029,66	1.029,66	100,00 %
2.15.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	832,41	0,84	699,22	832,41	832,41	699,22	699,22	100,00 %
2.16	RUA ANTONIO LIMA SANTOS				258.205,84			258.205,84	258.205,84	
2.16.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	3.855,90	2,83	10.912,20	3.855,90	3.855,90	10.912,20	10.912,20	100,00 %
2.16.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	115,68	8,94	1.034,18	115,68	115,68	1.034,18	1.034,18	100,00 %
2.16.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	57,84	1.653,68	95.648,85	57,84	57,84	95.648,85	95.648,85	100,00 %
2.16.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	57,84	1.956,49	113.163,38	57,84	57,84	113.163,38	113.163,38	100,00 %
2.16.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.865,95	1,64	14.540,16	8.865,95	8.865,95	14.540,16	14.540,16	100,00 %
2.16.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	20.362,13	0,67	13.642,63	20.362,13	20.362,13	13.642,63	13.642,63	100,00 %





Valor do Contrato Atualizado (R\$): 1.882.880,34
 Valor Acum. Medições (R\$): 1.850.683,89
 Saldo do Contrato (R\$): 32.196,45

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO INICIAL		PREÇO TOTAL (R\$)	DESENV. FÍSICO		FINANCEIRO (R\$)		% EXEC.		
			QUANT. PREVISTA	UNIT. (R\$)		ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		ACUMUL.	ACUMUL.
2.16.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TKKM	11.029,10	0,84	9.264,44	11.029,10	-	11.029,10	9.264,44	-	9.264,44	100,00 %
3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL					14.584,67							
3.1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	24,00	91,58	2.197,92	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	9,56	575,30	5.495,87	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	52,00	132,44	6.886,88	-	-	-	-	-	-	-
3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					39.456,29							
3.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1.381,79	28,54	39.456,29	-	1.252,04	1.252,04	1.252,04	-	35.733,22	90,61 %

SOMA

VALOR DA MEDIÇÃO - (PI)

Vertentes/PE, 24 de outubro de 2024.

(Assinatura)
 Bruno André Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 1006071-7

Niemaia Construções Ltda

Importa a presente Medição em R\$ 45.938,33 (quarenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e três centavos).

1.882.880,34

1.804.745,56

45.938,33

1.850.683,89

(Assinatura)
Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 C.P.F: 080.983.284-77
 Prefeitura Municipal de Vertentes/PE, Portaria N.º 031/2024