

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTRATO Nº 178/2024 / ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024

OBRA: Construção de pavimentação asfáltica em diversas passagens molhadas nos Distritos Chã do Junco e Capela Nova em Vertentes-PE

JULHO/2024

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIRO						
						PREVISÃO	ANT	MEDIÇÃO	ACUM	SALDO	PREVISÃO	ANT	1ª MEDIÇÃO	ACUM	SALDO
1.1	401351	SICRO	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	m²	R\$ 0,42	948,00		-	-	948,00	R\$ 398,16		R\$ -	R\$ -	R\$ 398,16
1.2	401353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	R\$ 0,31	948,00		435,00	435,00	513,00	R\$ 293,88		R\$ 134,85	R\$ 134,85	R\$ 159,03
1.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE_AF_11/2018	m³	R\$ 2.242,07	47,40		21,75	21,75	25,65	R\$ 106.274,12		R\$ 48.765,02	R\$ 48.765,02	R\$ 57.509,10
1.4	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,29	1.422,00		652,50	652,50	769,50	R\$ 3.256,38		R\$ 1.494,23	R\$ 1.494,23	R\$ 1.762,16
1.5	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 0,84	474,00		217,50	217,50	256,50	R\$ 398,16		R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 215,46
TOTAL											R\$ 110.620,70		R\$ 50.576,80	R\$ 50.576,80	R\$ 60.043,90

Raimundo Ferreira de Lima
- Diretor de Obras -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
Gertulio Timóteo Bezerra
CONTRATANTE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Cleyton Reus C.C. Pereira
CONSTRUTORES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA - EPP
Cleyton Reus C.C. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1818435187