



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ. 20.520.477/0001-05
 LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
1	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (JAU ARNOBIS)											
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	113,00	103,73		103,73	358,21	328,82			326,82
1.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	192,00	192,00		192,00	14.759,04	14.759,04			14.759,04
1.2	ALVENARIA											
1.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_09/2022	m³	471,96	194,00	172,65		172,65	91.564,12	81.487,34			81.487,34
1.3	TUBOS											
1.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	104,04	56,00	56,00		56,00	5.826,24	5.826,24			5.826,24
1.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO											
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	300,00	300,00		300,00	24.813,00	24.813,00			24.813,00
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	10,00				468,40				
2	PASSAGEM MOLHADA LIVRAMENTO - RIACHO TOPADA (GONCALVES)											
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO											

1024 - Construção de 12/2024
 Sueli de Oliveira F. de Aguiar
 Sócios Administradores
 CPF - 113.668.034.14

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 161000687-3

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.264-77
 Portaria Nº: 001/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO

TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	51,00	-	-	-	161,67	-	-
2.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	60,00	-	-	-	4.612,20	-	-
2.2	ALVENARIA									
2.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 08/2022	m³	471,98	94,50	-	-	-	44.602,11	-	-
2.3	TUBOS									
2.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 300 MM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 03/2024	M	56,20	40,00	-	-	-	2.248,00	-	-
2.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO									
2.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	82,71	225,00	-	-	-	18.609,75	-	-
2.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	46,84	9,00	-	-	-	421,56	-	-
2.5	SINALIZAÇÃO									
2.5.1	CONFECCÃO DE PILARETE PARA SINALIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC DE 150MM PREENCHIDO COM CONCRETO DE 15MPa	M	78,93	20,00	-	-	-	1.578,60	-	-
3	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (ZE DE JOTA)									
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO									

5/10 - 05/12/2024
Bianca Carolina de Jesus
Sócio Titular
CPF: 113.900.000-11

Gusta
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CBEA DE 18.000.000-1

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 03/1/2024



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

OPRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 0077/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3.17	53.58	30.14	30.14	30.14	189,84	95,54	-	95,54
3.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76.87	56.00	56.00	56.00	56.00	4.304,72	4.304,72	-	4.304,72
3.2	ALVENARIA										
3.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471.98	98.10	98.10	98.10	98.10	46.301,23	46.301,23	-	46.301,23
3.3	TUBOS										
3.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	281.76	12.00	12.00	12.00	12.00	3.501,12	3.501,12	-	3.501,12
3.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82.71	96.00	-	96.00	96.00	7.940,16	-	7.940,16	7.940,16
3.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46.84	5.00	-	-	-	281,04	-	-	-
4	PASSAGEM MOLHADA - ALTO DO FOGO										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3.17	19,20	-	-	-	60,86	-	-	-
4.2	ALVENARIA										

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 09/2024

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CPF: Nº 00000000-7

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471,96	32,70	-	-	-	15.433,74	-	-	-
4.3	TUBOS										
4.3.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	74,69	10,00	-	-	-	746,90	-	-	-
4.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
4.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	90,00	-	-	-	7.443,90	-	-	-
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	6,00	-	-	-	281,04	-	-	-
5	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO JUCURI										
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	72,00	-	-	-	228,24	-	-	-
5.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	72,00	-	-	-	5.534,84	-	-	-
5.2	ALVENARIA										
5.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471,96	51,00	-	-	-	24.070,98	-	-	-
5.3	TUBOS										

Handwritten signature and initials

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 089.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lira
Engenheiro Civil
CREA-PE 19.122.111-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	104,04	24,00	-	-	-	2.496,96	-	-	-
6	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (ZE SOBRINHO)										
6.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	74,40	73,26	-	73,26	235,84	232,23	-	232,23
6.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	140,00	140,00	-	140,00	10.761,80	10.761,80	-	10.761,80
6.2	ALVENARIA										
6.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3:40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471,98	136,80	130,79	-	130,79	64.566,86	61.732,15	-	61.732,15
6.3	TUBOS										
6.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	104,04	40,00	40,00	-	40,00	4.161,60	4.161,60	-	4.161,60
6.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
6.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	300,00	-	315,00	315,00	24.813,00	-	26.053,65	26.053,65
6.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	10,00	-	-	-	468,40	-	-	-

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº: 66.000.000-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
 LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
7	PASSAGEM MOLHADA - PEDRA RAJADA																	
7.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO																	
7.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	12,40	-	-	-	-	36,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	150,00	-	-	-	-	11.530,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	ALVENARIA																	
7.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	471,98	37,28	-	-	-	-	17.595,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	TUBOS																	
7.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	104,04	24,00	-	-	-	-	2.496,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO																	
7.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,71	480,00	-	-	-	-	39.700,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	46,84	12,00	-	-	-	-	562,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO JACU (ANTONIO CAETANO)																	
8.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO																	
8.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	32,00	-	-	-	-	101,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gertulio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.986.264-77
 Portaria Nº: 051/2024

Engenheiro Civil
 CREA - PE 19100082-1

Ass: Gerente LDB
 Ass: Gerente LDB
 Ass: Gerente LDB

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATAÇÃO: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05


VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2024.


LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	150,00	-	-	-	11.530,50	-	-	-
8.2	ALVENARIA										
8.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471,98	81,00	-	-	-	38.230,38	-	-	-
8.3	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
8.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	300,00	-	-	-	24.813,00	-	-	-
8.3.2	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	40,00	-	-	-	1.873,60	-	-	-
Valor do Boletim: TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS								582.299,74	258.304,83	33.993,81	292.298,64


Gerúlio Amoteco Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.586.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CRFA-PE 141111082-1