

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
1.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 09										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,15	304,50				45,68	-	-	-
1.2	PAVIMENTO										
1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	78,41	304,50				23.875,85	-	-	-
1.3	MEIO FIO										
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	49,40	87,00				4.297,80	-	-	-
2.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 27										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,15	322,00		322,00	322,00	48,30	-	48,30	48,30
2.2	PAVIMENTO										
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	78,41	322,00			322,00	25.248,02	-	25.248,02	25.248,02
2.3	MEIO FIO										
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	49,40	92,00			92,00	4.544,80	-	4.544,80	4.544,80
3.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 28										
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	0,15	350,00			350,00	52,50	-	52,50	52,50
3.2	PAVIMENTO										
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	78,41	350,00			350,00	27.443,50	-	27.443,50	27.443,50
3.3	MEIO FIO										

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.13 09:44:28
-03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,40	100,00		100,00	100,00	4.940,00	-	4.940,00
4.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 29									
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,15	350,00			350,00	52,50	-	52,50
4.2	PAVIMENTO									
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	78,41	350,00			350,00	27.443,50	-	27.443,50
4.3	MEIO FIO									
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,40	100,00		100,00	100,00	4.940,00	-	4.940,00
5.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 30									
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,15	336,00			-	50,40	-	-
5.2	PAVIMENTO									
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	78,41	336,00			-	26.345,76	-	-
5.3	MEIO FIO									
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	49,40	96,00			-	4.742,40	-	-
6.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 34									
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,15	1.768,00			-	265,20	-	-
6.2	PAVIMENTO									

Gertúlio Timoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.13 09:44:38 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA


LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	1.768,00			-	138.628,88	-	-
6.3	MEIO FIO									
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	442,00			-	21.834,80	-	-
7.0	LOTEAMENTO NOVA MORADA - RUA 36									
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	0,15	2.736,00	2.000,00		-	-	-	-
7.2	PAVIMENTO									
7.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	2.736,00	2.000,00		2.000,00	410,40	300,00	300,00
7.3	MEIO FIO									
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	684,00	500,00		500,00	214.529,76	156.820,00	156.820,00
8	POSTE, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ITENS									
8.1	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/6M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	1.687,39	5,00		5,00	-	33.789,60	24.700,00	24.700,00
8.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	47,59	5,00			-	-	-	-
8.3	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	175,26	12,00			-	8.436,95	8.436,95	8.436,95
8.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	780,72	12,00			-	2.103,12	-	-
							-	9.368,64	-	-


Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


RAIMUNDO FERRIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -


Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 161907982-1

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.13 09:44:49 -03'00'

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
8.5	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 10MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	12,05	72,00			-	867,80	-	-	-
9.0	LIVRAMENTO - TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO						-	-	-	-	-
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	3.128,00			-	469,20	-	-	-
9.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
9.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	3.128,00			-	245.266,48	-	-	-
9.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	782,00			-	38.630,80	-	-	-
10.0	RUA NO SÍTIO AREIAS DO JUNCO						-	-	-	-	-
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	1.984,00			-	297,60	-	-	-
10.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-
10.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	1.984,00			-	155.565,44	-	-	-
10.3	MEIO FIO						-	-	-	-	-
10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	992,00			-	49.004,80	-	-	-
11.0	FERRAZ						-	-	-	-	-
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	69,10			-	70,37	-	-	-
11.2	PAVIMENTO						-	-	-	-	-

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.294-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.13 09:45:00 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO NOVA MORADA, DISTRITOS LIVRAMENTO E SÃO JOÃO DO FERRAZ, SÍTIO AREIAS DO JUNCO, CIDADE, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 13 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATO Nº 176/2024 PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATO Nº 176/2024 - PROCESSO LICITATORIO 049/2024 - CONCORRENCIA Nº 003/2024										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO
11.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	469,10			-	36.782,13	-	-
11.3	MEIO FIO						-	-	-	-
11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	76,00			-	3.754,40	-	-
12.0	RUA PARALELA A AVENIDA SERGIO GUERRA						-	-	-	-
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-	-
12.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,15	765,00			-	114,75	-	-
12.2	PAVIMENTO						-	-	-	-
12.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	78,41	765,00			-	59.983,65	-	-
12.3	MEIO FIO						-	-	-	-
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	49,40	306,00			-	15.116,40	-	-
								1.189.599,92	181.820,00	103.150,07
										284.970,07

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.08.13 09:45:09 -03'00'

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA

- Diretor de Obras -

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 161907982-1