



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 /ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895

VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO										
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 11/2019	M2	0.12	13.147,00	-	-	-	1.577,64	-	-	-
2.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO										
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30.47	36,24	36,24	-	36,24	1,104,23	1,104,23	-	1,104,23
2.2	ALVENARIA										
2.2.1	ALVENARIA DE TUILOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	M2	49.11	268,00	267,99	-	267,99	13,161,48	13,160,99	-	13,160,99
2.2.2	ALVENARIA DE TUILOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87,24	160,80	160,80	-	160,80	14,028,19	14,028,19	-	14,028,19
2.3	CONCRETO ARMADO										
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,387,48	6,80	6,80	-	6,80	16,243,27	16,234,87	-	16,234,87
2.4	CHAPISCO E REBOCO										
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	536,00	536,00	-	536,00	4,373,76	4,373,76	-	4,373,76
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	35,10	536,00	536,00	-	536,00	18,813,60	18,813,60	-	18,813,60
2.5	PINTURA										
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	3,96	536,00	-	-	-	2,122,56	-	-	-
2.5.2	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	11,79	536,00	-	-	-	6,319,44	-	-	-
2.6	TELA DE PROTEÇÃO										
2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA CONFECCIONADA COM FIOS GALVANIZADOS Nº 12	M2	50,28	321,60	-	214,50	214,50	16,170,05	-	10,785,06	10,785,06
3.0	VESTIÁRIO										
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30.47	1,69	3,71	-	3,71	51,49	113,04	-	113,04
3.2	ALVENARIA										

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA-05842598400
Data: 2025.02.06 11:48:48
-03'00"

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA-05842598400

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

CONTRATO Nº 015/2024 - PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2.1	ALVENARIA DE TUIÇOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6- 1:2 VEZ.	M2	49,11	61,80	79,37	-	79,37	3.035,00	3.897,87	-	3.897,87
3.2.2	ALVENARIA DE TUIÇOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6- 1 VEZ.	M2	87,24	5,64	5,64	-	5,64	482,03	482,03	-	482,03
3.3	CONCRETO ARMADO										
3.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO A (NBR 12655),LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM,	M3	2.387,48	1,55	0,87	-	0,87	3.700,59	2.077,11	-	2.077,11
3.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM,	M3	1.598,15	1,00	0,93	-	0,93	1.598,15	1.486,29	-	1.486,29
3.4	LAJE										
3.4.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3), AF. 11/2020 PA.	M2	177,84	20,46	33,77	-	33,77	3.638,61	6.005,66	-	6.005,66
3.5	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO										
3.5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	113,82	-	206,91	206,91	928,77	-	1.688,39	1.688,39
3.5.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA,	M2	35,10	100,71	-	206,91	206,91	3.534,92	-	7.262,55	7.262,55
3.5.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA,	M2	30,75	13,11	-	-	-	403,13	-	-	-
3.6	TELHADO										
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, GAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	80,18	20,46	-	-	-	1.640,48	-	-	-
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	48,63	20,46	-	-	-	994,97	-	-	-
3.7	PORTAS										

Assinado de forma digital por PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:0584259840
Dados: 2025.02.06 11:49:02 -03'00'

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:0584259840 0

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 015/2024 - PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2023 - PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	916.59	1,00	-	-	-	916.59	-	-	-
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	956.13	1,00	-	-	-	956.13	-	-	-
3.8	REVESTIMENTO TETO										
3.8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	41.52	17.64	-	-	-	732.41	-	-	-
3.9	PINTURA										
3.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.96	100.71	-	-	-	398.81	-	-	-
3.9.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11.79	100.71	-	-	-	1.187.37	-	-	-
3.9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10.89	17.64	-	-	-	192.10	-	-	-
3.9.4	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMÃO.	M2	17.63	6.30	-	-	-	111.07	-	-	-
3.10	PISO E CONTRAPISO										
3.10.1	LASTRO DE PISO COM 5.0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1.4.8.	M2	33.33	17.64	-	-	-	587.94	-	-	-
3.10.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI-FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33.65	17.64	-	-	-	593.59	-	-	-
3.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	51.77	17.64	-	-	-	913.22	-	-	-
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										


Gerônimo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR CIPRIANO DA SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.02.06 11:49:16
-03'00


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

CONTRATO Nº 015/2024 - PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO
3.11.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	102.98	2.00	-	-	-	205.96	-	-
3.11.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA, CAO, CX, 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	87.76	2.00	-	-	-	175.52	-	-
3.11.3	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	114.86	2.00	-	-	-	229.72	-	-
3.11.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	157.54	3.00	-	-	-	472.62	-	-
3.11.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1.316.88	1.00	-	-	-	1.316.88	-	-
3.11.6	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLA T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	504.80	1.00	-	-	-	504.80	-	-
3.11.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	60.55	1.00	-	-	-	60.55	-	-
3.11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	12.70	2.00	-	-	-	25.40	-	-
3.12	INSTALACOES HIDRAULICAS									
3.12.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	60.35	2.00	-	-	-	120.70	-	-
3.12.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	87.75	1.00	-	-	-	87.75	-	-
3.12.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	80.53	1.00	-	-	-	80.53	-	-

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA-05842598400
Dados: 2025.02.06 11:49:29

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA-05842598400


Gerônimo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 051/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1





BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	ACUM.
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO		
3.12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	783.09	1.00	-	-	783.09	-	-	-	-
3.13	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE										
3.13.1	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEB, ELIANE PORTO RICO, S/A, MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	33.21	13.11	-	-	435.38	-	-	-	-
3.14	LOUCAS SANITÁRIAS										
3.14.1	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	294.95	1.00	-	-	294.95	-	-	-	-
3.14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	430.25	1.00	-	-	430.25	-	-	-	-
4.0	ARQUIBANCADEA										
4.1	TRBALHOS EM TERRA										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30.47	4.57	-	-	139.25	-	-	-	-
4.1.2	EXECUÇÃO DE ÁTERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M3	62.93	40.32	-	-	2.537.34	-	-	-	-
4.2	ALVENARIA										
4.2.1	ALVENARIA DE TUILOS DE 6 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	M2	87.24	102.96	102.96	-	8.982.23	8.982.23	-	-	8.982.23
4.3	CONCRETO ARMADO										
4.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LÂNCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387.48	3.26	-	-	7.783.18	-	-	-	-

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.02.06 11:49:41


Gerjailo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	6,09	-	-	-	9.732,73	-	-	-
4.4	CHAPISCO E REBOCO										
4.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	8,16	149,76	173,18	-	173,18	1.222,04	1.413,15	-	1.413,15
4.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	35,10	149,76	173,18	-	173,18	5.256,58	6.078,62	-	6.078,62
4.5	PINTURA										
4.5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	M2	3,96	149,76	-	-	-	593,05	-	-	-
4.5.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	11,79	149,76	-	-	-	1.765,67	-	-	-
4.6	PISO E CONTRAPISO										
4.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	60,48	108,00	-	-	-	6.532,92	-	-	-
4.8.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI-FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33,65	108,00	85,80	-	85,80	3.634,20	2.887,17	-	2.887,17
5.0	PISTA DE COOPER										
5.1	MEIO FIO										
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M3	56,51	184,84	184,84	-	184,84	10.445,31	10.445,31	-	10.445,31
5.2	PISO INTERTRAVADO										
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 10/2022	M2	56,60	580,00	580,00	-	580,00	32.828,00	32.828,00	-	32.828,00
6.0	REDE DE PROTEÇÃO										
6.1	INSTALAÇÃO DE POSTE										
6.1.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLTO T. 150,8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40M, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	504,80	10,00	-	-	-	5.048,00	-	-	-
6.2	TELA DE PROTEÇÃO										

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 18190/982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.02.06 11:49:53
-03'00"



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONTRATO Nº 015/2024 - PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO NºPE20241081895											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA COM FIO 4 MALHA 15X15	M2	20,83	1.608,00	-	-	-	33.494,64	-	-	-
7.0	ITENS DE SERRALHARIA										
7.1	BARRAS										
7.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY.TUBO 4 POL,REF. 413.GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	3.287,88	1,00	-	-	-	3.287,88	-	-	-
7.2	PORTÕES										
7.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 312000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAO.S.	M2	374,34	2,10	-	-	-	786,11	-	-	-
								259.814,82	144.422,13	19.736,00	164.156,13
Valor do Boletim: DEZENOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS											

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.02.06 11:50:04
-03'00'

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 1P-09/7962-1