



Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO										
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M2	0.12	13.147,00	-	-	-	1.577,64	-	-	-
2.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA E ALAMBRADO										
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	36,24	36,24	-	36,24	1.104,23	1.104,23	-	1.104,23
2.2	ALVENARIA										
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	M2	49,11	268,00	267,99	-	267,99	13.161,48	13.160,99	-	13.160,99
2.2.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ	M2	87,24	160,80	160,80	-	160,80	14.028,19	14.028,19	-	14.028,19
2.3	CONCRETO ARMADO										
2.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,49	6,80	6,80	-	6,80	16.243,27	16.234,87	-	16.234,87
2.4	CHAPISCO E REBOCO										
2.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	8,16	536,00	536,00	-	536,00	4.373,76	4.373,76	-	4.373,76
2.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	35,10	536,00	536,00	-	536,00	18.813,60	18.813,60	-	18.813,60
2.5	PINTURA										
2.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	3,96	536,00	-	-	-	2.122,56	-	-	-
2.5.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	11,79	536,00	-	-	-	6.319,44	-	-	-
2.6	TELA DE PROTEÇÃO										
2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA CONFECCIONADA COM FIOS GALVANIZADOS Nº 12	M2	50,28	321,60	214,50	214,50	429,00	16.170,05	10.765,06	10.765,06	21.570,12
3.0	VESTIÁRIO										
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	1,69	3,71	-	3,71	51,49	113,04	-	113,04
3.2	ALVENARIA										

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.03.21 14:56:09
-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanidade e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	916,59	1,00	-	-	-	916,59	-	-	-
3.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	956,13	1,00	-	-	-	956,13	-	-	-
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 REVESTIMENTO DE TETO										
3.8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017 PS	M2	41,52	17,64	-	-	-	732,41	-	-	-
3.9	PINTURA										
3.9.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	M2	3,96	100,71	-	-	-	398,81	-	-	-
3.9.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	11,79	100,71	-	-	-	1.187,37	-	-	-
3.9.3	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	10,89	17,64	-	-	-	192,10	-	-	-
3.9.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMÃO.	M2	17,63	6,30	-	-	-	111,07	-	-	-
3.10	PISO E CONTRAPISO										
3.10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 148	M2	33,33	17,64	-	-	-	587,94	-	-	-
3.10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI-FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	33,65	17,64	-	-	-	593,59	-	-	-
3.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE	M2	51,77	17,64	-	-	-	913,22	-	-	-
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.11.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	102,98	2,00	-	-	-	205,96	-	-	-

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.03.21 14:56:35
-03'00"

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.11.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIA OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIA, CAO, CX, 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	87,76	2,00	-	-	-	175,52	-	-	-
3.11.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	114,86	2,00	-	-	-	229,72	-	-	-
3.11.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIA OU SIM INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	157,54	3,00	-	-	-	472,62	-	-	-
3.11.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	UN	1.316,86	1,00	-	-	-	1.316,86	-	-	-
3.11.6	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLA T. 150/8, COM COLOCACAO.	UN	504,80	1,00	-	-	-	504,80	-	-	-
3.11.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	60,55	1,00	-	-	-	60,55	-	-	-
3.11.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	12,70	2,00	-	-	-	25,40	-	-	-
3.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
3.12.1	PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	60,35	2,00	-	-	-	120,70	-	-	-
3.12.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	67,75	1,00	-	-	-	67,75	-	-	-
3.12.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	60,53	1,00	-	-	-	60,53	-	-	-
3.12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	783,09	1,00	-	-	-	783,09	-	-	-

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
0

Assinado de forma digital
por PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:0584259840
Dados: 2025.03.21 14:56:45
-03'00'

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



Gustavo de Araújo
Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PEZ0241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.13	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, S/A, MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	33,21	13,11	-	81,15	81,15	435,38	-	2,695,00	2,695,00
3.14	LOUÇAS SANITÁRIAS										
3.14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	294,95	1,00	-	-	-	294,95	-	-	-
3.14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	430,25	1,00	-	-	-	430,25	-	-	-
4.0	TRABALHOS EM TERRA										
4.1	TRABALHOS EM TERRA										
4.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	30,47	4,57	-	-	-	139,25	-	-	-
4.1.2	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12 KM.	M3	62,93	40,32	-	-	-	2.537,34	-	-	-
4.2	ALVENARIA										
4.2.1	ALVENARIA DE TILOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ	M2	87,24	102,96	102,96	-	102,96	8.982,23	8.982,23	-	8.982,23
4.3	CONCRETO ARMADO										
4.3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 20 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.387,46	3,26	-	-	-	7.763,16	-	-	-
4.3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1.598,15	6,09	-	-	-	9.732,73	-	-	-
4.4	CHAPISCO E REBOCO										

Gertúlio Timoteo Bezerra
Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.03.21 14:56:59 -03'00'




Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241081895


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO	M2	8,16	149,76	173,18	-	173,18	1.222,04	1.413,15	-	1.413,15
4.4.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3, COM 2,0 CM DE ESPESURA.	M2	35,10	149,76	173,18	-	173,18	5.256,58	6.078,62	-	6.078,62
4.5	PINTURA										
4.5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	M2	3,96	149,76	-	-	-	593,05	-	-	-
4.5.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	11,79	149,76	-	-	-	1.765,67	-	-	-
4.6	PISO E CONTRAPISO										
4.6.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1.4.B.	M2	60,49	108,00	-	-	-	6.532,92	-	-	-
4.6.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI, FLEX, ETC.	M2	33,65	108,00	85,80	-	85,80	3.634,20	2.887,17	-	2.887,17
5.0	EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA										
5.1	PISTA DE COOPER										
5.1	MEIO FIO										
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF 08/2016	M3	56,51	184,84	184,84	-	184,84	10.445,31	10.445,31	-	10.445,31
5.2	PISO INTERTRAVADO										
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 10/2022	M2	56,60	580,00	580,00	-	580,00	32.828,00	32.828,00	-	32.828,00
6.0	REDE DE PROTEÇÃO										
6.1	INSTALAÇÃO DE POSTE										
6.1.1	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPL.T, 1508, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40M, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	504,80	10,00	-	-	-	5.048,00	-	-	-
6.2	TELA DE PROTEÇÃO										
6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA COM FIO 4 MALHA 15X15	M2	20,83	1.808,00	-	-	-	33.494,64	-	-	-
7.0	ITENS DE SERRALHARIA										
7.1	BARRAS										


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400

Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.03.21 14:57:08
03'00"




Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1


BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07

VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2024.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAL: DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATORIO 090/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023 / ART DE EXECUÇÃO Nº PEZ0241081895

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
7.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY, TUBO 4 POL, REF. 413, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	PAR	3.287,88	1,00	-	-	-	3.287,88	-	-	-
7.2	PORTÕES										
7.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAS.	M2	374,34	2,10	-	-	-	786,11	-	-	-
Valor do Boletim: TREZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS								259.814,82	164.158,13	13.480,06	177.638,19

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2025.03.21 14:57:17
-03'00"


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.965.284-77
Portaria Nº: 091/2024