



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA BARROS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 177/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA										
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	404,42	6,25				2.527,63			
1.2	MOVIMENTO EM TERRA										
1.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	61,03	42,15	40,31		40,31	2.572,42	2.460,13		2.460,13
1.2.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL) - (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	M3	81,46	153,88	260,97		260,97	12.536,07	21.296,62		21.296,62
1.3	ALVENARIA DE 1 VEZ										
1.3.1	ALVENARIA DE TUBOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇCO 1:3:1 - 1 VEZ - (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	M2	78,94	108,60	283,83		283,83	13.309,29	22.405,55		22.405,55
2	ESTRUTURA										
2.1	FUNDACÃO										
2.1.1	CONCRETEGEM DE SAPATA FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	M3	700,72	8,74				6.126,30			
2.1.2	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	14,24	463,80				6.604,52			
2.2	PILARES E VIGAS										
2.2.1	MONTAGEM DE SMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	M2	56,50	432,00				23.544,00			
2.2.2	CONCRETEGEM DE PILARES FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	M3	857,67	25,62				22.230,81			
2.2.3	CONCRETEGEM DE VIGAS E LAJES FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022, PS	M3	605,32	25,29	20,89		20,89	15.308,55	12.645,14		12.645,14

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Planejamento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.264-77
Portaria Nº: 081/2024

CPF: 027.443.000-40
CNPJ: 13.962.001/0001-69
R. Araújo Lima, nº 10
CEP 55.750-000 (Centro) - Vertentes-PE



BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

BARRIOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, n.º 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE
CEP: 54.735-320



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA BARROS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNO	V. UNIT	PREVISÃO	QUANTITATIVOS	ACUM	PREVISÃO	FINANCEIROS	ACUM.	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.1	ELETRICA											
4.1.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, P.V.L. DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	8,87	1.316,20	564,00	584,00	11.674,70	5.160,06	5.160,06			5.160,06
4.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	2,64	596,80	128,00	128,00	1.572,92	337,92	337,92			337,92
4.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	3,06	1.903,60	468,00	468,00	7.355,62	1.806,48	1.806,48			1.806,48
4.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	5,97	200,00	-	-	1.194,00	-	-			-
4.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	40,53	80,00	-	-	3.962,40	-	-			-
4.1.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	31,93	20,00	100,00	100,00	638,60	3.181,00	3.181,00			3.181,00
4.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	51,66	80,00	-	-	4.132,80	-	-			-
4.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	30,38	20,00	100,00	100,00	607,60	3.038,00	3.038,00			3.038,00
4.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	46,45	20,00	-	-	929,00	-	-			-
4.1.10	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	17,60	140,00	100,00	100,00	2.464,00	1.760,00	1.760,00			1.760,00
4.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	120,75	20,00	-	-	2.415,00	-	-			-
4.1.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	206,88	20,00	20,00	20,00	4.137,60	4.137,60	4.137,60			4.137,60

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Unidade e Transportes
Verentes-PE
CPF: 086.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

SINCRONIZADO EM 10/03/2025 ÀS 14:05:00
SINCRONIZADO EM 10/03/2025 ÀS 14:05:00
SINCRONIZADO EM 10/03/2025 ÀS 14:05:00

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

Gustavo de Araújo Lima
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.
4.1.13	FAIXE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5"8" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	138,29	20,00	20,00	-	20,00	2.765,80	2.765,80
4.1.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF_12/2020	UN	47,87	20,00	20,00	-	20,00	957,40	957,40
4.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	14,75	20,00	-	-	-	295,00	-
4.1.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	15,31	20,00	-	-	-	306,20	-
4.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	16,53	40,00	-	-	-	661,20	-
4.1.18	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	186,95	20,00	-	-	-	3.739,00	-
4.1.19	ARRAMAÇÃO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	UN	41,15	20,00	-	-	-	823,00	-
4.2	ÁGUA FRIA								
4.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	UN	744,63	20,00	20,00	-	20,00	14.892,60	14.892,60
4.2.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUPRIMIDOR COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUI OS RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	UN	121,41	100,00	100,00	-	100,00	12.141,00	12.141,00
4.2.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 3/2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	45,25	20,00	20,00	-	20,00	905,00	905,00
4.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	91,75	20,00	20,00	-	20,00	1.835,00	1.835,00
4.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM PRAIADEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	5,34	80,00	-	-	-	427,20	-
4.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM PRAIADEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	10,78	26,00	-	-	-	280,28	-

Gertúlio Timóteo Bezerra
Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Barros Construções Ltda
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320

Barros Construções Ltda
Barros Construções Ltda
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA BARROS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 950/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 894/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	PREVISÃO	QUANTITATIVOS	ACUM	PREVISÃO	FINANCEIROS	ACUM		
					ANT.	MEDIÇÃO		ANT.	MEDIÇÃO		
4.2.7	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO 221 CM EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	366,71	20,00	20,00	20,00	7.774,20	7.774,20	-	-	7.774,20
4.2.8	BANHEIRA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM COM CABA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, IEM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO	UN	396,92	20,00	20,00	20,00	7.918,40	7.918,40	-	-	7.918,40
4.2.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	380,95	20,00	20,00	20,00	7.879,00	7.879,00	-	-	7.879,00
4.2.10	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENCAITE FLEXÍVEL 10CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	247,52	20,00	20,00	20,00	4.950,40	4.950,40	-	-	4.950,40
4.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES	UN	22,41	20,00	20,00	20,00	448,20	448,20	-	-	448,20
4.3	ESGOTO										
4.3.1	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, SOLDAS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN	130,04	60,00	60,00	60,00	9.000,60	9.000,60	-	-	9.000,60
4.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	UN	186,16	20,00	20,00	20,00	3.723,00	3.723,00	-	-	3.723,00
4.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	UN	126,03	20,00	20,00	20,00	2.520,60	2.520,60	-	-	2.520,60
4.3.4	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDEIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	30,28	320,00	-	-	9.689,60	-	-	-	-

Gertílio Timoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA BARROS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAO
4.3.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF 12/2020	UN	143,47	20,00				2.859,40		
4.3.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,300 X0,3 X0,3 M AF 12/2020	UN	149,62	60,00				8.977,20		
4.3.7	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2,138 2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020 PA	UN	1.705,85	20,00				34.113,00		
4.3.8	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,80 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 13,1 m² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020 PA	UN	2.554,15	20,00				51.083,00		
5	REVESTIMENTO									
5.1	REVESTIMENTO PAREDES									
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	4,08	4.123,84	3.070,36		3.070,36	17.641,27	12.527,08	
5.1.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M² E = 17 SAM COM TALISCAS AF 03/2024	M2	39,78	4.080,44	2.900,68		2.900,68	162.319,91	115.398,06	
5.1.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M² E = 17 SAM, COM TALISCAS AF 03/2024	M2	35,09	272,80	169,68		169,68	9.572,96	5.954,08	
5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	M2	55,16	272,80	225,60		225,60	15.047,55	12.444,10	
5.1.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE UMA DEMÃO AF 04/2023	M2	4,20	4.080,44			4.160,64	17.137,85		17.474,69
5.1.6	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	8,90	4.080,44			4.160,64	36.315,92		37.029,70

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de obras e está assinado digitalmente pelo responsável técnico.

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA BARROS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.


CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 11/2024 - PRESSO LICITATORIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS					
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.	
5.2	REVESTIMENTO PISO											
5.2.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRACO 1:4:8 CONSTRUÇÃO (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	M2		37,92	769,40	896,41		896,41	29.175,65	33.991,88		
5.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUO, ACABAMENTO LISO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF 07/2021	M2		30,62	769,40	896,41		896,41	23.559,03	27.448,09		
5.2.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSÕES 38X38 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE	M2		53,49	769,40	749,22		749,22	41.195,21	40.075,78		
5.3	REVESTIMENTO TETO											
5.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF 08/2023 PS	M2		44,65	49,96	-	51,60	51,60	2.290,27	2.303,94		
5.3.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO	M2		5,01	49,96	-	51,60	51,60	250,25	256,52		
5.3.3	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA APLICAÇÃO MANUAL EM TETO DUAS DEMAOIS AF 04/2023	M2		10,89	49,96	-	51,60	51,60	543,96	561,93		
6	ESQUADRIAS											
6.1	PORTAS											
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MEDIA) PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN		803,76	60,00	60,00		60,00	48.225,60	48.225,60		
6.1.2	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN		618,41	40,00	40,00		40,00	24.735,40	24.736,40		
6.2	JANELAS E BASCULANTES											

Gerônimo Limoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CPF: 088.985.284-77
CNPJ: 13.962.001/0001-69
RUA JOÃO TEIXEIRA, Nº 35 - Sala 02 - Centro - São Lourenço da Mata - PE
CEP: 54.735-320

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE.
CEP: 54.735-320



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

Gustavo
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 177/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 177/2024 - PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.	
6.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAPARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	146,63	64,00	43,20		43,20	9.512,32	6.420,82		6.420,82	
6.2.2	ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	463,32	4,00	4,00		4,00	1.853,28	1.853,28		1.853,28	
Valor do Boletim: OITENTA MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS								1.204.997,48	773.826,34	80.403,20	854.229,54	

Gertulio
Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

F
BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001-69
Rua João Teixeira, nº 35 - Sala 02 -
Centro - São Lourenço da Mata - PE
CEP: 54.735-320