



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
VERTENTES, 06 DE MAIO DE 2025.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	251,58	4,00	4,00	-	1.006,32	1.006,32	-
5.2	PONTO DE TOMADA 2P+1T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	270,05	8,00	8,00	-	2.160,40	2.160,40	-
5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	344,89	4,00	4,00	-	1.379,56	1.379,56	-
5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	19,53	8,00	8,00	-	156,24	156,24	-
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES								
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	4,74	456,54	508,03	-	2.164,00	2.408,06	-
6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	41,97	457,14	508,03	-	19.186,17	21.322,02	-
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	M2	66,79	56,58	-	-	3.879,35	-	-
7.0	PINTURA								
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	4,49	1.101,86	1.101,86	429,69	4.947,35	4.947,35	1.929,29
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	10,62	1.101,86	1.101,86	429,69	11.701,75	11.701,75	4.563,26

Gerardo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transporte
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-17
Portaria Nº: 091/2024

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital por
TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.05.06 11:31:46



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 06 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.0	REVESTIMENTO DE PISO										
8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESURA EM CONCRETO NO TRACO 1:4:8. CONSTRUÇÃO.	M2	43,28	25,67	6,00	-	6,00	1.111,00	259,68	-	259,68
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	35,45	25,67	18,45	-	18,45	910,00	654,05	-	654,05
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023, PE	M2	61,67	25,67	-	-	-	1.583,07	-	-	-
9.0	PORTAS										
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.134,20	5,00	1,00	4,00	5,00	5.671,00	1.134,20	4.536,80	5.671,00
10.0	PORTÕES, GRADES E TELAS										
10.1	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	454,29	25,00	20,00	-	20,00	11.357,25	9.085,80	-	9.085,80
10.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	178,13	50,00	90,60	-	90,60	8.906,50	16.138,58	-	16.138,58
10.3	COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2 1/2"	M2	29,95	240,00	240,00	-	240,00	7.188,00	7.188,00	-	7.188,00

Gertuino Timoteo Bezerra
Sargento de Desenvolvimento
Urbanos e Transportes
Vertentes, 284-77
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:0711413444
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2025.05.06
11:31:57 -03'00'



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 06 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TOS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.0	LOUÇAS SANITÁRIAS										
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	362,16	4,00	4,00	-	4,00	1.448,64	1.448,64	-	1.448,64
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	181,39	2,00	2,00	-	2,00	362,78	362,78	-	362,78
Valor do Boletim: DOZE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS								120.687,17	108.414,83	12.272,34	120.687,17


Gerardo Limoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.05.06
11:32:07 -03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº
VERTENTES, 06 DE MAIO DE 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2.10	0.80	0.10		0.17
	ABERTURA PORTA GUARITA		6.10	0.12	1.00		0.73
	MARQUIZE					TOTAL:	0.90
2.0	ESTRUTURA						
2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO, 12MM (05 USOS)	M3	0.10	0.15	3.00	10.00	0.45
	PILARES DO MURO					TOTAL:	0.45
7.0	PINTURA						
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	55.00		2.50		137.50
	MURO		25.30		2.50	2.00	126.50
	PATIO		25.00		2.50		62.50
	SALA EXISTENTE		5.00		2.50		12.50
	SALA EXISTENTE		7.00		2.50		17.50
	SALA EXISTENTE		9.00		2.50		22.50
	SALA EXISTENTE		10.00		2.50		25.00
	SALA EXISTENTE		10.27		2.50		25.69
	TOTAL:						429.69
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	55.00		2.50		137.50
	MURO		25.30		2.50	2.00	126.50
	PATIO						

TYSON CIPRIANO
DA

Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.05.06 11:32:19

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE

CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

81 99814-4011
81 9500-0189


gabriele@vertentes-pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

SILVA:07114134444


Dados: 2025.05.06 11:32:19

	SALA EXISTENTE		25.00		2.50		62.50
	SALA EXISTENTE		5.00		2.50		12.50
	SALA EXISTENTE		7.00		2.50		17.50
	SALA EXISTENTE		9.00		2.50		22.50
	SALA EXISTENTE		10.00		2.50		25.00
	SALA EXISTENTE		10.27		2.50		25.69
						TOTAL:	429.69
9.0	PORTAS						
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A.F. 12/2019	UND					
						TOTAL:	4.00
							4.00



Gerônimo Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes, 284-77
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 0911/2024

Assinado de forma digital
 por TYSON CIPRIANO DA
 SILVA:07114134444
 Dados: 2025.05.06
 11:32:30 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES


Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 05

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 06/05/2025



CNPJ
10.296.887/0001-60



81 99814-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES	Contrato: 043/2025
Local: Vertentes-PE	Medição: 05
Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07	Data: 06/05/2025

