



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.


OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

CONTRATO Nº 048/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº E20251283715

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1	CANAL CASINHAS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	15,74	44,00	-	-	-	692,56	-	-	-
1.2	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRAGANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.(EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	16,28	33,00	-	-	-	537,24	-	-	-
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	M3	77,03	3,36	-	-	-	258,82	-	-	-
1.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_08/2022	M3	561,68	14,00	14,00	14,00	14,00	7.863,52	-	7.863,52	7.863,52
1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_03/2024	M	982,25	12,00	12,00	12,00	12,00	11.787,00	-	11.787,00	11.787,00
1.6	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	11,05	180,00	-	-	-	1.989,00	-	-	-
1.7	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	180,00	-	-	-	17.483,40	-	-	-
2	RUA MANOEL BENICIO AZEVEDO										
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,74	50,00	14,41	14,41	14,41	5.037,00	-	1.451,66	1.451,66
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA.	M3	207,22	16,25	10,68	10,68	10,68	3.367,33	-	2.213,11	2.213,11
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.313,50	11,84	4,00	4,00	4,00	27.391,84	-	9.254,00	9.254,00


Gerardo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

 CNPJ
10.256.887/0001-60

 81 9884-4011
81 9580-0189

 gabinete@vertentes-pe.gov.br

 Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CPF: 85.770-0001 Centro | Vertentes-PE

AMB
Atividade de forma
CONSTRUTORES E
SERVIÇOS
LTDAS/0160280
00134
10/5927-0306

GEORGE
JOSE ALVES
FREITAS
3909687400
10/5936-0310


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
CONTRATO Nº 048/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº E20251283715

CONTRATO Nº 048/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº E20251283715												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
2.4	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	313,93	70,00				21.975,10	-	-	-	
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	10,00		-		457,90	-	-	-	
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	10,00		-		971,30	-	-	-	
3	3 PONTE DE ACESSO AO BAIRRO SÃO JOSÉ											
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2	32,32	35,00		-		1.131,20	-	-	-	
3.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	561,69	11,20		11,20	11,20	6.290,93	-	6.290,93	6.290,93	
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	46,00		46,00	46,00	2.106,34	-	2.106,34	2.106,34	
3.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	11,05	57,50		-		635,38	-	-	-	
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	35,00		35,00	35,00	3.399,55	-	3.399,55	3.399,55	
3.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	313,93	25,00		25,00	25,00	7.848,25	-	7.848,25	7.848,25	
Valor do Boletim: CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS								121.223,66	-	52.214,36	52.214,36	

Edmilson Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 16.156.887/0001-60 81 99814-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
RUA DE 100100072,4

AMB
CONSTRUCOES CONSTRUTORES E
S E SERVIÇOS LTDA
LTDAS 570160 134
28000134
Dados: 2023.02.14 11:00:00 - 01:00
GEORGE JOSE
ALVES
FRETAS:
39099687400
Assinado de forma
digital por GEORGE
JOSE ALVES FRETAS:
39099687400
Dados: 2023.02.14 10:59:44 - 03:00