



Gertúlio Tinoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
CONTRATO Nº 048/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº E20251283715

VERTENTES, 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.
1	CANAL CASINHAS								
1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	15,74	44,00	-	40,00	40,00	629,56	-
1.2	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRAGRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇOT 1:3.(EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	16,28	33,00	-	39,00	39,00	537,24	-
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA, 0,8 m³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	77,03	3,36	-	-	-	258,92	-
1.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSEMENTAMENTO. AF_08/2022	M3	561,68	14,00	14,00	-	14,00	7.863,52	7.863,52
1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSEMENTAMENTO. AF_03/2024	M	982,25	12,00	12,00	-	12,00	11.787,00	11.787,00
1.6	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	M2	11,05	180,00	-	-	-	1.989,00	-
1.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	97,13	180,00	-	228,00	228,00	17.483,40	-
2	RUA MANOEL BENICIO AZEVEDO								
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,74	50,00	14,41	-	14,41	5.037,00	1.451,66
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA, CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, USINADO, BOMBADO, ADEMSADO E LANÇADO PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	207,22	16,25	10,68	-	10,68	3.367,33	2.213,11
2.3	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M3	2.313,50	11,84	4,00	-	4,00	27.391,84	9.254,00
2.4		M2	313,83	70,00	72,90	-	72,90	21.975,10	22.885,50

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD.A-57016028000134
Data: 2025.02.25 12:22:24 -03'00'

CNPJ 10.286.887/0001-60
81 99814-4011
81 9800-0183
gabinete@vertentes-pe.gov.br
Dr. Enildo Cavalcanti, nº 87
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

GEORGE JOSE ALVES FREITAS
39099687400
Assinado de forma digital por
GEORGE JOSE ALVES FREITAS
Data: 2025.02.25 12:22:16 -03'00'



Gerúlio Linóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

VERTENTES, 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2,5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	10,00	-	-	-	457,90	-	-	-
2,6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	10,00	-	-	-	971,30	-	-	-
3	PONTE DE ACESSO AO BAIRRO SÃO JOSÉ										
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2	32,32	35,00	-	-	-	1.131,20	-	-	-
3.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	561,68	11,20	11,20	-	11,20	6.290,93	6.290,93	-	6.290,93
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	46,00	46,00	-	46,00	2.106,34	2.106,34	-	2.106,34
3.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	11,05	57,50	-	-	-	635,38	-	-	-
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	35,00	35,00	-	35,00	3.399,55	3.399,55	-	3.399,55
3.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	313,93	25,00	25,00	-	25,00	7.848,25	7.848,25	-	7.848,25
Valor do Boletim: VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				121.223,66	75.099,86	23.410,16	98.510,02				

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Assinado de forma digital por AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDAS7016028000134
Dados: 2025.02.25 12:21:53 -03'00'

GEORGE JOSE ALVES
Assinado de forma digital por GEORGE JOSE ALVES
39099687400
Dados: 2025.02.25 13:22:04 -03'00'

CPF: 57.016.028/0001-34 81 98014-4011 81 9800-0188 gabriete@vertentes-pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 87
CPF 55.770-000 | Vertentes-PE