



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 27 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.
10	SERVIÇOS PRELIMINARES								
11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M3	58,30	5,97	2,86	-	2,86	348,07	166,75
12	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA AF 09/2024	M2	87,43	6,16	-	3,07	3,07	538,54	268,40
20	ESTRUTURA								
21	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF 11/2020_PA	M2	232,47	29,74	-	-	-	6.913,58	-
22	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.306,31	7,05	-	9,58	9,58	16.259,49	22.094,46
30	ALVENARIA								
31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM) AF 09/2020	M2	85,52	24,92	24,92	-	24,92	2.131,27	2.131,27
32	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	93,81	57,42	-	-	-	5.386,61	-
33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	144,57	2,77	2,77	-	2,77	400,45	400,45
40	REVESTIMENTO DE PAREDES								
41	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF 10/2022	M2	4,75	137,75	0,80	-	0,80	554,13	3,79
42	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS AF 03/2024	M2	41,98	137,75	0,80	-	0,80	5.782,05	33,58

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 181907982-1

CNPJ
10.796.887/0001-60

01 99814-4011
81 9500-0183

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CNPJ 58.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gertúlio Monteiro Bezerra
Sociedade Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sociedade Administradora
CPF - 111.608.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 27 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	73.90	51.80	4.52	-	4.52	3.827,78	334.00
5.0	REVESTIMENTO PISO								
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM AF_07/2021	M2	34.51	28.60	-	-	-	987,06	-
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	61.70	28.60	-	-	-	1.764,52	-
6.0	REVESTIMENTO TETO								
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	47.63	28.60	-	-	-	1.362,28	-
6.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS	M2	17.04	28.60	-	-	-	487,46	-
7.0	PINTURA								
7.1	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	10.62	506.22	389.68	-	389.68	5.378,07	4.139.95
8.0	TELHADO								
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	88.11	28.60	-	-	-	2.519,80	-
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60.52	28.60	-	-	-	1.730,91	-
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	86.12	6.00	-	-	-	516,71	-
9.0	ESQUADRIAS								

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 181907982-1

CNPJ 10.256.887/0001-60 81 98914-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CPF 55.720.000 | Centro | Vertentes-PE

Gertúlio Pinheiro Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 27 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 20.520.477/0001-05

LOCAL: RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 07/4/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (1 EVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	373,26	3,00	2,00	-	2,00	1.119,76	746,51	-	746,51
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	M2	783,98	0,40	0,40	-	0,40	313,59	313,59	-	313,59
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	55,42	3,00	-	-	-	166,26	-	-	-
10.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12) INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	272,67	25,00	19,00	-	19,00	6.816,85	5.180,80	-	5.180,80
10.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	330,81	4,00	1,00	-	1,00	1.323,23	330,80	-	330,80
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	UN	38,95	9,00	2,00	-	2,00	350,51	77,89	-	77,89
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
11.1	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	368,29	1,00	1,00	-	1,00	368,28	368,28	-	368,28
11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	554,81	3,00	1,00	-	1,00	1.664,42	554,80	-	554,80
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	315,13	2,00	2,00	-	2,00	630,26	630,25	-	630,25

CNPJ 10.256.887/0001-60 81 9834-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes-pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.279-0001 Centro Vertentes-PE

Scut
Justavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CPF: 181907982-1

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Socia Administradora
CPF - 11.3.603.024-44



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02

VERTENTES, 27 DE MAIO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 20.520.477/00017-05

LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
11.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDAVEL Ø 25MM	UN	140,22	6,00	-	-	-	841,31	-	-	-
11.5	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDAVEIS,ATÉ A COLUMNA OU O SUB-COLETOR	UN	142,56	2,00	-	-	-	285,11	-	-	-
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUMNA OU SUBCOLETOR	UN	120,36	2,00	-	-	-	240,72	-	-	-
Valor do Boletim: VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS								71.109,08	15.412,72	22.362,86	37.775,58


HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1


CNPJ 10.256.887/0001-60 81 99314-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes-pe.gov.br Dr. Emíldio Cavalcanti, IV 203 CEP 55.770-000 Vertentes-PE

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02				
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.							
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE							
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº							
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	M2					
	P1, P2, P3		0,80	0,80	1,20		0,77
	P4, P5		0,80	0,80	1,10		0,70
	P6, P8		0,80	0,80	1,30		0,83
	P9, P10		0,80	0,80	1,20		0,72
						TOTAL	3,07
2.0	ESTRUTURA						
2.1	CONCRETO ARMADO FCC-25,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (R\$ USOS)	M3					
	SAPATA P1, P2, P3		0,80	0,80	1,20		0,77
	SAPATA P4, P5		0,80	0,80	1,10		0,70
	SAPATA P6, P8		0,80	0,80	1,30		0,83
	SAPATA P9, P10		0,80	0,80	1,20		0,72
	P4		0,32	0,18	3,15		0,18
	P09		0,32	0,18	3,67		0,21
	P10		0,32	0,18	3,67		0,21
	P08		0,32	0,18	3,76		0,22
	P06		0,32	0,18	3,70		0,21
	P07		0,32	0,18	3,50		0,20
	P03		0,32	0,18	3,32		0,19
	VIGA		4,80	0,20	0,60		0,58
			4,37	0,20	0,60		0,50
			3,28	0,20	0,60		0,39
			2,36	0,20	0,60		0,28
			1,68	0,20	0,60		0,20
			1,30	0,20	0,60		0,15
			1,60	0,20	0,60		0,15
						TOTAL	9,58





Joviano Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.986.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


HPS - Construtora LTDA
 Suellem Oliveira P. da Silva
 Sócia Administradora
 CPF - 111.608.024-44


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA PE - 181907982-1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 02

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025




Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024