



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	RUA DO CAMPO VELHO DE CAPELA NOVA										
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2,06	425,50	415,21	-	415,21	876,53	855,33	-	855,33
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,36	425,50	415,21	-	415,21	42.277,68	41.255,27	-	41.255,27
1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,56	151,50	130,80	-	130,80	9.023,34	7.790,45	-	7.790,45
2.0	PÁTIO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL										
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2,06	455,25	-	314,55	314,55	937,82	-	647,97	647,97
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,36	455,42	-	314,55	314,55	45.250,53	-	31.253,69	31.253,69
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,56	78,00	-	32,00	32,00	4.645,68	-	1.905,92	1.905,92

AMB CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:570160280001
34

Assinado de forma digital
por AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.07.21 14:06:47
+03'00'

GUSTAVO DE
ARAUJO
LIMA:1162668
5479

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
DE ARAUJO
LIMA:11626685479
Dados: 2025.07.21
14:37:35 -03'00'

Gertúlio Amoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-80

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2025

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.0	TRAVESSA ALTO DO CRUZEIRO										
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	2,06	132,00	80,00	-	80,00	271,92	164,80	-	164,80
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	99,36	132,00	80,00	-	80,00	13.115,52	7.948,80	-	7.948,80
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	59,56	66,00	64,00	-	64,00	3.930,96	3.811,84	-	3.811,84

	120.329,98	61.826,49	33.807,58	95.634,07
Valor do Boletim: TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS				

AMB
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:57016028000134
134

Assinado de forma digital
por AMB CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.07.21 14:07:01
-03'00"

GUSTAVO
DE
ARAUJO
LIMA:1162
6685479

Assinado de forma
digital por
GUSTAVO DE
ARAUJO
LIMA:11626685479
Dados: 2025.07.21
14:57:51 -03'00"

Gertúlio Amoteco Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-80

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

MEMORIA DE CALCULO			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO							
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.							
CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº							
VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2025							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
2.0	PÁTIO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL						
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2					
			17,00	9,10			154,70
			11,50	13,90			159,85
						TOTAL:	314,55
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E AREIA]. AF_05/2020	M2					
			17,00	9,10			154,70
			11,50	13,90			159,85
						TOTAL:	314,55
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS [USO VIÁRIO]. AF_06/2016	M					
			17,00				17,00
			15,00				15,00
						TOTAL:	32,00

AMB CONSTRUÇOES
E SERVICOS
LTDA:57016028000134
4

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇOES E SERVICOS
LTDA:57016028000134
Dados: 2025.07.21 14:07:32
+03'00'

GUSTAVO DE
ARAUJO
LIMA:116266854
79

Assinado de forma
digital por GUSTAVO DE
ARAUJO
LIMA:11626685479
Dados: 2025.07.21
15:00:25 -03'00'


Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 04

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS
LOCAIS DO MUNICIPIO



Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria Nº: 091/2024

