

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-10

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES-PE

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA

LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEM ABERTO NO MUNICÍPIO DAS VERTENTES-PE

CTT Nº 257/2025

CONCORRÊNCIA Nº004/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2025





PREFEITURA DAS
VERTENTES
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO

EMPRESA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.962.001/0001-69		CONTRATO Nº 257/2025	Processo Licitatório nº 059/2025	Boletim de Medição: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEM ABERTO NO MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE		BDI 20,97%	VALOR:	Data: 21/01/2026
LOCAL: MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE		Concorrência nº 004/2025		Período: 14/01/2026 a 21/01/2026

ITEM	CODIGO	BANCO FONTE	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		% EXECUTADO
					Quantidades	CUSTO UNITARIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Periodo	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Periodo	Acumulado Total	Quant.	Valores	
SERVICIOS																
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	R\$				R\$	R\$	R\$		R\$	
1.1	COMP. 001 VERTENTES	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS GERAIS	un	12,00	R\$ 9.470,97	R\$ 119.820,32	8,59		2,35	10,94	R\$ 85.806,39	R\$ 23.510,52	R\$ 109.316,91	R\$ 10.603,41	91,16%
1.2	COMP. 002 VERTENTES	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO (COMPOSIÇÃO RETIRADA DA SBC - COD. 012688)	UN	1,00	R\$ 6.268,68	R\$ 6.268,68	0,71		0,20	0,91	R\$ 4.450,76	R\$ 1.253,74	R\$ 5.704,50	R\$ 564,18	91,00%
2			SERVICIOS PRELIMINARES			R\$	R\$				R\$	R\$	R\$		R\$	
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_P5	m²	5,63	R\$ 398,07	R\$ 2.241,13	5,63			5,63	R\$ 2.241,13	R\$ -	R\$ 2.241,13	R\$ -	100,00%
2.2	COMP. 003 VERTENTES	SINAPI	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI 01/2016 - COD 73805/001)	m²	12,00	R\$ 593,50	R\$ 7.122,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.122,00	
2.3	COMP. 004 VERTENTES	SINAPI	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) ((COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI 04/2016 - COD 74210/001)	m²	12,00	R\$ 711,04	R\$ 8.532,48					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.532,48	
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$	R\$				R\$	R\$	R\$		R\$	
3.1	101145	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	2.728,79	R\$ 13,05	R\$ 35.623,76	960,48	208,80	1.169,28	R\$ 12.534,26	R\$ 2.724,84	R\$ 15.259,10	R\$ 1.560,51	R\$ 20.364,66	42,83%
3.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	10.007,36	R\$ 61,12	R\$ 611.649,84	9466,64	2.987,70	12.454,34	R\$ 578.601,04	R\$ 182.608,22	R\$ 761.209,26	-R\$ 2.446,98	-R\$ 149.559,42	124,45%
3.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75.055,80	R\$ 1,82	R\$ 136.601,56	71000,37	22.407,93	93.408,30	R\$ 129.220,67	R\$ 40.782,43	R\$ 170.003,11	-R\$ 18.352,50	-R\$ 33.401,55	124,45%
4			CANAL			R\$	R\$				R\$	R\$	R\$		R\$	
4.1	103300	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	1.613,19	R\$ 504,09	R\$ 813.192,95	1607,19	360,46	1.973,65	R\$ 810.168,41	R\$ 184.728,82	R\$ 994.897,23	-R\$ 360,46	-R\$ 181.704,26	122,34%
4.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3.547,21	R\$ 35,71	R\$ 126.670,87	746,50	153,30	901,80	R\$ 26.728,94	R\$ 5.474,34	R\$ 32.203,28	R\$ 2.645,41	R\$ 94.467,59	25,42%
4.3	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_08/2020	m²	837,31	R\$ 37,42	R\$ 31.332,14				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,31	R\$ 31.332,14	
4.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	190,97	R\$ 598,26	R\$ 114.249,71				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,97	R\$ 114.249,71	
4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105.917,26	R\$ 1,82	R\$ 192.769,41	56885,09	12.666,04	69.551,13	R\$ 103.530,66	R\$ 23.052,19	R\$ 126.583,06	R\$ 36.366,13	R\$ 66.186,35	65,67%
4.6	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93.560,25	R\$ 0,73	R\$ 68.298,98	50248,51	11.188,34	61.436,85	R\$ 36.661,41	R\$ 8.167,49	R\$ 44.848,90	R\$ 32.123,40	R\$ 23.450,08	65,67%
5			LIMPEZA FINAL DA OBRA			R\$	R\$				R\$	R\$	R\$		R\$	
5.1	COMP. 005 VERTENTES	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (COMPOSIÇÃO RETIRADA DO ORSE - COD. 2450)	m²	2.728,10	R\$ 4,69	R\$ 12.794,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,10	R\$ 12.794,79	
TOTAL						R\$	R\$				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
						R\$	R\$				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

VIVIANE MARIA VIANA
RODRIGUES:93325665420

Assinado de forma digital por VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES:93325665420
Dados: 2026.01.28 11:28:41 -03'00"

VALOR DO CONTRATO	R\$	2.281.000,00
VALOR ACUMULADO TOTAL DA OBRA	R\$	2.256.561,98
SALDO DO CONTRATO	R\$	24.438,02
VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	R\$	471.048,85
PERCENTUAL MEDIDO NESTE BOLETIM		20,65%
PERCENTUAL ACUMULADO EXECUTADO		98,93%

ENGENHEIRO FISCAL

ENGENHEIRO EMPRESA CONTRATADA