

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE PEREIRA DE SOUZA CPF: 820.986.434-18 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF: 1.426.42-94-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

ISAHEL FERREIRA DE ANDRADE CPF: 820.986.44-78 SECRETARIO DE OBRAS
 Ordenador da Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO
TP Nº 004/2017 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2019 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 048053/2017	MINISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-492017	MINISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PPI Nº 02/2019 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 046/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.916.656/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PP Nº 02/2019 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIMO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLANTAMENTO DE 15M, COM DISPOSITIVO ACOIADOR DE CONTAINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE.					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-IME
CC Nº 001/2021 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTAMENTO MONJÓ LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 008/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESCOTAMENTO SANITARIO DOMICILIAR NO LOTAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
TP Nº 01/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4, 5, 6 E ALCIDES MENONCA DO LOTAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE: SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 003/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 035/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ODADE: 1, 2, 3, TRAVESSAS DA RUA ARAUJO DE SOUZA, RUA SERRA DA MOJICA, RUA SERRA DA MOJICA, TRAVESSA DA RUA SERRA DA MOJICA, RUA SERRA DA MOJICA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BARRIO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, DISTRITO SERRA SECA, DISTRITO SERRA DA COCHOERA, COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FAÇÓ, SÍTIO SANGÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 004/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SEMDOR SERGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 019/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 050/2022	REPOSICIONAMENTO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JIUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 005/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CHEZEURO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRA LEITE, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE MATAU, NA CIDADE E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA COCHOERA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			20.520.477/0001-06	HP9 CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 006/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTAMENTO SANTO ANTONIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 021/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 061/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA MANUTENÇÃO DE VERTENTES-PE.					46.149.662/0001-08	VE TOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
DISPENSA Nº 022/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 061/2022	RECONSTRUÇÃO DE VERTENTES-PE.					46.149.662/0001-08	VE TOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
DISPENSA Nº 024/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 067/2022	RECONSTRUÇÃO DE VERTENTES-PE.					46.149.662/0001-08	VE TOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
DISPENSA Nº 024/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 068/2022	RECONSTRUÇÃO DE VERTENTES-PE.					46.149.662/0001-08	VE TOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
TP Nº 008/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 071/2022	REUTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AS MARGENS DA RS-10, LOCALIZADA NAS RUAS MANOEL CABRAL DA SILVA E OTAVIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
TP Nº 009/2022 - PROCESSO LICITAÇÃO Nº 075/2022	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PALACIO JOSÉ OSCAR DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA DR. EMILIO CAVALCANTI, ONCE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2023	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					21.303.988/0001-38	S M SERVIÇOS ELÉTRICOS & CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
TP Nº 004/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 26/2023	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADE E VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERREZ, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO			13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 56/2023	REUTILIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES INFANTIS NA CIDADE DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					13.982.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 10/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 37/2023	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DE CAVALS NA CIDADE DE VERTENTES-PE DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.					20.520.477/0001-06	HP9 CONSTRUTORA EIRELI-EPP

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	NºAno	DATA INÍCIO	CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO		
				PREZO	VALOR CONTRATO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PREZO ADITIVO	VALOR ADITIVO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA DO PERÍODO (R\$)
TP Nº 004/2017 - PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTEDES-PE.	14/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		60 MESES		269.806,57	4.4.90.51	925.294,24	0,00	0,00	925.294,24	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2019	DIVERSAS RUAS DA CIDADE A SABER SAO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIMA E RUAS PROJETADAS 02.04.00, EM VERTEDES-PE.	18/2019	03.08.2019	10 MESES	1.240.000,03		40 MESES		843.152,73	4.4.90.51	1.051.641,88	208.489,15	208.489,15	1.051.641,88	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPípedOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	20/2019	24.08.2019	05 MESES	337.308,23		50 MESES		217.376,00	4.4.90.51	533.450,00	0,00	0,00	533.450,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRIO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTEDES-PE.	25/2019	21.11.2019	12 MESES	398.440,00		48 MESES		652.594,74	3.3.90.39	652.594,74	186.940,48	186.940,48	652.594,74	EM ANDAMENTO
PP Nº 022/2019 - PROCESSO LICITATORIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE TIPO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLANTAMENTO DE 16M, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE RESÍDUOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTEDES-PE.	01/2020	02.01.2020	12 MESES	198.200,00		36 MESES		272.400,00	3.3.90.39	533.450,00	198.200,00	198.200,00	533.450,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2021 - PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO/LOTAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	00/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11		12 MESES		268.018,60	4.4.90.51	2.709.797,09	416.278,64	416.278,64	2.709.797,09	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 009/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2022	CONSTRUÇÃO DE ESCOTARIAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SAO JOSE, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	10/2022	28.03.2022	03 MESES	100.996,77		09 MESES		88.680,27	4.4.90.51	100.880,84	12.200,67	12.200,67	100.880,84	CONCLUIDA
TP Nº 001/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPípedOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER RUAS PROJETADAS 4.5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SAO JOSE, NA CIDADE DE VERTEDES-PE, NA ZONA RURAL, EM VERTEDES-PE.	15/2022	12.06.2022	07 MESES	1.175.672,40		14 MESES		170.384,44	4.4.90.51	917.489,52	234.440,29	234.440,29	917.489,52	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 033/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPípedOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: ODEBRETE, 11 E Z TRAVESSAS DA RUA TRAVESSA DA RUA APLICIO JOSE DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BARRIO SAO JOSE, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, DISTRITO SERRA SECA, DISTRITO SERRA DA CAÇOEIRA, COMPLEMENTO DA RUA JOSE SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSE CABRAL FALCO, SÍTIO SANALO, EM VERTEDES-PE.	19/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74		14 MESES		75591,11	4.4.90.51	1.126.452,37	572.846,16	572.846,16	1.126.452,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SERGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	19/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92		12 MESES		612.811,73	4.4.90.51	2.394.146,72	941.025,95	941.025,95	2.394.146,72	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 019/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 090/2022	REPROJECÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS DO LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTEDES-PE.	19/2022	11.07.2022	05 MESES	102.082,84		10 MESES		84.543,16	3.3.90.39	132.723,07	48.179,91	48.179,91	132.723,07	CONCLUIDA
TP Nº 009/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESCOTARIAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTAMENTO SANTA TEREZINHA E SAO JOSE, ALTO DO CRUZILHÃO, GRANATINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRA LEITE, PROZERRIO FRANCISCO E NÓS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CAÇOEIRA, EM VERTEDES-PE.	21/2022	08.08.2022	04 MESES	280.499,88		08 MESES		28.703,78	4.4.90.51	281.152,01	35.524,22	35.524,22	281.152,01	CONCLUIDA
TP Nº 008/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERSEÇÃO DO LOTAMENTO SANTO ANTONIO, NA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	24/2022	12.08.2022	05 MESES	1.009.128,67		10 MESES		168.684,03	4.4.90.51	1.136.098,57	637.417,84	637.417,84	1.136.098,57	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 031/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE RESERVOIR DE VELOCIDADE, INCLUSIVE METEORAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS FRANCIAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTEDES-PE.	23/2022	12.08.2022	04 MESES	101.938,12		08 MESES		0,00	4.4.90.51	101.921,39	101.921,39	101.921,39	101.921,39	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 023/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 067/2022	RODO MANUAIS COM ESTROFONGIA, INCLUSIVE AMONTORNAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTEDES-PE.	28/2022	17.10.2022	03 MESES	46.713,02		03 MESES		3.3.90.39	28.688,58	46.713,02	18.244,44	18.244,44	46.713,02	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 069/2022	CALÇAO DE MARGEM, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS DO LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO, SERRA SECA DA CAÇOEIRA, CAPELA NOVA E SAO JOAO DO FERRAZ, EM VERTEDES-PE.	28/2022	21.11.2022	02 MESES	38.207,57		02 MESES		3.3.90.39	21.728,45	39.200,45	17.472,00	17.472,00	39.200,45	CONCLUIDA
TP Nº 008/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2022	REUTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AS MARGENS DA PE-130, LOCALIZADA NAS RUAS MANOEL CABRAL DA SILVA E OTAVIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTEDES-PE.	00/2023	06.01.2023	04 MESES	390.205,75		05 MESES		97.327,90	4.4.90.51	484.898,68	484.898,68	484.898,68	484.898,68	CONCLUIDA
TP Nº 009/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2022	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PALACIO JOSÉ OSCAR DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA DO EMÍDIO CAVALCANTI, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTEDES-PE.	00/2023	06.01.2023	04 MESES	159.467,84		08 MESES		3.674,95	4.4.90.51	159.467,84	122.918,02	122.918,02	159.467,84	CONCLUIDA
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2023	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MUNICÍPIO DE VERTEDES-PE.	04/2023	20.01.2023	03 MESES	102.139,57		03 MESES		0,00	3.3.90.39	101.621,23	101.621,23	101.621,23	101.621,23	CONCLUIDA
CONTRATO Nº 001/2023 - TP Nº 004/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 28/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPípedOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DISTRITO DE CAPELA NOVA, DISTRITO DO LIVRAMENTO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTEDES-PE.	09/2023	04.06.2023	07 MESES	1.397.041,05		07 MESES		144.537,42	4.4.90.51	1.499.572,74	1.499.572,74	1.499.572,74	1.499.572,74	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 38/2023	REUTILIZAÇÃO DO PRACÇA E PARQUES INFANTIS NA CIDADE DANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERTEDES-PE.	10/2023	22.06.2022	02 MESES	97.041,16		04 MESES		41.827,10	4.4.90.51	175.906,03	88.588,66	88.588,66	175.906,03	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 10/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 37/2023	RECAPATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMIÔS NA CIDADE DE VERTEDES-PE, DANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.	11/1/2023	22.06.2023	03 MESES	99.183,43		08 MESES		0,00	4.4.90.51	88.588,66	88.588,66	88.588,66	88.588,66	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Stange Pereira de Souza
 SOLANGE PEREIRA DE SOUZA CPF: 820.986.434/48 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF: 143.942.882-20 PREFEITO
 Responsável pela Unidade

[Assinatura]
 CONSOLIDADO - Prestação de Contas
 ISABEL FERREIRA DE AZEVEDO CPF: 820.986.404-78 SECRETÁRIA DE OBRAS
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	NºAno	CONVENIO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CHP/CPF	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
DISPENSA Nº 12/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 42/2023	CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE E DE UMA SALA DE OFICINA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE								
TP Nº 006/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 27/2023	MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR DEMANDA								
TP Nº 006/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 28/2023	AMPLIAÇÃO DE PONTE E ATERRIO NAS MARGENS DA RODOVIA PE-130. LOCALIZAÇÃO NO COLIER, EM VERTENTES-PE.								
TP Nº 022/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2023	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADOS ARADOGRAS DE DISCO INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ARRAÇÃO DE TERRA, POR HORA DE MÁQUINAS, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE								
TP Nº 007/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	REALIZAÇÃO DAS MARGENS DA RODOVIA PE-130 LOCALIZADAS NOS TRECHOS DAS RUAS MANOEL BARBOSA DA SILVA E MANOEL CABRAL DA SILVA, EM VERTENTES-PE								
DISPENSA Nº 004/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER: BARRIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
TP Nº 008/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 40/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER: BARRIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER: BARRIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER: BARRIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
DISPENSA Nº 018/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.								
DISPENSA Nº 029/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SABER: CRECHE ALICE SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EMÍLIA DE MENEZES LOCALIZADAS NA CIDADE ESCOLA JOSERA LENORDA DE ARJUDA LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.			28% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO, FUNDER (DESPESAS DIVERSAS), COMPLEMENTO DA UNICO, VAJE - FUNDER (CEMAIS DESPESAS), RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (OSE)					
DISPENSA Nº 030/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E PROJETO BÁSICO INERENTE								
DISPENSA Nº 031/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA ACESSIBILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE								
PREÇO ELETRÔNICO Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PARA A COLETA, TRANSPORTE, ADEQUADOS PARTINDO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE ATÉ A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CARUARUPE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE								
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS, 10, 24 E 28 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA EM VERTENTES-PE			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
DISPENSA Nº 032/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	CAUÇÃO DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS, LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO, SERRA SECA, SERRA DA CACHOEIRA, CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE								
DISPENSA Nº 033/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS MOLHADAS NO DISTRITO SERRA SECA E NOS SÍTIOS PEDRA BAIXADA E MARINHO, EM VERTENTES-PE								
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	URBANIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES NAS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE								
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 06/2023	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSOIO E ILUMINAÇÃO NAS MARGENS DA RODOVIA PE-90 NA CIDADE DE VERTENTES-PE								

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO		
							VALOR ADITADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACQUIRIDO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA SERVIDO (R\$)
DISPENSA Nº 12/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 42/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA DIOLE E DE UMA SALA DE ORÇANO IMÓVEL ONDE FUNÇIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	11/9/2023	01/06/2023	02 MESES	46.799,41	20/06/2023			4.4.90.51	0,00	46.744,59	46.744,59	46.744,59	CONCLUIDA
TP Nº 006/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 27/2023	MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUSIVE LIMP DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS POR DEMANDA.	14/0/2023	09/06/2023	12 MESES	330.196,67				4.4.90.51	0,00	251.485,82	251.485,82	251.485,82	EM ANDAMENTO
TP Nº 066/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2023	AMPLIAÇÃO DE PONTE E ATERRIO NAS MARGENS DA RODOVIA PE-130 LOCALIZADA NO COLIER, EM VERTENTES-PE.	14/1/2023	09/06/2023	03 MESES	545.023,44				4.4.90.51	0,00	508.988,79	508.988,79	508.988,79	EM ANDAMENTO
TP Nº 022/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2023	LOCUÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRÁFOS ARDOROSAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ABARCO DE TERRE, PISO, HORA DE MÁQUINAS, NOS SÍTOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.	08/5/2023	17/03/2023	02 MESES	103.257,00	19/05/2023	02 MESES	24.585,00	4.4.90.51	0,00	127.842,00	127.842,00	127.842,00	CONCLUIDA
TP Nº 007/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 23/2023	REALIZAÇÃO DAS MARGENS DA RODOVIA PE-130 LOCALIZADA NOS TRECHOS DAS RUAS MARCELO BARBOSA DA SILVA E MANOEL CABRAL DA SILVA, EM VERTENTES-PE.	12/2/2023	05/06/2023	05 MESES	398.207,07	20/10/2023	05 MESES	96.245,51	4.4.90.51	0,00	497.674,17	497.674,17	497.674,17	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 09/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER/ BARRIO SAO JOSE, LOTAMENTO MONTE SINAI RUA ALCIDES MENDONÇA E RUA PROLETÁRIA 01, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	14/6/2023	30/06/2023	04 MESES	102.391,18	21/06/2023			4.4.90.51	0,00	104.344,40	104.344,40	104.344,40	CONCLUIDA
TP Nº 008/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 40/2023	COMPLEMENTO E AMPLIAÇÃO DE CANAL EM PEDRA RACHÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE NAS LOCALIDADES VILA MANOEL DE SOUZA LEAL E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	15/1/2023	06/07/2023	04 MESES	389.257,26		04 MESES	56.127,46	4.4.90.51	0,00	349.071,90	349.071,90	349.071,90	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 04/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2023	RODO MANUAL COM ESTROVENDA INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE OS DISTRITOS E SÍTOS	15/4/2023	11/07/2023	03 MESES	49.700,79	04/09/2023			3.3.90.39	0,00	49.497,74	49.497,74	49.497,74	CONCLUIDA
TP Nº 002/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER ESTRADA VICINAL NOS SÍTOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.	15/9/2023	31/07/2023	09 MESES	913.721,87				4.4.90.51	0,00	140.464,12	140.464,12	140.464,12	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 081/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LINDADES ESCOLARES A SABER, CRECHE ALICE SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EMERSON DE MENEZES, LOCALIZADOS NA CIDADE ESCOLA JOSEFA LEANDRO DE ABRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.	15/9/2023	31/07/2023	04 MESES	89.500,55		04 MESES		4.4.90.51	0,00	62.964,63	62.964,63	62.964,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 09/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E PROJETO BÁSICO INERENTE.	16/2/2023	07/08/2023	05 MESES	102.434,93				3.3.90.39	0,00	25.707,16	25.707,16	25.707,16	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 09/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 066/2023	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAVEGELIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.	16/3/2023	07/08/2023	04 MESES	74.488,99		04 MESES		4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREÇO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 067/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, CONSERVANDO O AMBIENTE DOS RESÍDUOS EM LOCALS DE COLETA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CARUARU-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE.	16/4/2023	16/08/2023	12 MESES	143.820,00				3.3.90.39	0,00	27.831,97	27.831,97	27.831,97	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 089/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER RUAS PROLETÁRIAS, 10, 24 E 26 E TRECHO DA AVENIDA PROJETA DA 01, NO LOTAMENTO SANTO ANTONIO NA CIDADE E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAJADA SALGADA EM VERTENTES-PE.	17/2/2023	05/08/2023	08 MESES	990.712,96			99.658,00	4.4.90.51	0,00	719.497,56	719.497,56	719.497,56	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 022/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2023	CAIAXO DE MEIOFIO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO, SERRA SECA, SERRA DA CACHOEIRA, CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	18/3/2023	18/09/2023	02 MESES	54.094,63	05/12/2023			3.3.90.39	0,00	54.094,63	54.094,63	54.094,63	CONCLUIDA
DISPENSA Nº 026/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 083/2023	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO SERRA SECA E NOS SÍTOS PEDRA BALADA E MARINHO, EM VERTENTES-PE.	21/3/2023	20/11/2023	03 MESES	100.222,59				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 083/2023	URBANIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES AS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO EM VERTENTES- PE.	21/5/2023	28/11/2023	03 MESES	287.205,20				4.4.90.51	0,00	244.120,36	244.120,36	244.120,36	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 083/2023	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA PE-90 NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	21/6/2023	30/11/2023	08 MESES	886.841,60				4.4.90.51	0,00	144.890,51	144.890,51	144.890,51	EM ANDAMENTO
										947.4051,75	9.474.051,75			