

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

SOLANGE FERREIRA DE SOUSA CPF: 820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF: 162.642.884-29 FÉREITO
 Responsável pela Unidade

ELIDO FERREIRA DE MOURA FILHO-CPF: 038.275.384-07 SECRETARIO DE SAÚDE
 Ordenador de Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
DISPENSA Nº 002/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO POF SERRA SECA E RIACHO DIREITO E TAMBEÉM A SECRETARIA DE SAÚDE E O SAMU LOCALIZADAS NO DISTRITO SERRA SECA SITO RIACHO DIREITO E NA CIDADE. RESPECTIVAMENTE EM VERTENTES-PE.					40.112.0097/0001-32	LEITERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/ME
TP Nº 001/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022	CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ DE ANEXO DA POLICLINICA DR BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO NO BARRIO GOIABEIRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 009/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA DR BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO NA CIDADE DE VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 002/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 012/2023	CONSTRUÇÃO DE MURO, SISTEMA E RAMPA DE ACESSO NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA POLICLINICA DR BENJAMIM BEZERRA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 003/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BARRIO GRAVATZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					42.876.136/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA-EPP

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO					EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALIZATE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
DISPENSA Nº 002/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSE SÍTIO SÃO JOSÉ E UNIDADE DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE E O SAMU LOCALIZADAS NO DISTRITO SERRA BRANCA SÍTIO RIACHO DIREITO E NA CIDADE, RESPECTIVAMENTE, EM VERTENTES-PE.	06/1/2022	28/03/2022	03 MESES	98.730,67	18/08/2023	15 MESES		4.4.90.51	72.578,93	17.153,50	17.153,50	89.732,43	CONCLUIDA	
TP Nº 001/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2022	CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVA DE ANEXO DA POLICLÍNICA DR BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO NO BARRIO GOIABEIRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	12/9/2022	09/12/2022	05 MESES	294.411,75	12/09/2023	05 MESES	61.983,10	4.4.90.51	0,00	316.291,14	316.291,14	316.291,14	CONCLUIDA	
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	08/1/2023	05/07/23	09 MESES	293.443,20				4.4.90.51	0,00	147.569,45	147.569,45	147.569,45	EM ANDAMENTO	
TP Nº 002/2022 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2023	CONSTRUÇÃO DE MURO, CISTERNA E RAMPA DE ACESSO NO IMÓVEL QUE SERVA DE ANEXO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	10/0/2023	25/09/2023	45 DIAS	61.499,69	31/10/2023		9.671,77	4.4.90.51	0,00	70.575,70	70.575,70	70.575,70	CONCLUIDA	
TP Nº 003/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BARRIO GRAVATAZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	10/3/2023	18/10/2023	08 MESES	636.676,83				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO	
										72.578,93	561.589,79	561.589,79			