

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

*Sdany Pereira de Sousa*  
 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF: 820.886.434-18  
 Responsável pelo preenchimento

\_\_\_\_\_  
 NOME: LEAL FERREIRA CPF: 145.642.864-20  
 Responsável pela Unidade

*E. L. S. M. D.*  
 ELIO FERREIRA DE MOURA FILHO - CPF: 035.279.284-07  
 Ordenador de Despesa

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO	
		NÍVÃO	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
TP Nº 003/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BARRIO GRANVALEZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					42.878.136/0001-56	CAVALCANTI ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA-EPP

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		NNANº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISACÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALIZTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÊS ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA SERVIÇO (R\$)
TP Nº 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPADA DR. BERUJANIN BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	081/2023	05/07/23	08 MESES	293.443,20		08 MESES			4.430,51	147.569,46	102.041,68	102.041,68	249.611,13	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BAIRRO GRANATZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	103/2023	16/10/2023	08 MESES	536.576,83					4.430,51	0,00	0,00	#/VALOR1	0,00	EM ANDAMENTO