

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES/PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
CONTRATO N° 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 012/2023											
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA) TRABALHOS EM TERRA										
1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	39,60	-	-	-	298,58	-	-	-
1.1.1	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	39,60	-	-	-	336,20	-	-	-
1.2	TUBULAÇÃO										
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	220,00	-	-	-	24.512,40	-	-	-
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO										
1.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	4,00	-	-	-	1.655,20	-	-	-
2.0 RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO)											
2.1 TRABALHOS EM TERRA											
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	7,54	14,40	19,20	19,20	108,58	144,77	-	-	144,77
2.1.2	REATERRO SEM APLIAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	8,49	14,40	5,04	5,04	122,26	42,79	-	-	42,79
2.2 TUBULAÇÃO											
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	111,42	80,00	96,00	96,00	8.913,60	10.696,32	-	-	10.696,32
2.3 CAIXA DE INSPEÇÃO											

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENIDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÔA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
7.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/PAREDES EM ALVENARIA. LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO. REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M. COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	2,00				827,60						
Valor do Boletim: QUARENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS								477.178,62	184.029,17	42.155,92	222.185,09			