



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÃO DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 30 DE ABRIL DE 2024.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
1.0	RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA)										
1.1	TRABALHOS EM TERRA										
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	39,60			-	298,58	-	-	-
1.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	39,60			-	336,20	-	-	-
1.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
1.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	220,00			-	24.512,40	-	-	-
1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
1.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	4,00			-	1.655,20	-	-	-
2.0	RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO)						-	-	-	-	-
2.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	14,40	19,20		19,20	108,58	144,77	-	144,77
2.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	14,40	5,04		5,04	122,26	42,79	-	42,79
2.2	TUBULAÇÃO						-	-	-	-	-
2.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	80,00	96,00		96,00	8.913,60	10.696,32	-	10.696,32
2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 161907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira Nº 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata - PE

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Vinício M. Miranda Rodrigues
CREA-PE 033247-0



VERTENTES

DESENVOLVIMENTO URBANO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICÍPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
2.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	3,00	4,00		4,00	1.241,40	1.655,20	-	1.655,20
3.0	LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU)						-	-	-	-	-
3.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
3.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	36,00	44,00		44,00	271,44	331,76	-	331,76
3.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	36,00	12,00		12,00	305,64	101,88	-	101,88
3.2	TUBULACAO						-	-	-	-	-
3.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	111,42	200,00	200,00		200,00	22.284,00	22.284,00	-	22.284,00
3.3	CAIXA DE INSPECAO						-	-	-	-	-
3.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
4.0	CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN)						-	-	-	-	-
4.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
4.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M³	7,54	25,20	13,92		13,92	190,01	104,96	-	104,96
4.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	25,20	4,35		4,35	213,95	36,93	-	36,93
4.2	TUBULACAO						-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lim.
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Imotozo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, Nº 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata - PE

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Viviane M. Viana Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 223247-0

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07

VERTENTES, 30 DE ABRIL DE 2024.
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÃO DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA; DISTRITOS CHÃO DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
4.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	111,42	140,00	116,00		116,00	15.598,80	12.924,72	-	12.924,72
4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
4.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	5,00	6,00		6,00	2.069,00	2.482,80	-	2.482,80
5.0	SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO)						-	-	-	-	-
5.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
5.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	180,00	154,60		154,60	1.357,20	1.165,68	-	1.165,68
5.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	180,00	45,45		45,45	1.528,20	385,88	-	385,88
5.2	TUBULACAO						-	-	-	-	-
5.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	111,42	1.000,00	680,00		680,00	111.420,00	75.765,60	-	75.765,60
5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO						-	-	-	-	-
5.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M	UND	413,80	35,00	36,00		36,00	14.483,00	14.896,80	-	14.896,80
6.0	LOTEAMENTO ADALBERTO						-	-	-	-	-
6.1	TRABALHOS EM TERRA						-	-	-	-	-
6.1.1	PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	378,00	123,09	48,00	171,09	2.850,12	928,10	361,92	1.290,02

Gustavo de Araújo Lim,
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

TCS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.972.147/0001-07
Rua João Teixeira, N.º 35, Sala 06
Centro - CEP: 54.735-320
São Lourenço da Mata-PE

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Viviane Magalhães Rodrigues
Eng. Civil
CREA-PE 033267-0



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP / CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ (MANE CARUMBINA E ZEFINHA); RUA PEDRO FERREIRA (ZÉ MIGUELZINHO); LOTEAMENTO GOIABEIRA (PAULO DE LU); CHÁ DO JUNCO (NEGO DA VAN); SERRA DA CACHOEIRA (ZE IVANILDO); LOTEAMENTO ADALBERTO; RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÃO; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 013/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 087/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS		
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.
6.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	378,00	28,80	14,40	43,20	3.209,22	244,51
6.2	TUBULAÇÃO								
6.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	111,42	2.100,00	570,00	320,00	890,00	233.982,00	63.509,40
6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO								
6.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	55,00	29,00	4,00	33,00	22.759,00	12.000,20
7.0	RUA JOSE SIMÃO DE FIGUEIROA								
7.1	TRABALHOS EM TERRA								
7.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	7,54	7,20				54,29	-
7.1.2	REATERRO SEM APILOAMENTO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	8,49	7,20				61,13	-
7.2	TUBULAÇÃO								
7.2.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	111,42	40,00				4.456,80	-
7.3	CAIXA DE INSPEÇÃO								
7.3.1	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4.DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M	UND	413,80	2,00				827,60	-
Valor do Boletim: TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS								477.178,62	222.185,08
									37.793,78
									259.978,86

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

Viviane M. Vieira Rodrigues
Engenheira Civil
CREA-PE 033247-D

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

VERTENTES, 30 DE ABRIL DE 2024.