

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME
 LOCAL: RUA SOLDONIO FIGUEIROA NA CIDADE E DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE 0,80 NA CIDADE E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM RUAS DOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.

CONTRATO Nº 213/2023 PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA Nº 026/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE 0,80 (RUA SOLDONIO FIGUEIROA NA CIDADE)										
	ESCAVAÇÃO										
1.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	7,17	16,00	12,80		12,80	114,72	91,78	-	91,78
2.0	ALVENARIA EM PEDRA	m³	443,13	3,60	8,00		8,00	1.596,27	3.545,04	-	3.545,04
2.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5										
3.0	ATERRO										
3.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento de barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12km	M³	92,85	90,00	48,00		48,00	8.356,18	4.456,80	-	4.456,80
4.0	CALÇADA										
4.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 13 5 e 30 por cento de rachão aplicado	m³	465,08	4,80	3,00		3,00	2.232,38	1.395,24	-	1.395,24
5.0	GALERIA										
5.1	Galeria de tubos de concreto ps-1-0,80m de diametro, inclusive escavação manual das valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	unid	411,78	5,00	3,00		3,00	2.058,92	1.235,35	-	1.235,35
	PASSAGEM MOLHADA DISTRITO DE SERRA SECA (LADEIRA)										
	NA CIDADE DE VERTENTES.										
6.0	ESCAVAÇÃO										
6.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	7,17	21,00		16,50	16,50	150,57	-	118,31	118,31
7.0	ALVENARIA EM PEDRA										
7.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5	m³	443,13	19,20		1,44	1,44	8.508,10	-	638,11	638,11
8.0	CALÇADA										
8.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 13 5 e 30 por cento de rachão aplicado	m³	465,08	4,80		-	-	2.232,38	-	-	-
9.1	GALERIA										

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Gentile Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº. 091/2024

Edilson Farias Alves
 Eng. Civil
 CREA 012057 D/PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME
LOCAL: RUA SOLIDONIO FIQUEIROA NA CIDADE E DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE 0,80 NA CIDADE E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM RUAS DOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.

CONTRATO N° 213/2023 PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA N° 026/2023

CONTRATO Nº 213/2023 PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA Nº 026/2023				QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
9.1	galeria de tubos de concreto ps1-0,40m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	und	131,75	8,00		2,00	2,00	1.054,00	-	263,50	263,50
	PASSAGEM MOLHADA COM MURO EM PEDRAS (SERRA SECA)						-	-			
10.0	ESCAVAÇÃO										
10.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	7,17	12,00		6,60	6,60	96,04	-	47,32	47,32
11.0	ALVENARIA EM PEDRA	m³	443,13	30,00		9,00	9,00	13.293,90	-	3.988,17	3.988,17
11.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6						-	-			
12.0	CALÇADA	m²	465,08	4,80			-	2.232,38	-		
12.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 1:3:5 e 30 por cento de rachão aplicado						-	-			
13.0	GALERIA										
13.1	galeria de tubos de concreto ps1-0,40m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	und	131,75	8,00			-	1.054,00	-		
	PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PEDRA RAJADA						-	-			
14.0	ESCAVAÇÃO										
14.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	7,17	10,24	8,28	30,00	38,28	73,42	59,37	215,10	274,47
15.0	ALVENARIA EM PEDRA	m³	443,13	7,68	31,55	15,00	46,55	3.403,24	13.980,75	6.646,95	20.627,70
15.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6						-	-			
16.0	ATERRO										
16.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento de barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12km	M²	95,27	44,00			-	4.191,88	-		
17.0	CALÇADA	m²	465,08	4,80		3,00	3,00	2.232,38		1.395,24	1.395,24
17.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 1:3:5 e 30 por cento de rachão aplicado										

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CRA-PE 18900092-1

Gertulio Pinheiro Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Verentes-PE
CPF: 088.988.284-77
Portaria N°: 091/2024

Edilson Frias Alves
Eng. Civil
CREA 012057 D/PE

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
 VERTENTES, 20 DE MAIO DE 2024.

LOCAL: RUA SOLIDONIO FIQUEIROA NA CIDADE E DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.
 OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE 0,80 NA CIDADE E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM RUAS DOS DISTRITOS DE VERTENTES/PE.


CONTRATO Nº 213/2023 PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA Nº 026/2023

CONTRATO Nº 213/2023 - PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA Nº 026/2023											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
18.0	GALERIA										
18.1	Galeria de tubos de concreto ps 1-0-80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	unid	411,78	2,00	5,00		5,00	823,56	2 058,90	2 058,90	
	PASSAGEM MOLHADA COM MURO EM PEDRAS (SITO PEDRA RAJADA- CRIZORIO)						-	-	-	-	
19.0	ESCAVAÇÃO										
19.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	7,17	21,00		16,38	16,38	150,57	-	117,44	
20.0	ALVENARIA EM PEDRA										
20.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	m³	443,13	19,20		14,40	14,40	8 508,10	-	6 381,07	
21.0	CALÇADA										
21.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 1:3:5 e 30 por cento de rachão aplicado	m³	465,08	4,80		2,10	2,10	2 232,38	-	976,67	
22.0	GALERIA										
22.1	galeria de tubos de concreto ps1-0-60m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	unid	265,69	8,00		11,00	11,00	2 125,52	-	2 922,59	
23.0	ATERRO										
23.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento de barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12km	M³	92,85	80,00			-	7 428,00	-	-	
24.0	PASSAGEM MOLHADA SITO MARINHO (GILBERTA)										
24.1	ESCAVAÇÃO										
24.1	escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento	m³	7,17	9,60	34,50		34,50	68,83	247,37	247,37	
25.0	ALVENARIA EM PEDRA										
25.1	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	m³	443,13	28,80	65,70		65,70	12 762,14	29 113,64	29 113,64	
26.0	CALÇADA										

Gustavo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 15190924-1

Gerúlio Pinheiro
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.988.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Eng. Wilson Farias Alves
 Eng. Civil
 CREA 012057 D/PE



VERTENTES, 20 DE MAIO DE 2024.

RUAS DOS DISTRITOS DE VERTEENTES/PE.												
CONTRATO Nº 213/2023 PROCESSO LICITATORIO 086/2023 - DISPENSA Nº 026/2023												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.	
26.1	concreto ciclópico com 70 por cento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado	m³	465,08	4,80	5,60		5,60	2 232,38	2 604,45		2 604,45	
27.0	GALERIA galena de tubos de concreto ps-1,0,40m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado , remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	unid	131,75	16,00	16,00		16,00	2 108,00	2 108,00		2 108,00	
28.0	ATERRO Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento de barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12km.	M³	92,85	96,00	167,40		167,40	8 913,60	15 543,09		15 543,09	
28.1												
								100 222,59	76.439,77	23.710,47	100.160,24	
Valor do Boletim: VINTE E TRES MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS												

Gertílio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Verentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º 091/2024

Edmilson Farias Alves,
Eng. Civil