

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES EM VERTENTES-PE
OBRAS: MANUTENÇÃO E PINTURA DE DIVERSAS QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS: CAPELA NOVA, SÃO JOÃO DO FERRAZ E
LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2024.

CONTRATO Nº 175/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2024 - DISPENSA Nº 013/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
1.0	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS																	
1.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,70	1.795,29		1.795,29	1.795,29	21.004,89		21.004,89								
1.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	R\$ 23,63	834,14		822,14	822,14	19.427,17		19.427,17								
1.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 25,82	13,52		6,21	6,21	349,09		160,34								
1.2	INSTALAÇÃO DE REFLETOR																	
1.2.1	REFLETOR DE LED 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 132,79	20,00		14,00	14,00	2.655,80		1.859,06								
1.3	INSTALAÇÃO DE GRADE																	
1.3.1	Grade de ferro c/ grail em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrofio e dobradiças conforme desenho	M2	R\$ 535,81	7,31		7,31	7,31	3.916,77		3.916,77								
2.0	REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE CAPELA NOVA																	
2.1	PINTURA																	
2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	R\$ 11,70	228,00		-	-	2.667,60		-								
2.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	R\$ 23,63	782,00		-	-	18.478,66		-								
2.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	R\$ 25,82	57,20		-	-	1.476,90		-								
2.2	INSTALAÇÃO DE REFLETOR																	
2.2.1	REFLETOR DE LED 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 132,79	8,00		-	-	1.062,32		-								
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023																	
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_10/2022	M2	R\$ 11,07	26,00		-	-	287,82		-								
2.3.2	REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/ AREIA), ESPESURA=2,0CM	M2	R\$ 5,25	26,00		-	-	136,50		-								
2.3.3		M2	R\$ 44,67	26,00		-	-	1.161,42		-								

RAMUNDO FERREIRA DE LIMA
Diretor de Obras -

Gertulio Fimoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF-058.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 15190782-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES EM VERTENTES-PE
 OBRAS: MANUTENÇÃO E PINTURA DE DIVERSAS QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS: CAPELA NOVA, SÃO JOÃO DO FERRAZ E
 LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
 VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2024.

CONTRATO Nº 175/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2024 - DISPENSA Nº 013/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS											
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.							
3.0	REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DO FERRAZ																	
3.1	PINTURA																	
3.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,70	177,66						2.078,62								
3.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 23,63	674,78						15.945,05								
3.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 25,82	36,66						946,56								
3.2	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO																	
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 11,07	23,60						261,25								
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,25	23,60						123,90								
3.2.3	REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	R\$ 44,67	23,60						1.054,21								
4.0	REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DO JUNCO																	
4.1	PINTURA																	
4.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,70	108,20						1.265,94								
4.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 23,63	670,08						15.833,99								
4.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 25,82	35,99						929,26								
4.2	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO																	
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 11,07	18,72						207,23								
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,25	18,72						98,28								
4.2.3	REBOCO/EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	R\$ 44,67	18,72						836,22								


RAMONIDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

Cláudio Timóteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 Crp. 088.985.284-77
 Portaria Nº. 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1


AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES EM VERTENTES-PE
OBRAS: MANUTENÇÃO E PINTURA DE DIVERSAS QUADRAS E GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS: CAPELA NOVA, SÃO JOÃO DO FERRAZ E LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 17 DE JULHO DE 2024.


CONTRATO Nº 175/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2024 - DISPENSA Nº 013 /2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS												
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.								
Valor do Boletim: TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS										112.488,99						46.368,23			46.368,23


Gerulio Minoletto Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 065832


RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1