

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital

1197-9176-447

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 11/03/2025

Número: 5

Empenho: 510/2025

Vencimento: 11/04/2025

Aviso de liquidação: 3400688

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

Un. orçam.: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

Fonte recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios

Ação: 1.1170 - EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRAD

Despesa: 340 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 98 - obras contratadas

Importa este documento o valor de: vinte e dois mil e setecentos e doze reais e setenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 2739 - AMB CONSTRUÇÕES E SSERVIÇOS

Endereço: AV GERTULIO VARGAS, 44 - CENTRO

Cidade: Saloá - PE

CNPJ: 57.016.028/0001-34

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.350-000

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE PONTES EM DIVERSAS LOCALIDADES, A SABER: CANAL DA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, PONTE NA RUA MANOEL BENICIO DE AZEVEDO E PONTE DE ACESSO AO BAIRRO SÃO JOSE EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO 014/2025 DISPENSA 014/2025 CONTRATO 048/2025.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 28 - 11/03/2025	R\$ 22.712,79		

Retenções Efetivadas

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R\$ 1.135,64 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) R\$ 749,52

Valor deste documento: R\$ 22.712,79

Total retido: R\$ 1.885,16

Valor líquido R\$ 20.827,63

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 11 MAR. 2025

Assinatura Autorizada

Gertúlio Timoteo Bezerra

Sec. D. Desenvolvimento Urbano

CPF: 088.985.284.77

Recibo

Recebi a importância acima processada:

11 MAR. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.:

C/C 2744-8 FPM

Banco:

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 11 MAR. 2025

Solange Pereira de Sousa

CPF: 820.885.434-49

Matrícula: 024193

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

MEMORANDO N.º 086/2025.

À
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Vertentes, 11 de Março de 2025.

Vimos solicitar a emissão de sub empenho para o **BM-04** em anexo no valor de **R\$ 22.712,79** da obra :

AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

Contrato nº 048/2025 , Processo licitatório nº 014/2025, concorrência nº 014/2025 – ART de execução nº E20251283715 , conforme planilhas em anexo pela empresa: **AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ 57.016.028/0001-34**

Serão baixadas do orçamento as seguintes dotações:

Para pagamento da despesa serão utilizados os recursos financeiros oriundos de: **RECURSOS PRÓPRIOS**


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º: 091/2024

GERTÚLIO TIMOTEO BEZERRA
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Obs:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ		Número da Nota 28		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 11/03/2025 10:49		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação XOLZ-WDWF		
			Competência 03/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 57.016.028/0001-34 Nome: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Razão Social: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 44 - CENTRO Município: SALOÁ			Inscrição Estadual.: Não Informado Inscrição Municipal.: 272974 PIS/PASEP: Não Informado UF: PE		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE VERTENTES CPF/CNPJ: 10.296.887/0001-60 Endereço: R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97 - CENTRO Município: VERTENTES E-mail: Não Informado			Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 55770-000 UF: PE		
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
43.99-1-99	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	5,00	22.712,79	0,00	1.135,64
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICIPIO DE VERTENTES, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 004.					
 Gertulio Timoteo Bezerra Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes Vertentes-PE CPF: 088.985.284-77 Portaria Nº: 091/2024					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
OBSERVAÇÃO: 30% MÃO DE OBRA E 70% MATERIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER EMPRESAS C/C: 40773128-8 PIX: 57.016.028/0001-34					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.712,79					
Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 22.712,79	Valor do ISS (R\$) 1.135,64		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº					



Gerúlio Timóteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.365.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

OBRAS: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
CONTRATO Nº 048/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 048/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
1	CANAL CASINHAS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	15,74	44,00	40,00	-	40,00	692,56	629,60	-	629,60
1.2	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRAGRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.(EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	16,28	33,00	39,00	-	39,00	537,24	634,92	-	634,92
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	77,03	3,36	-	-	-	258,82	-	-	-
1.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	561,68	14,00	14,00	-	14,00	7.863,52	7.863,52	-	7.863,52
1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	982,25	12,00	12,00	-	12,00	11.787,00	11.787,00	-	11.787,00
1.6	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	11,05	180,00	-	-	-	1.989,00	-	-	-
1.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	97,13	180,00	228,00	-	228,00	17.483,40	22.145,64	-	22.145,64
2	RUA MANOEL BENICIO AZEVEDO										
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,74	50,00	14,41	21,97	36,38	5.037,00	1.451,66	2.213,26	3.664,92

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Assinado de forma digital por AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD.A:57016028000134
Dados: 2025.03.11 09:07:53
134



81 9984-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

GEORGE JOSE ALVES FREITAS: 39099687400
Assinado de forma digital por GEORGE JOSE ALVES FREITAS: 39099687400
Dados: 2025.03.11 09:08:32 -03'00'



[Assinatura]
Gerúlio Ímoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes 284-77
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 0911/2024

[Assinatura]
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

OBRAS: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
CONTRATO Nº 048/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA, CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M3	207,22	16,25	10,68	4,50	15,18	3.367,33	2.213,11	932,48	3.145,60
2.3	ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M3	2.313,50	11,84	4,00	7,84	11,84	27.391,84	9.254,00	18.137,84	27.391,84
2.4	ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	313,93	70,00	72,90	-	72,90	21.975,10	22.885,50	-	22.885,50
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	10,00	-	10,00	10,00	457,90	-	457,90	457,90
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	97,13	10,00	-	10,00	10,00	971,30	-	971,30	971,30
3	PONTE DE ACESSO AO BARRIO SÃO JOSÉ										
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2	32,32	35,00	-	-	-	1.131,20	-	-	-
3.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	561,69	11,20	11,20	-	11,20	6.290,93	6.290,93	-	6.290,93
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,79	46,00	46,00	-	46,00	2.106,34	2.106,34	-	2.106,34
3.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRAMENTO ATÉ 20 CM DE ESPESURA.	M2	11,05	57,50	-	-	-	635,38	-	-	-

AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Assinado de forma digital por AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD.A:57016028000134
Dados: 2025.03.11 09:08:02 -03'00'

CNPJ

10.296.887/0001-60

81 99814-4011

81 9800-0189

gub@net@vertentes.pe.gov.br

Dr. Enélio Cavalcanti, nº 97

CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

GEORGE JOSE

Assinado de forma digital por GEORGE JOSE ALVES FREITAS:
39099687400
Dados: 2025.03.11 09:08:22 -03'00'

ALVES FREITAS:

39099687400



gest
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

CONTRATO Nº 048/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART DE EXECUÇÃO Nº

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
3,5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	97,13	35,00	35,00	-	35,00	3.399,55	3.399,55	-	3.399,55
3,6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	M2	313,93	25,00	25,00	-	25,00	7.848,25	7.848,25	-	7.848,25
Valor do Boletim: VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				121.223,66	98.510,02	22.712,79	121.222,81				

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS

Georgio Timoteo Bezerra
Georgio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024


Assinado de forma
digital por GEORGE JOSE
ALVES FREITAS:
39099687400
Dados: 2025.03.11
09:08:16 -03'00'

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE




Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1


MEMORIA DE CALCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04

OBRA: AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 048/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 014/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº VERTENTES, 10 DE MARÇO DE 2025.


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
2	RUA MANOEL BENICIO AZEVEDO						
2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,00	21,97	0,20		21,97
	$((4+6)/2) * 25 * 0,20$						21,97
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA.	M3	3,00	1,50			4,50
							4,50
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	25	0,40	0,40		8,00
	25*0,4*0,4*2						2,00
	2*0,4*0,4*12	2		0,40	0,40		3,84
	PAGOS ATÉ O BM 03						4,00
	A PAGAR NO BM 04						7,84
						TOTAL:	7,84
2.4	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2					
						TOTAL:	-

Assinado de forma digital por
AMB CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTD.A:57016028000134
Dados: 2025.03.11 09:07:17
-03'00"


Gerônimo Imotoao Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GEORGE JOSE
ALVES FREITAS:
39099687400

Assinado de forma digital por
GEORGE JOSE ALVES FREITAS:
39099687400
Dados: 2025.03.11 09:06:49
-03'00"



CNPJ
10.296.887/0001-60




81 99814-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE




Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1

2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10,00								10,00
			10,00							TOTAL:	10,00
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2									
	[(0,5+1,5)/2]*10		10,00		1,00					TOTAL:	10,00
											10,00

Assinado de forma digital
por AMB CONSTRUCOES E
SERVICOS

LTDA:57016028000134
Dados: 2025.03.11
09:07:10 -03'00'

Assinado de forma digital
por GEORGE JOSE ALVES
FREITAS: 39099687400
Dados: 2025.03.11
09:06:59 -03'00'


Getulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°. 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Tributu's - Sistema de Tributos Municipais- Modulo: MERCANTIL

14/01/2025 12:09

Tributo: ALVARÁ ANUAL

Atividade: ATIVIDADES NAO ESPECIFICADAS

Inscrição: 272974

Razão Social: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 57016028000134

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 44 ;
CENTRO - SALOÁ-PE CEP.55350000

Certifico, em cumprimento a solicitação do presente documento e de acordo com a legislação em vigor que encontra-se em débito no Cadastro Mercantil o(s) valor(es) abaixo relacionado(s) referente ao(s) imposto(s) do(s) respectivo(s) ano(s).

2024/IPTU = 86,0500

Obs.: Em processo de parcelamento!

Informamos que os valores acima serão corrigidos monetariamente com multa e juros de mora até a data do pagamento.

Saloá, 14 de Janeiro de 2025

Esta certidão tem validade de 60 dias

José Airton Gomes Maciel
Portaria n° 010/2025
CPF: 686.889.204-78
Secretário de Administração



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMB CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.016.028/0001-34

Certidão nº: 13575335/2025

Expedição: 07/03/2025, às 13:30:44

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMB CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.016.028/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000001935696-39

Data de Emissão: 05/02/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: AMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS N. 44 -, CENTRO, SALOA

CNPJ: 57.016.028/0001-34

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **05/05/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMB CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 57.016.028/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:57 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.

Código de controle da certidão: **1FBE.B38C.AB15.86B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.016.028/0001-34

Razão

AMB CONSTRUCOESE SERVICOS LTDA

Social:

Endereço:

AV GETULIO VARGAS 44 / CENTRO / SALOA / PE / 55350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021811106338417582

Informação obtida em 07/03/2025 13:31:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/03/2025 13h33min

Data de Validade: 06/04/2025

Nº da Certidão: 02152718/2025

Nº da Autenticidade: X2.6J.W0.IU.3G

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 57.016.028/0001-34

Inscrição Estadual: 1192443

Endereço Residencial: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 44

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Saloá/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/03/2025 13h34min

Data de Validade: 06/04/2025

Nº da Certidão: 02152719/2025

Nº da Autenticidade: TT.VC.FF.PD.XI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 57.016.028/0001-34

Inscrição Estadual: 1192443

Endereço Residencial: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 44

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Saloá/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



≡ Simples Nacional



› Consulta Optantes

Data da consulta: 11/03/2025 13:31:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **57.016.028/0001-34**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMTES

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 407731288
CNPJ 57.016.028/0001-34
Nome favorecido AMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.103
Valor 20.827,63
Destinação 0
Data transferência 11/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC6462BE1ADCD1A9

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

11/03/2025 14:56:26
11/03/2025 15:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.