

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

*Selange Pereira de Sousa*  
 SELANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO  
 Responsável pela Unidade

GERTULIO TIMOTEO BEZERRA CPF 068.985.284-77 SECRETÁRIO DE DES. URBANO  
 Ordenador de Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4.5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA; COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO, SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 023/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO: DISTRITO DE CAPELA NOVA, DISTRITO DO LIVRAMENTO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 004/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 26/2023	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 10/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 37/2023	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS NA CIDADE DE VERTENTES-PE, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 005/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 27/2023	MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR DEMANDA.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
TP Nº 006/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 28/2023	AMPLIAÇÃO DE PONTE E ATERRO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-130, LOCALIZADA NO COLIER, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 40/2023	COMPLEMENTO E AMPLIAÇÃO DE CANAL EM PEDRA RACHÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE, NAS LOCALIDADES VILA MANOEL DE SOUZA LEAL E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 002/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18.627.465/0001-32	ELIAS LEOBINO DA SILVA LTDA-ME
DISPENSA Nº 018/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 061/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SABER: CRECHE ALICE SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, LOCALIZADAS NA CIDADE; ESCOLA JOSEFA LEANDRO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.		25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO; FUNDEB (DESPESAS DIVERSAS); COMPLEMENTO DA UNIÃO- VAAF – FUNDEB (DEMAIS DESPESAS); RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 020/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 065/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E PROJETO BÁSICO INERENTE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 021/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 066/2023	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 067/2023	SERVIÇO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS EM VEÍCULOS ADEQUADOS, PARTINDO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE ATÉ A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CARUARU-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE.					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
TP Nº 009/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10, 24 E 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 026/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 086/2023	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO SERRA SECA E NOS SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, EM VERTENTES-PE.					07.916.655/0001-53	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME

Assessoria em: <https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?docId=59676701-0736-4bdc-b5371-7c99cd48e8ac>  
 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REALISTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		60 MESES		269.806,57	4.4.90.51	925.264,24	0,00	0,00	925.264,24	OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO CESSÃO PARA COMPESA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03	14.07.2023	40 MESES			4.4.90.51	1.051.641,88	0,00	0,00	1.051.641,88	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		50 MESES			4.4.90.51	217.375,00	0,00	0,00	217.375,00	OBRA CONCLUÍDA (CONTRATO ENCERRADO PELA C.E.F.)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		48 MESES	843.336,00		3.3.90.39	652.594,74	114.120,19	114.120,19	766.714,93	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M <sup>3</sup> , COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		36 MESES	272.400,00		3.3.90.39	533.450,00	45.400,00	45.400,00	578.850,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11		24 MESES	268.018,60		4.4.90.51	2.709.797,09	344.181,04	344.181,04	3.053.978,13	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40		21 MESES	170.394,44		4.4.90.51	917.489,52	76.391,86	76.391,86	993.881,38	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO, SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74	04.09.2023	14 MESES	75.581,11		4.4.90.51	1.126.452,37	0,00	0,00	1.126.452,37	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	244/2022	12.09.2022	05 MESES	1.009.128,67	10.07.2023	10 MESES	168.684,03		4.4.90.51	1.136.086,57	0,00	0,00	1.136.086,57	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 023/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO –DISTRITO DE CAPELA NOVA, DISTRITO DO LIVRAMENTO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.	097/2023	04.05.2023	07 MESES	1.357.041,05	21.02.2024	14 MESES	188.893,86		4.4.90.51	1.499.572,74	44.356,44	44.356,44	1.543.929,18	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 26/2023	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	108/2023	15.05.2023	04 MESES	182.072,65		12 MESES	41.827,10		4.4.90.51	175.906,03	0,00	0,00	175.906,03	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 10/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 37/2023	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS NA CIDADE DE VERTENTES-PE, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.	111/2023	22/05/2023	03 MESES	99.183,53	21.03.2024	09 MESES			4.4.90.51	78.277,91	20.397,65	20.397,65	98.675,56	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 27/2023	MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR DEMANDA.	140/2023	09.06.2023	12 MESES	330.136,57		12 MESES	79.263,54		4.4.90.51	251.485,82	117.070,69	117.070,69	368.556,51	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 28/2023	AMPLIAÇÃO DE PONTE E ATERRO AS MARGENS DA RODOVIA PE-130, LOCALIZADA NO COLIER, EM VERTENTES-PE.	141/2023	09.06.2023	03 MESES	545.023,44	21.12.2023	09 MESES			4.4.90.51	508.888,79	0,00	0,00	508.888,79	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 40/2023	COMPLEMENTO E AMPLIAÇÃO DE CANAL EM PEDRA RACHÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE, NAS LOCALIDADES VILA MANOEL DE SOUZA LEAL E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	151/2023	05.07.2023	04 MESES	399.257,26		08 MESES	56.127,46		4.4.90.51	349.071,90	0,00	0,00	349.071,90	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.	158/2023	31.07.2023	09 MESES	913.721,87					4.4.90.51	140.464,12	97.626,98	97.626,98	238.091,10	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 061/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SABER: CRECHE ALICE SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EMEDINA DE MENEZES, LOCALIZADAS NA CIDADE; ESCOLA JOSEFA LEANDRO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.	159/2023	31.07.2023	04 MESES	89.500,55	06.03.2024	04 MESES			4.4.90.51	62.964,63	19.919,35	19.919,35	82.883,98	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 020/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 062/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E PROJETO BÁSICO INERENTE.	162/2023	07.08.2023	05 MESES	102.434,93		10 MESES			3.3.90.39	25.707,15	0,00	0,00	25.707,15	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 063/2023	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.	163/2023	07.08.2023	04 MESES	74.488,99		08 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 057/2023	SERVIÇO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS EM VEÍCULOS ADEQUADOS, PARTINDO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE ATÉ A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CARUARU-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE.	164/2023	16.08.2023	12 MESES	143.820,00					3.3.90.39	27.831,97	72.228,01	72.228,01	100.059,98	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10,24 E 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA EM VERTENTES-PE.	172/2023	05.09.2023	08 MESES	990.712,95	17.05.2024	08 MESES	145.654,00		4.4.90.51	719.497,56	391.511,40	391.511,40	1.111.008,96	
DISPENSA Nº 026/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 086/2023	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO SERRA SECA E NOS SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, EM VERTENTES-PE.	213/2023	20.11.2023	03 MESES	100.222,59	23.05.2024	06 MESES			3.3.90.39	100.222,59	100.150,24	100.150,24	100.150,24	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=59676701-0736-4bdc-b371-7c99c6db8a6a



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

*Solange Pereira de Sousa*  
 SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145 842 804-20 PREFEITO  
 Responsável pela Unidade

*Gertúlio Timoteo Bezerra*  
 GERTÚLIO TIMOTEO BEZERRA CPF 088.985.284-77 SECRETÁRIO DE DES. URBANO  
 Ordenador de Despesa

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 010/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 082/2023	URBANIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 012/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90 NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 012/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 087/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E, ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
TP Nº 014/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 089/2023	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 15/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 090/2023	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 13/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 088/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
TP Nº 010/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 087/2023	URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
DISPENSA Nº 006/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, NAS LOCALIDADES: SÍTIO AREIAS DA SERRA, SÍTIO JACU, SÍTIO TUBIBAS, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, CIDADE EM VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CC Nº 002/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 007/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 007/2024	CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.					23.448.644/0001-42	THS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 009/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 009/2024	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.					23.448.644/0001-42	THS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 017/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 017/2024	REFORMA DO TELHADO E FORRO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					23.448.644/0001-42	THS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 011/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2024	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 012/2024 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 012/2024	INSTALAÇÃO E POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 010/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 082/2023	URBANIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE.	215/2023	28.11.2023	03 MESES	287.205,20	25.04.2024	03 MESES	51.005,22		4.4.90.51	244.120,36	94.049,30	94.049,30	338.169,66	CONCLUÍDA
TP Nº 012/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90 NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	216/2023	30.11.2023	08 MESES	886.841,60					4.4.90.51	144.890,51	512.121,46	512.121,46	657.011,97	EM ANDAMENTO
TP Nº 012/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 087/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE E DISTRITOS, A SABER: LOTEAMENTOS GOIABEIRA, E. ALCIDES MENDONÇA; RUAS SÃO JOSÉ, PEDRO FERREIRA, E JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓA; DISTRITOS CHÁ DO JUNCO, E, SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.	013/2024	05.01.2024	10 MESES	477.178,62					4.4.90.51	0,00	314.728,19	314.728,19	314.728,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 014/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 089/2023	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.	014/2024	05.01.2024	08 MESES	610.365,42			53.376,65		4.4.90.51	0,00	278.235,80	278.235,80	278.235,80	EM ANDAMENTO
TP Nº 15/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 090/2023	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO CAPELA NOVA, EM VERTENTES-PE.	015/2024	05.01.2024	08 MESES	259.814,82					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 13/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 088/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIOS LAGOA RASA E AREIAS DO JUNCO, DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E CHÁ DO JUNCO, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TRAVESSA DA RUA OSWALDO FIGUEIRÓA LEITE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.	045/2024	16.01.2024	10 MESES	1.193.393,99					4.4.90.51	0,00	627.971,96	627.971,96	627.971,96	EM ANDAMENTO
TP Nº 018/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023	URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.	046/2024	16.01.2024	04 MESES	242.421,62			16.603,81		4.4.90.51	0,00	258.910,75	258.910,75	258.910,75	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 006/2024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, NAS LOCALIDADES: SÍTIO AREIAS DA SERRA, SÍTIO JACU, SÍTIO TUBIBAS, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, CIDADE EM VERTENTES-PE.	129/2024	17.05.2024	04 MESES	78.168,53					4.4.90.51	0,00	36.310,73	36.310,73	36.310,73	EM ANDAMENTO
CC Nº 002/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE UM VELATÓRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	132/2024	13.05.2024	06 MESES	149.000,00					4.4.90.51	0,00	68.990,04	68.990,04	68.990,04	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 007/2024	CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE.	136/2024	29.05.2024	04 MESES	108.323,37					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 009/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 009/2024	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÁ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.	137/2024	29.05.2024	05 MESES	114.348,80					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 017/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 017/2024	REFORMA DO TELHADO E FERRO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	138/2024	29.05.2024	03 MESES	51.811,35					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 011/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2024	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.	170/2024	18.06.2024	15 DIAS	35.000,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 012/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 012/2024	INSTALAÇÃO E POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.	171/2024	18.06.2024	03 MESES	114.826,43					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
												3.634.672,08	3.634.672,08	17.133.502,98	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA

Assinatura: *Romero Leal Ferreira de Saú*  
 Acesso em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59676701-0736-4bdc-b37f-7c99cdfbc8ac

PERÍODO: REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

ROMERO LEAL FERREIRA CPF: 145.642.894-20 PREFEITO  
 Responsável pela Unidade

ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO- CPF: 035.275.284-07 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 001/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 009/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAUJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
TP Nº 003/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BAIRRO GRAVATAZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCÂNTARA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59676701-0736-4bdc-b371-7c99cdfbe8ac  
 PERÍODO: ANUAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TP Nº 001/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 009/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	081/2023	05/07/23	06 MESES	293.443,20	23.05.2024		59.024,81		4.4.90.51	147.569,45	165.071,80	165.071,80	312.641,25	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 013/2023	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA, BAIRRO GRAVATAZINHO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	103/2023	16/10/2023	06 MESES	536.576,83					4.4.90.51	0,00	164.599,21	164.599,21	164.599,21	EM ANDAMENTO
											147.569,45	329.671,01	329.671,01	477.240,46	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras**

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Vertentes**  
**Exercício: 2024**  
**Data de Expedição: 03/02/2025 08:46**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Vertentes** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

3 de fevereiro de 2025

**Israel Ferreira de Andrade**

**Prefeitura Municipal de Vertentes**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do LJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 265/2024	25275842000187 - L3 ENGENHARIA LTDA	Em execução	INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, SÍTIO CUMARU, SÍTIO ALTO DO FOGO, SÍTIO PITOMBAS E RUA DA BRASÍLIA, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.	Ilum. Pública	22/10/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 253/2019	07916655000153 - Empresa Pernambucana de Engenharia Sanitária Ltda	Em execução	ATERRO SANITÁRIO	Aterro Sanitário	21/11/2019	Em andamento		R\$ 124.197,35	R\$ 124.197,35	R\$ 330.698,65
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 252/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Em execução	A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE	Outros	13/09/2024	Em andamento		R\$ 292.298,63	R\$ 292.298,63	R\$ 290.001,11
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 249/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	Em execução	A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.	Rede de Esgoto Pavimentação	10/09/2024	Em andamento		R\$ 716.960,21	R\$ 716.960,21	R\$ 256.997,38
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 242/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUCOES LTDA	Em execução	A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CUMARU, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.	Quadra Poliesportiva	03/09/2024	Em andamento		R\$ 212.414,93	R\$ 212.414,93	R\$ 283.753,74
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 238/2024	10641065000170 - NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA	Em execução	Execução de obra, de engenharia civil, destinada à construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro São José, em Vertentes-PE.	Pav. Urbana	16/08/2024	Em andamento		R\$ 1.830.693,27	R\$ 1.830.693,27	R\$ 52.187,07



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59676701-0736-4bdc-b371-7c99cdfb8eac

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do LJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 216/2023	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	URBANIZAÇÃO	Urbana	30/11/2023	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 187/2019	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	03/09/2019 à 03/07/2024	Concluída	849053/2017	R\$ 73.699,65	R\$ 73.699,65	R\$ 1.166.300,38
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 177/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.	Casa Popular	08/07/2024	Em andamento		R\$ 597.634,07	R\$ 597.634,07	R\$ 607.363,41
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 176/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	Execução de obra, de engenharia civil, destinada à construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos, inclusive iluminação, em localidades do Município, a saber: Loteamento Nova Morada, Distritos Livramento e São João do Ferraz, Sítio Areias do Junco, Cidade, em Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no projeto básico inerente.	Ilum. Pública Pavimentação	08/07/2024	Em andamento		R\$ 1.110.098,04	R\$ 1.110.098,04	R\$ 297.064,47
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 164/2023	07916655000153 - EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	Em execução	ATERRO SANITÁRIO	Outros	16/08/2023	Em andamento		R\$ 78.532,52	R\$ 78.532,52	R\$ 65.287,48
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 158/2023	18627465000132 - PETREA EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.	Pavimentação	31/07/2023	Em andamento		R\$ 55.891,48	R\$ 55.891,48	R\$ 857.830,39
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 154/2022	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	23/05/2023	Em andamento		R\$ 87.827,29	R\$ 87.827,29	R\$ 1.267.120,61
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 140/2023	36814544000134 - RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ilum. Pública	09/06/2023	Em andamento		R\$ 242.057,98	R\$ 242.057,98	R\$ 167.342,13
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 132/2024	47972147000107 - TCS Empreendimentos Ltda EPP	Em execução	CEMITÉRIO	Cemitério	23/05/2024	Em andamento		R\$ 52.810,05	R\$ 52.810,05	R\$ 114.173,59
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 107/2023	17594075000140 - UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	Em execução	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ilum. Pública	27/06/2024	Em andamento	925038/2021	R\$ 351.852,02	R\$ 351.852,02	R\$ 1.035.535,54
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 103/2023	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA EPP	Em execução	EDIFÍCIOS - POSTO DE SAÚDE	Projetos	16/10/2023	Em andamento		R\$ 510.966,66	R\$ 510.966,66	R\$ 159.510,68
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 046/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	URBANIZAÇÃO	Outros	16/01/2024 à 17/06/2024	Concluída				
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 045/2024	47972147000107 - TCS EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	16/01/2024	Em andamento		R\$ 106.795,65	R\$ 106.795,65	R\$ 1.086.598,34
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 015/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	CENTRO ESPORTIVO	Outros	05/01/2024	Em andamento		R\$ 206.946,11	R\$ 206.946,11	R\$ 115.392,67
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 014/2024	13962001000169 - BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Outros	05/01/2024	Em andamento		R\$ 152.082,09	R\$ 152.082,09	R\$ 548.558,14
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 013/2024	47972147000107 - TCS EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	COLETOR TRONCO	Outros	05/01/2024	Em andamento		R\$ 136.001,84	R\$ 136.001,84	R\$ 383.931,04
Prefeitura Municipal de Vertentes	Contrato com PC / ARP 002/2022	40112067000132 - LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Em execução	EDIFÍCIOS - ESCOLA	Escola	03/01/2022	Em andamento		R\$ 81.479,31	R\$ 81.479,31	R\$ 3.992.027,71